



riepilogo quantità tempi

FASE 1		FASE 2			FASE 3	Totale
EST	SUD	NORD EST	N OVEST	S OVEST	OVEST	

Ponteggi

mq.	1083,00	303,45	630,85	0,00	0,00	1143,86	
gg	5,00	2,00	4,00	2,00	3,00	no ponteggio	
uomo	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		

verniciature

Totale

mq.	1083,00	303,45	630,85	0,00	682,45	1836,77	4536,53
fondo 50mq/gg	21,66	6,07	12,62	0,00	13,65	36,74	90,73
2 mani 50mq/gg	43,32	12,14	25,23	0,00	27,30	73,47	181,46
gg	64,98	18,21	37,85	0,00	40,95	110,21	272,19
uomini squadra	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
gg ciclo lavoro	13,00	3,64	7,57	0,00	8,19	22,04	54,44
arrotondamento	15,00	5,00	10,00	5,00	10,00	25,00	70,00

Paraspigoli

gg	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
uomo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

davanzali

gg	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00
uomo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
 COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L' ENTE
 Protocollo N.0005769/2018 del 23/01/2018
 Class: 6.4 «EDILIZIA PUBBLICA»
 Firmatario: MARCO GRATI