

SCHEDA GENERALE 2

Parametri selezionati:

Vista	DUP_1 DUP 2016 - 2018
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	S08 Lavori Pubblici e Patrimonio

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

L'attività riguarda la formulazione di proposte e dati al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, per l'implementazione delle piste ciclabili.

Responsabile

PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 1_1001 Mobilità sostenibile**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 1_1001_0501 Coerenza Pianificaz.Regionale**INDIRIZZI**

L'attività riguarda la formulazione di proposte e dati al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale, per l'implementazione delle piste ciclabili.

Modalità di Attuazione

Sulla base dei finanziamenti disponibili individuare entro il 30 Settembre l'elenco delle nuove ciclabili da inserire nell'elenco annuale in coordinamento con la pianificazione generale della rete di ciclabili cittadine (biciplan)
Importo previsto a bilancio: 363.000

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Sulla base dei finanziamenti disponibili individuare entro il 30 Settembre l'elenco delle nuove ciclabili da inserire nell'elenco annuale in coordinamento con la pianificazione generale della rete di ciclabili cittadine (biciplan)	01/01/2016	30/09/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	30/09/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_02Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Supporto per assicurare la manutenzione ordinaria delle case comunali**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 1_1205 Programmazione Servizi Sociali**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 1_1205_0601 Politiche abitative integrate**INDIRIZZI**

Supporto per assicurare la manutenzione ordinaria delle case comunali

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Supporto per assicurare la manutenzione ordinaria delle case comunali	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_03

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ALIENAZIONI: Predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazione delle aree comunali tramite varianti urbanistiche, Svolgimento procedure per alienazioni dei bei immobili, Permuta aree tra Comune e Soc. Serravalle (alienazioni e acquisizioni).

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio

INDIRIZZI

ALIENAZIONI:

- a) Predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazione delle aree comunali tramite varianti urbanistiche.
- b) Svolgimento procedure per alienazioni dei bei immobili: - terreno di Via Togliatti (lotto A); - terreno/edificio di Via S. Denis; - edificio in Pietra Ligure; cantina di Via Gran Sasso; Immobili ERP (case comunali e box);
- c) Permuta aree tra Comune e Soc. Serravalle (alienazioni e acquisizioni).

Modalità di Attuazione

- a) Redazione ed aggiornamento del Piano delle Alienazioni 2016: ENTRO MARZO;
- b) Predisposizione del Piano delle Alienazioni 2017: ENTRO SETTEMBRE;
- c) Approvazione e pubblicazione bando alienazioni: ENTRO LUGLIO;
- d) Svolgimento gara pubblica: ENTRO SETTEMBRE;
- e) Approvazione verbale di aggiudicazione: ENTRO OTTOBRE;

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Redazione ed aggiornamento del Piano delle Alienazioni 2016: ENTRO MARZO;	01/01/2016	31/03/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il piano delle alienazioni è stato approvato con il Dup con la Delibera di Giunta del 31.05.2016
	01/01/2016	31/05/2016					
b) Predisposizione del Piano delle Alienazioni 2017: ENTRO SETTEMBRE;	01/01/2016	30/09/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	E' stato approvato con la Delibera di Approvazione del Dup del 31.05.2016
	01/01/2016	31/05/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_03

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ALIENAZIONI: Predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazione delle aree comunali tramite varianti urbanistiche, Svolgimento procedure per alienazioni dei bei immobili, Permuta aree tra Comune e Soc. Serravalle (alienazioni e acquisizioni).

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) Approvazione e pubblicazione bando alienazioni: ENTRO LUGLIO;	01/01/2016	31/07/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/07/2016					
d) Svolgimento gara pubblica: ENTRO SETTEMBRE	01/01/2016	30/09/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	30/09/2016					
e) Approvazione verbale di aggiudicazione: ENTRO OTTOBRE	01/01/2016	31/10/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Verifiche congruità offerte pervenute
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) Redazione del Piano delle Alienazioni – FATTO /NON FATTO	EFFICACIA	fatto	fatto			
b) n. 4 procedure x alienazioni effettuate / n. 4 procedure x immobili da alienare	EFFICACIA	4/4	4/4			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_04

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Progettazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (135.000 euro)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio

INDIRIZZI

Progettazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (135.000 euro)

Modalità di Attuazione

- a) attività di realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (maggio 2016) per la realizzazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (importo lavori 170.000 Euro)
b) attività redazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (importo lavori 170.000 Euro)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) attività di realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (maggio 2016) per la realizzazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (importo lavori 170.000 Euro)	01/01/2016	31/05/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/05/2016					
b) attività redazione del progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (importo lavori 170.000 Euro)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	L'intervento è stato spostato nell'anno 2017
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_04Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Progettazione del nuovo centro anziani presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci
(135.000 euro)**Responsabile
PAPI MAURO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) fase 1 = 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			
b) fase 2 = 50% dell'obiettivo	EFFICACIA	50%	30%			L'intervento è stato spostato nell'anno 2017



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_05

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Trasferimento dell'A.S.S.N.M. del servizio CPS da Via San Denis presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (Euro 188.000 scomputo affitto)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio

INDIRIZZI

Lavori per il trasferimento dell'A.S.S.N.M. del servizio CPS da Via San Denis presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (Euro 188.000 scomputo affitto)

Modalità di Attuazione

- a) Approvazione progetto lavori di ristrutturazione e bozza concessione: ENTRO MARZO;
b) Consegna dell'immobile all'A.S.S.N.M.: ENTRO MAGGIO;
c) Sottoscrizione della bozza preliminare del contratto di concessione: ENTRO GIUGNO;
d) Fine lavori di ristrutturazione: ENTRO DICEMBRE;

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
a) Approvazione progetto lavori di ristrutturazione e bozza concessione: ENTRO MARZO;	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2016	31/03/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/03/2016					
b) Consegna dell'immobile all'A.S.S.N.M.: ENTRO MAGGIO;	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2016	31/05/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/05/2016					
c) Sottoscrizione della bozza preliminare del contratto di concessione: ENTRO GIUGNO;	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2016	30/06/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	30/06/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_05Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Trasferimento dell'A.S.S.N.M. del servizio CPS da Via San Denis presso lo stabile di Via Leonardo Da Vinci (Euro 188.000 scomputo affitto)**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
d) Fine lavori di ristrutturazione: ENTRO DICEMBRE;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	I lavori sono iniziati ma termineranno nei primi mesi del 2017
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Consegna stabile	EFFICACIA	fatto	fatto			
approvazione bozza preliminare per concessione d'uso – FATTO/NON FATTO	EFFICACIA	approvazione bozza	approvazione bozza			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_06Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Rinnovo e nuovi atti di assegnazione di spazi/suoli comunali da locare e concedere in uso facenti parte del patrimonio disponibile/indisponibile, a privati e/o associazioni:**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio**INDIRIZZI**

Rinnovo e nuovi atti di assegnazione di spazi/suoli comunali da locare e concedere in uso facenti parte del patrimonio disponibile/indisponibile, a privati e/o associazioni:

* n. 23 spazi/locali/immobili

- immobili locati a PRIVATI: bar Villa Forno, Pesa pubblica, Bar ristorante Villa Ghirlanda Silva, Via L. Da Vinci, Via Monte Ortigara;

- immobili concessi in uso ad ASSOCIAZIONI: Via Pirandello, Laboratorio Via da Giussano, n. 2 locali Via Casati 6, Via Dante Trieste, Via Volontari del Sangue, porzione Via Luini 16, retro Via da Giussano, Via Guicciardini, Via Alberti 11, AVIS, CAI, AMIS, VINCENZIANE, AIDO, ANPI, chiosco fiori Euroflora, chiosco fiori Borella);

* n. 13 concessioni suolo pubblico (n. 7 edicole, n. 1 distributore Via Togliatti, area Via Brodolini, porzione Parco Ariosto, porzione Villa Ghirlanda-Chalet, n. 2 terreni Via Modiglian

Modalità di Attuazione

a) Approvazione e pubblicazione bando: ENTRO LUGLIO;

b) Procedure di gara (bando, verbali e aggiudicazione): ENTRO NOVEMBRE;

c) Sottoscrizione delle bozze preliminari dei contratti di locazione/concessione: ENTRO DICEMBRE/GENNAIO;

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Approvazione e pubblicazione bando: ENTRO LUGLIO;	01/01/2016	31/07/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il Bando è stato approvato con Determina Dirigenziale 1137 del 22.11.2016 a seguito di modifiche richieste in merito ad un lotto in particolare
	01/01/2016	22/11/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_06Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Rinnovo e nuovi atti di assegnazione di spazi/suoli comunali da locare e concedere in uso facenti parte del patrimonio disponibile/indisponibile, a privati e/o associazioni:**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) Procedure di gara (bando, verbali e aggiudicazione): ENTRO NOVEMBRE;	01/01/2016	30/11/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il bando è stato pubblicato nel mese di Novembre a seguito di modifiche del lotto 2 - il bando andrà ripubblicato con esclusione del predetto lotto.
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) Sottoscrizione delle bozze preliminari dei contratti di locazione/concessione: ENTRO DICEMBRE/GENNAIO;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il bando è in fase di modifica pertanto non è stato possibile sottoscrivere le bozze preliminari dei contratti
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. 29 procedure effettuate x immobili da assegnare (bandi e gare) / n. 34 procedure x immobili da assegnare	EFFICACIA	29/34	11/34			Obiettivo non pienamente realizzato a causa della rettifica della determina 1137/2016 di approvazione dei bandi



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_07

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Valorizzazione degli spazi comunali mediante la sistemazione locali di Via Dante/Trieste da destinare all'Ass. CAV

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio

INDIRIZZI

Valorizzazione degli spazi comunali mediante la sistemazione locali di Via Dante/Trieste da destinare all'Ass. CAV

Modalità di Attuazione

- a) Approvazione progetto lavori/preventivi di ristrutturazione e bozza concessione: ENTRO GIUGNO;
b) Consegna dell'immobile al CAV: ENTRO SETTEMBRE;
c) Sottoscrizione del contratto di concessione: ENTRO OTTOBRE;
d) Fine lavori di ristrutturazione: ENTRO OTTOBRE;

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Approvazione progetto lavori/preventivi di ristrutturazione e bozza concessione: ENTRO GIUGNO;	01/01/2016	30/06/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	12/06/2016					
b) Consegna dell'immobile al CAV: ENTRO SETTEMBRE;	01/01/2016	30/09/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	23/09/2016					
c) Sottoscrizione del contratto di concessione: ENTRO OTTOBRE;	01/01/2016	31/10/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	21/09/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_07

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Valorizzazione degli spazi comunali mediante la sistemazione locali di Via Dante/Trieste da destinare all'Ass. CAV

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
d) Fine lavori di ristrutturazione: ENTRO OTTOBRE	01/01/2016	31/10/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/10/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Consegna stabile - FATTO/NON FATTO ENTRO NOVEMBRE	EFFICACIA	fatto	fatto			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_08

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO:
Valorizzare, ottimizzare e razionalizzare la gestione del patrimonio dell'ente e contestuale riduzione delle spese di funzionamento e riduzione dei consumi, mediante l'assegnazione in locazione/concessione

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio

INDIRIZZI

GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO:

Valorizzare, ottimizzare e razionalizzare la gestione del patrimonio dell'ente (mq. 25.101,96) e contestuale riduzione delle spese di funzionamento e riduzione dei consumi, mediante l'assegnazione in locazione/concessione di almeno il 30% degli spazi liberi di proprietà comunale.

Totale mq. 2.334,95 di immobili liberi da assegnare

Modalità di Attuazione

- a) Approvazione e pubblicazione bando: ENTRO LUGLIO;
b) Procedure di gara (bando, verbali e aggiudicazione): ENTRO OTTOBRE/NOVEMBRE;
c) Sottoscrizione delle bozze preliminari dei contratti di locazione/concessione: ENTRO DICEMBRE;

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Approvazione e pubblicazione bando: ENTRO LUGLIO;	01/01/2016	30/07/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Con la Determina 1137 del 22.11.2016 sono stati approvati i bandi
	01/01/2016	22/11/2016					
b) Procedure di gara (bando, verbali e aggiudicazione): ENTRO OTTOBRE/NOVEMBRE;	01/01/2016	30/11/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Le procedure di gara non sono state avviate in quanto si sta modificando il bando di gara approvato con dd 1137/2016 a causa di esclusione del lotto 2
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_08Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO:**
*Valorizzare, ottimizzare e razionalizzare la gestione del patrimonio dell'ente e contestuale riduzione delle spese di funzionamento e riduzione dei consumi, mediante l'assegnazione in locazione/concessione*Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) Sottoscrizione delle bozze preliminari dei contratti di locazione/concessione: ENTRO DICEMBRE;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Non è stato possibile sottoscrivere le bozze preliminari dei contratti in quanto si sta modificando il bando per esclusione del lotto 2
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
mq 700,5 immobili assegnati su mq 2335 immobili da assegnare (30%)	EFFICACIA	700,50	1.714,56	0,00	0,00	



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_09

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Garantire gli incarichi di progettazione e consulenza tecnica per una corretta gestione degli appalti pubblici e delle attività di supporto al RUP (S2.517)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni

INDIRIZZI

Garantire gli incarichi di progettazione e consulenza tecnica per una corretta gestione degli appalti pubblici e delle attività di supporto al RUP (S2.517)



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_10

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

MANUTENZIONE IMPIANTISTICA:
Garantire attraverso l'assistenza impiantistica l'efficienza degli stessi intervenendo, quando necessario, con una pronta manutenzione.

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni

INDIRIZZI

MANUTENZIONE IMPIANTISTICA:

- Garantire attraverso l'assistenza impiantistica l'efficienza degli stessi intervenendo, quando necessario, con una pronta manutenzione.
- Provvedere alle verifiche impiantistiche normative, ascensori e messa a terra, per garantire la sicurezza degli stessi.
- Verifica dell'autoprotezione da fulmini di alcuni edifici comunali.

Modalità di Attuazione

- Direzione, coordinamento e contabilità interna di n° 6 servizi di manutenzione impiantistica;
- Direzione e coordinamento verifica biennale della messa a terra n° 35 edifici;
- Direzione e coordinamento interno verifica biennale ascensori n° 40 impianti ;
- Redazione interni nuovi progetti di manutenzione impiantistica ed indizione gara d'appalto;
- Redazione documentazione tecnica di gara per incarico progettazione per verifica autoprotezione edifici comunali

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Direzione, coordinamento e contabilità interna di n° 6 servizi di manutenzione impiantistica;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
b) Direzione e coordinamento verifica biennale della messa a terra n° 35 edifici;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_10Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**MANUTENZIONE IMPIANTISTICA:**
Garantire attraverso l'assistenza impiantistica l'efficienza degli stessi intervenendo, quando necessario, con una pronta manutenzione.Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) Direzione e coordinamento interno verifica biennale ascensori n° 40 impianti ;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
d) Redazione interna nuovi progetti di manutenzione impiantistica ed indizione gara d'appalto;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	La Determina di approvazione progetto con indizione gara e impegno di spesa non è stata resa esecutiva in attesa di predisposizione del Bilancio 2017
	01/01/2016	31/12/2016					
e) Redazione documentazione tecnica di gara per incarico progettazione per verifica autoprotezione edifici comunali	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) n. 6 direzione, coordinamento e contabilità interna servizi manutenzione impiantistica	EFFICACIA	6,00	6,00			
b) n° 35 verifiche di messa a terra;	EFFICACIA	35,00	42,00			
c) n° 40 verifiche ascensori;	EFFICACIA	40,00	26,00			La differenza riguarda gli impianti servoscala soggetti a nuova normativa e rimandati nel 2017
d) n° 6 progetti di manutenzione impiantistica.	EFFICACIA	6,00	6,00			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_11

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

PULIZIA:
Permettere il normale funzionamento degli edifici comunali attraverso la gestione dei servizi di pulizia

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni

INDIRIZZI

PULIZIA:
Permettere il normale funzionamento degli edifici comunali attraverso la gestione dei servizi di pulizia

Modalità di Attuazione

Direzione, coordinamento e contabilità interna servizio pulizie, riferita a 21 edifici comunali per una superficie pari a circa 28.000 mq

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Direzione, coordinamento e contabilità interna servizio pulizie, riferita a 21 edifici comunali per una superficie pari a circa 28.000 mq</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n° 1 direzione, coordinamento e contabilità interna servizio pulizie.	QUANTITATIVO	1,00	1,00			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_12Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI:**
*Permettere il normale funzionamento degli edifici comunali attraverso la gestione dei servizi di climatizzazione degli ambienti.*Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni**INDIRIZZI**CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI:
Permettere il normale funzionamento degli edifici comunali attraverso la gestione dei servizi di climatizzazione degli ambienti.**Modalità di Attuazione**

Direzione, coordinamento e contabilità interna manutenzione e gestione climatizzazione edifici comunali,

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Direzione, coordinamento e contabilità interna manutenzione e gestione climatizzazione edifici comunali,</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n° 1 direzione, coordinamento e contabilità interna manutenzione e gestione climatizzazione edifici comunali,	EFFICACIA	1,00	1,00			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_13Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Predisposizione degli accatastamenti e degli Attestati di Prestazione Energetica di alcuni edifici pubblici rientranti nell'appalto energia**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni**INDIRIZZI**

Predisposizione degli accatastamenti e degli Attestati di Prestazione Energetica di alcuni edifici pubblici rientranti nell'appalto energia

Modalità di Attuazione

Predisposizione accatastamenti e redazione Attestati Prestazione Energetica riferiti a 25 edifici comunali

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Predisposizione accatastamenti e redazione Attestati Prestazione Energetica riferiti a 25 edifici comunali	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Le attività di redazione attestati (APE) si sono interrotti per un contenzioso in fase di risoluzione. A settembre è stata chiesta una variazione di PEG riducendo l'indicatore "b" al'80%
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) predisposizione n°. 25 accatastamenti di edifici comunali;	EFFICACIA	25,00	29,00			
b) redazione n°. 25 Attestati di Prestazione Energetiche	EFFICIENZA	25,00	7,00			Le attività di redazione attestati (APE) si sono interrotti per un contenzioso in fase di risoluzione. A settembre è stata chiesta una variazione di PEG riducendo l'indicatore "b" al'80%

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_14Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE:**
Lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e fornitura materiali per maestranze (mo e forniture)Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni**INDIRIZZI**MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE:
Lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e fornitura materiali per maestranze (mo e forniture)**Modalità di Attuazione**

- a) Attività di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2016 - Importo Euro 630.824,37;
 b) attività di redazione progetto forniture annualità 2017 e annualità 2018 (importo Euro 34.800,00 per ciascuna annualità);
 c) esecuzione lavori in Amministrazione Diretta con le maestranze comunali.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Attività di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2016 - Importo Euro 630.824,37;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
b) attività di redazione progetto forniture annualità 2017 e annualità 2018 (importo Euro 34.800,00 per ciascuna annualità);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	L'elaborazione del progetto esecutivo delle forniture sarà eseguita non appena approvato il Bilancio 2017
	01/01/2016	31/12/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_14

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE:
Lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e fornitura materiali per maestranze (mo e forniture)

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	c) esecuzione lavori in Amministrazione Diretta con le maestranze comunali.	01/01/2016					
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			
b) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			L'elaborazione del progetto esecutivo delle Forniture sarà eseguita non appena approvato il Bilancio 2017
c) almeno 70% degli interventi totali	EFFICACIA	70%	88%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_15Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI:**
Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici (ascensore Beato Carino e Scuola primaria Lincoln)Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni**INDIRIZZI**ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI:
Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici (ascensore Beato Carino e Scuola primaria Lincoln)**Modalità di Attuazione**Attività di esecuzione lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici (ascensore Beato Carino). Importo dei lavori 130.000 euro
Attività di esecuzione lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici (scuola primaria Lincoln). Importo dei lavori 102.000 euro**FASE - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di esecuzione lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici (ascensore Beato Carino). Importo dei lavori 130.000 euro	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	04/11/2016					
Attività di esecuzione lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici (scuola primaria Lincoln). Importo dei lavori 102.000 euro	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	14/10/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_15Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI:**
*Lavori di eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici (ascensore Beato Carino e Scuola primaria Lincoln)*Responsabile
PAPI MAURO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
70% dell'obiettivo	EFFICACIA	70%	100%			
70% dell'obiettivo	EFFICACIA	70%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_16

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI:
Avvio procedure di gara per eliminazione barriere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2013 (Municipio XXV Aprile e Ufficio Tecnico)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni

INDIRIZZI

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI:
Avvio procedure di gara per eliminazione barriere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2013 (Municipio XXV Aprile e Ufficio Tecnico)

Modalità di Attuazione

Attività di approvazione del progetto definitivo-esecutivo lavori eliminazione barriere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2013 (Municipio XXV Aprile e Ufficio Tecnico) Importo dei lavori 105.000 euro

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a)Attività di approvazione del progetto definitivo-esecutivo lavori eliminazione barriere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2013 (Municipio XXV Aprile e Ufficio Tecnico) Importo dei lavori 105.000 euro d	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 80% dell'obiettivo	EFFICACIA	80%	80%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_17

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI:
Avvio procedure di gara per rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento del CPI

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni

INDIRIZZI

RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI COMUNALI:
Avvio procedure di gara per rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento del CPI

Modalità di Attuazione

a) attività di redazione del progetto definitivo-esecutivo lavori per rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento del CPI. Importo dei lavori euro 250.000

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) attività di redazione del progetto definitivo-esecutivo lavori per rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento del CPI. Importo dei lavori euro 250.000	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 80% dell'obiettivo	EFFICACIA	80%	80%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_18

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI:
Studio di fattibilità per adeguamento normativo edifici comunali per formazione nuove linee vita sulle coperture e ottenimento CPI

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0601 Programmazione manutenzioni

INDIRIZZI

ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI COMUNALI:
Studio di fattibilità per adeguamento normativo edifici comunali per formazione nuove linee vita sulle coperture e ottenimento CPI

Modalità di Attuazione

Studio di fattibilità per adeguamento normativo edifici comunali per formazione nuove linee vita sulle coperture e ottenimento CPI. Importo lavori euro 200.000

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Studio di fattibilità per adeguamento normativo edifici comunali per formazione nuove linee vita sulle coperture e ottenimento CPI. Importo lavori euro 200.000	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_19

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di supporto per consultazioni elettorali per installazione tabelloni e gestione sedi di seggio

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0701 Razionalizzaz.serv.demografici

INDIRIZZI

Attività di supporto per consultazioni elettorali per installazione tabelloni e gestione sedi di seggio

Modalità di Attuazione

- a) Attività di montaggio e smontaggio postazioni seggi referendari (febbraio 2016). Importo lavori euro 30.196,84;
b) Attività di montaggio e smontaggio postazioni seggi referendari (ottobre 2016).

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Attività di montaggio e smontaggio postazioni seggi referendari (febbraio 2016). Importo lavori euro 30.196,84;	01/01/2016	30/04/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il Referendum si è tenuto il giorno 17 aprile 2016
	01/01/2016	28/04/2016					
b) Attività di montaggio e smontaggio postazioni seggi referendari (ottobre 2016).	01/09/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il Referendum si è tenuto il 4 dicembre 2016
	01/09/2016	12/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICIENZA	100%	100%			
b) 100% dell'obiettivo	QUALITA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_20

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

SICUREZZA SUL LAVORO: Garantire la formazione sulla sicurezza per alcune mansioni dei lavoratori con docente interno, aggiornare la valutazione dei rischi con la nuova redazione interna di DVR e la loro illustrazione ai lavoratori, organizzare ...

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_1003 Formazione su sicurezza

INDIRIZZI

SICUREZZA SUL LAVORO: Garantire la formazione sulla sicurezza per alcune mansioni dei lavoratori con docente interno, aggiornare la valutazione dei rischi con la nuova redazione interna di DVR e la loro illustrazione ai lavoratori, organizzare con personale interno prove di evacuazione e corsi propedeutici per la squadra di emergenza. (9.000)

Modalità di Attuazione

- Erogazione corso di formazione sulla sicurezza, modulo generale e specifico, con docenza interna;
- erogazione corso di formazione specifico sull'emergenza, effettuato da docente interno, per gli addetti alle squadre d'emergenza; Redazione interna di nuovi DVR;
- redazione interna aggiornamento Piano di Emergenza;
- organizzazione ed effettuazione delle prove di evacuazione presso tutti gli stabili comunali

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Erogazione corso di formazione sulla sicurezza, modulo generale e specifico, con docenza interna;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
b) erogazione corso di formazione specifico sull'emergenza, effettuato da docente interno, per gli addetti alle squadre d'emergenza;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_20

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

SICUREZZA SUL LAVORO: Garantire la formazione sulla sicurezza per alcune mansioni dei lavoratori con docente interno, aggiornare la valutazione dei rischi con la nuova redazione interna di DVR e la loro illustrazione ai lavoratori, organizzare ...

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) redazione interna aggiornamento Piano di Emergenza;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
d) organizzazione ed effettuazione delle prove di evacuazione presso tutti gli stabili comunali	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Erogazione n° 2 corsi sulla sicurezza	EFFICIENZA	2,00	0,00			Nel corso dell'anno in luogo dei 2 corsi previsti sulla sicurezza (modulo generale e specifico), sono stati effettuati 3 corsi per aggiornamento sugli adempimenti in sicurezza per il servizio di reperibilità e 1 incontro su procedure e modalità operative a favore dei necrofori
Erogazione n° 7 corsi sull'emergenza	EFFICIENZA	7,00	7,00			
Redazione ed approvazione n° 2 nuovi DVR	EFFICACIA	2,00	2,00			
Redazione n° 1 aggiornamento Piano d'emergenza	EFFICIENZA	1,00	1,00			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_21Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Attività di supporto per la manutenzione dei cimiteri**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_1201 Programmaz. Politiche Sociali**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_1201_0901 Servizi cimiteriali**INDIRIZZI**

Attività di supporto per la manutenzione dei cimiteri

Modalità di Attuazione

Attività di studio di fattibilità tecnico ed economico per lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini. Importo dei lavori euro 100.000,00 EA 2016

Attività di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria fel Cimitero dei Cipressi per la verifica statica. Importo lavori € 79.568,81

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di studio di fattibilità tecnico ed economico per lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini. Importo dei lavori euro 100.000,00 EA 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
Attività di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero dei Cipressi per la verifica statica. Importo lavori € 79.568,81	01/01/2016	31/12/2016		100,00	PAPI MAURO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	29/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_21

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di supporto per la manutenzione dei cimiteri

Responsabile
PAPI MAURO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
70% dell'obiettivo	EFFICACIA	70%	70%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_24

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Garantire le valutazioni, le perizie e gli studi di fattibilità sul futuro parco

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0101 Attuazione PGT

INDIRIZZI

Garantire le valutazioni, le perizie e gli studi di fattibilità sul futuro parco

Modalità di Attuazione

Attività di supporto al Settore Servizi al Territorio

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di supporto al Settore Servizi al Territorio</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100% dell'obiettivo	EFFICIENZA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_25

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Garantire al settore Servizi al Territorio il supporto tecnico nelle istruttorie dei Piani Esecutivi

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0101 Attuazione PGT

INDIRIZZI

Garantire al settore Servizi al Territorio il supporto tecnico nelle istruttorie dei Piani Esecutivi

Modalità di Attuazione

Attività di supporto al Settore Servizi al Territorio

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di supporto al Settore Servizi al Territorio</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_26

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di supporto per perizie nella definizione e inquadramento nel territorio delle aree dismesse e degli spazi vuoti al fine del loro recupero

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0104 Progetti strategici PGT

INDIRIZZI

Attività di supporto per perizie nella definizione e inquadramento nel territorio delle aree dismesse e degli spazi vuoti al fine del loro recupero



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_27

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di supporto per perizie e per verifiche in merito alla riqualificazione delle aree

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0105 Attuazione PGT A.Trasformazion

INDIRIZZI

Attività di supporto per perizie e per verifiche in merito alla riqualificazione delle aree



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_22

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Esecuzione lavori di sistemazione Piazza Gramsci e collaudo lavori (150.000)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0106 Riqualficare gli spazi urbani

INDIRIZZI

Esecuzione lavori di sistemazione Piazza Gramsci e collaudo lavori (150.000)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione dei lavori da effettuarsi nel 1° semestre - Lavori aggiudicati alla Ditta DUEFFE
Attività di collaudo nel 2° semestre

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di esecuzione dei lavori da effettuarsi nel 1° semestre	01/01/2016	30/06/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	04/06/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di collaudo nel 2° semestre	30/06/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	30/06/2016	05/09/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_23Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Progettazione e realizzazione Monumento ai Caduti (40.000)**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3_0801 Ridurre il consumo di suolo**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3_0801_0106 Riqualficare gli spazi urbani**INDIRIZZI**

Progettazione e realizzazione Monumento ai Caduti (40.000)

Modalità di Attuazione

- a) attività di approvazione progetto esecutivo monumento ai caduti;
b) attività di esecuzione lavori per monumento ai caduti;

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) attività di approvazione progetto esecutivo monumento ai caduti;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	27/07/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) attività di esecuzione lavori per monumento ai caduti;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	14/10/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			
b) 50% obiettivo	EFFICACIA	50%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_28

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di supporto tecnico e verifiche normative al fine della redazione del regolamento edilizio

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0108 Semplificazione amministrativa

INDIRIZZI

Attività di supporto tecnico e verifiche normative al fine della redazione del regolamento edilizio



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_29

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI EDIFICI E CASE:
a) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2009 (varie case);
b) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirer

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0201 Riqualficaz. edifici pubblici

INDIRIZZI

ELIMINIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI EDIFICI E CASE:

- a) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2009 (varie case);
 b) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2016;
 c) Progettazione lavori finanziati dalla Regione Lombardia per le case ERP (8+3 alloggi).

Modalità di Attuazione

- a) approvazione progetto esecutivo lavori di eliminazione bb.aa case comunali EA 2009 (varie case comunali)
 b) approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica
 bb.aa case comunali EA 2016 (via Martiri Palestinesi 5/7 e via Mozart 23)
 c1) attività di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria n.3 alloggi ERP con finanziamento Regione Lombardia (n.1 appartamenti a Cinisello Balsamo e n.2 a Desio, euro 14.993,00+ 14.993,00+14.993,00)
 c2) attività di redazione n.8 progetti definitivi-esecutivi di manutenzione straordinaria n.8 alloggi ERP con finanziamento Regione Lombardia (n.7 alloggi a Cinisello Balsamo e n.1 alloggio a Cormano, euro 49.989,90+42.992,25+31.900,00+49.500,00+49.500,00+49.500,00+49.992,25+49.992,25)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) approvazione progetto esecutivo lavori di eliminazione bb.aa case comunali EA 2009 (varie case comunali)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo è necessaria la validazione dello stesso da parte di un professionista
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_29Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI EDIFICI E CASE:
a) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2009 (varie case);
b) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirer

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica bb.aa case comunali EA 2016 (via Martiri Palestinesi 5/7 e via Mozart 23)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo è necessaria la validazione dello stesso da parte di un professionista
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c1) attività di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria n.3 alloggi ERP con finanziamento Regione Lombardia (n.1 appartamenti a Cinisello Balsamo e n.2 a Desio,euro 14.993,00+ 14.993,00+14.993,00)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c2) attività di redazione n.8 progetti definitivi-esecutivi di manutenzione straordinaria n.8 alloggi ERP con finanziamento Regione Lombardia (n.7 alloggi a Cinisello Balsamo e n.1 alloggio a Cormano, euro 49.989,90+42.992,25+31.900,00+49.500,00+49.500,0)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	70%			Prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo è necessaria la validazione dello stesso da parte di un professionista

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_29Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VARI EDIFICI E CASE:
a) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirere architettoniche presso alcuni edifici E.A. 2009 (varie case);
b) Avvio procedure per i lavori di eliminazione delle barrirer

Responsabile
PAPI MAURO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
b) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	70%			Prima di procedere all'approvazione del progetto esecutivo è necessaria la validazione dello stesso da parte di un professionista
c1)100% obiettivo	EFFICIENZA	100%	100%			
c2) 80% obiettivo	EFFICIENZA	80%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_30

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (sostituzione davanzali, sostituzione tapparelle, tinteggiatura facciate, adeguamento normativa parapetti) (200.000 entrata e uscita regione)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0201 Riqualficaz. edifici pubblici

INDIRIZZI

- a) Lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (sostituzione davanzali, sostituzione tapparelle, tinteggiatura facciate, adeguamento normativa parapetti) (200.000 entrata e uscita regione)
b) Progettazione lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (tinteggiatura facciata esterna) (euro 80.000 entrata e uscita regione)

Modalità di Attuazione

- a) attività di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (sostituzione davanzali, sostituzione tapparelle, tinteggiatura recinzione, adeguamento normativa parapetti) (euro 120.000 entrata e uscita regione)
b) attività di progettazione lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (tinteggiatura facciata esterna) (euro 80.000 entrata e uscita regione)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) attività di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (sostituzione davanzali, sostituzione tapparelle, tinteggiatura recinzione, adeguamento normativa parapetti) (euro 120.000 entrata e uscita regione)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	sostituzione davanzali finiti il 17/11/2016 - sostituzione tapparelle finiti il 18/07/2016 - tinteggiatura recinzione finiti il 16/11/2016 - adeguamento parapetti finiti il 18/07/2016
	01/01/2016	17/11/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_30

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (sostituzione davanzali, sostituzione tapparelle, tinteggiatura facciate, adeguamento normativa parapetti) (200.000 entrata e uscita regione)

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) attività di progettazione lavori di manutenzione straordinaria case di via Mozart 23 (tinteggiatura facciata esterna) (euro 80.000 entrata e uscita regione)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			
b) 50% obiettivo	EFFICACIA	50%	50%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_31

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP:
a) Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria per il recupero e la riqualificazione del patrimonio ERP sul territorio di Cinisello Balsamo e comuni limitrofi (proventi alienazioni);

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0801 Ridurre il consumo di suolo

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0801_0201 Riqualificaz. edifici pubblici

INDIRIZZI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP:

- a) Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria per il recupero e la riqualificazione del patrimonio ERP sul territorio di Cinisello Balsamo e comuni limitrofi (proventi alienazioni);
b) Progettazione di interventi per la manutenzione del patrimonio ERP (400.000 proventi alienazioni);
c) Avvio procedure per i lavori di sistemazione vizi e difetti e collaudo finale per l'edificio ERP di Via Petrella

Modalità di Attuazione

- a) approvazione studio di fattibilità per il progetto di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria per il recupero e la riqualificazione del patrimonio ERP sul territorio di Cinisello Balsamo e comuni limitrofi (proventi alienazioni);
b) approvazione studio di fattibilità per interventi per la manutenzione del patrimonio ERP (400.000 proventi alienazioni);
c) attività di approvazione progetto definitivo-esecutivo per i lavori di sistemazione vizi e collaudo finale per l'edificio ERP di Via Petrella

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) approvazione studio di fattibilità per il progetto di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria per il recupero e la riqualificazione del patrimonio ERP sul territorio di Cinisello Balsamo e comuni limitrofi (proventi alienazioni);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	lo studio di fattibilità non si è redatto in quanto non si sono realizzate le entrate da alienazioni
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_31Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP:
a) Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria per il recupero e la riqualificazione del patrimonio ERP sul territorio di Cinisello Balsamo e comuni limitrofi (proventi alienazioni);

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) approvazione studio di fattibilità per interventi per la manutenzione del patrimonio ERP (400.000 proventi alienazioni)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	lo studio di fattibilità non si è redatto in quanto non si sono realizzate le entrate da alienazioni
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) attività di approvazione progetto definitivo-esecutivo per i lavori di sistemazione vizi e collaudo finale per l'edificio ERP di Via Petrella	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	0%			lo studio di fattibilità non si è redatto in quanto non si sono realizzate le entrate da alienazioni
b) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	0%			lo studio di fattibilità non si è redatto in quanto non si sono realizzate le entrate da alienazioni
c) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_32

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione agli strumenti di pianificazione e regolamentazione territoriale e gestendo i rapporti con i vari enti e società gestori di sottoservizi

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0101 Governo del "sottosuolo"

INDIRIZZI

Governare la risorsa sottosuolo dando attuazione degli strumenti di pianificazione e regolamentazione territoriale (PUGSS, Regolamento di Manomissione e SIT) e gestendo i rapporti con i vari enti e società gestori di sottoservizi (Smec, A2A Calore & Servizi, CAP Holding, 2 I Rete Gas ecc.)

Modalità di Attuazione

Istruttoria di tutte le domande di manomissione del suolo pubblico pervenute nel 2016 e rilascio/diniego delle relative Concessioni
Sopralluogo, monitoraggio ed informatizzazione di ogni intervento di manomissione eseguito nel 2016 nel SIT comunale
Indizione di almeno una Riunione di coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori entro fine Ottobre
Completamento del 90% di tutti i ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico entro Ottobre 2016
Esecuzione della riasfaltatura completa di via Mozart da parte di Enel Distribuzione S.p.A. entro Giugno 2016 come da Concessione alla Manomissione dle suolo pubblico n. del

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Istruttoria di tutte le domande di manomissione del suolo pubblico pervenute nel 2016 e rilascio/diniego delle relative Concessioni	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Sopralluogo, monitoraggio ed informatizzazione di ogni intervento di manomissione eseguito nel 2016 nel SIT comunale	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_32Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione agli strumenti di pianificazione e regolamentazione territoriale e gestendo i rapporti con i vari enti e società gestori di sottoservizi**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Indizione di almeno una Riunione di coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori entro fine Ottobre	01/01/2016	31/10/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/10/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Completamento del 90% di tutti i ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico entro Ottobre 2016	01/01/2016	31/10/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/10/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Esecuzione della riasfaltatura completa di via Mozart da parte di Enel Distribuzione S.p.A. entro Giugno 2016 come da Concessione alla Manomissione del suolo pubblico n. del	01/01/2016	30/06/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	30/06/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n° 120 domande di Concessione alla manomissione del suolo pubblico istruite nell'anno	EFFICACIA	120,00	150,00			
Tempo di rilascio/diniego Concessioni =< 7 gg lavorativi	EFFICIENZA	<=7	=7			
n° 360 sopralluoghi eseguiti sui cantieri	EFFICACIA	360,00	1.040,00			
n° 360 interventi inseriti in S.I.T.	EFFICACIA	360,00	399,00			
n° 1 Riunione di coordinamento convocata durante l'anno	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_33

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

GESTIONE CENTRALI TERMICHE:

a) Ridurre i consumi attraverso una manutenzione costante e programmata delle centrali termiche. b) Sostituzioni di 4 generatori di calore con modelli a condensazione... c) Riduzione del fabbisogno di energia primaria... .

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0201 Riduz. fabbisogno energetico

INDIRIZZI**GESTIONE CENTRALI TERMICHE:**

a) Ridurre i consumi attraverso una manutenzione costante e programmata delle centrali termiche. b) Sostituzioni di 4 generatori di calore con modelli a condensazione, separazione dei circuiti di riscaldamento di 5 segreterie scolastiche mediante pompe di calore, revamping globale PLC.
c) Si prevede con gli interventi sopra riportati una riduzione del fabbisogno di energia primaria del 6,00 % .

Modalità di Attuazione

a) Studio esecutivo e realizzazione di n° 4 riqualificazioni di centrali termiche con sostituzione di 4 generatori di calore, separazione dei circuiti di riscaldamento di 5 segreterie scolastiche mediante pompe di calore, revamping globale PLC.;
b) Inizio intervento di "revamping" globale PLC; realizzazione nuovo impianto di raffrescamento presso l'asilo nido "l'arcobaleno" ed inizio lavori presso asilo nido "La nave";
c) Redazione e approvazione progetto servizio energia e gestione calore, previa verifica attivazione convenzione Consip.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>a) Studio esecutivo e realizzazione di n° 4 riqualificazioni di centrali termiche con sostituzione di 4 generatori di calore, separazione dei circuiti di riscaldamento di 5 segreterie scolastiche mediante pompe di calore;</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_33Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**GESTIONE CENTRALI TERMICHE:**

a) *Ridurre i consumi attraverso una manutenzione costante e programmata delle centrali termiche.* b) *Sostituzioni di 4 generatori di calore con modelli a condensazione...* c) *Riduzione del fabbisogno di energia primaria...*

Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) <i>Inizio intervento di "revamping" globale PLC; realizzazione nuovo impianto di raffrescamento presso l'asilo nido "l'arcobaleno" ed inizio lavori presso asilo nido "La nave";</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Contenzioso con la Ditta
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) <i>Redazione e approvazione progetto servizio energia e gestione calore, previa verifica attivazione convenzione Consip.</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) Riqualficazione n° 4 nuove centrali termiche;	EFFICACIA	4,00	4,00			
separazione di n° 5 circuiti di riscaldamento mediante pompe di calore;	EFFICACIA	5,00	3,00			L'esecuzione è stata sospesa per contenzioso con la Ditta
c) redazione n° 1 progetto nuovo appalto gestione calore, previa verifica attivazione convenzione Consip.	EFFICACIA	1,00	0,75			L'incarico è stato affidato da parte a fine 2016. Il servizio ha provveduto a verificare e predisporre la documentazione relativa allo stato di fatto. Il professionista ha iniziato la redazione del progetto che si concluderà nei primi mesi del 2017



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_34

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Garantire un microclima adeguato nel periodo estivo in due asili nido (Nave e Arcobaleno)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0201 Riduz. fabbisogno energetico

INDIRIZZI

Garantire un microclima adeguato nel periodo estivo in due asili nido (Nave e Arcobaleno) (100.000 euro)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>realizzazione nuovo impianto di raffrescamento presso l'asilo nido "l'arcobaleno"</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	L'intervento non è stato realizzato per mancato finanziamento. A Settembre si è chiesta variazione di PEG (spostato nel 2017)
	01/01/2016	31/12/2016					
<i>inizio lavori presso asilo nido "La nave";</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MIGLIORINI MARIO	Lavori Pubblici e Patrimonio	
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
b) realizzazione nuovo impianto di raffrescamento presso n° 1 asilo nido;	EFFICIENZA	1	0			E' stato predisposto il progetto. L'intervento non è stato realizzato per mancato finanziamento. A Settembre si è chiesta variazione di PEG (spostato nel 2017)



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_35

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

GESTIONE CICLO IDRICO INTEGRATO:
Gestione e controllo adeguato del ciclo idrico integrato mediante la realizzazione di nuovi interventi ed il completamento degli interventi esistenti

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0401 Gestione ciclo idrico

INDIRIZZI

GESTIONE CICLO IDRICO INTEGRATO:
Gestione e controllo adeguato del ciclo idrico integrato mediante la realizzazione di nuovi interventi ed il completamento degli interventi esistenti

Modalità di Attuazione

Garantire la pulizia delle canaline lungo l'asse della metro tramvia nel corso del 2016
Garantire la pulizia delle caditoie di raccolta della acque meteoriche presenti sul territorio nel corso del 2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Garantire la pulizia delle canaline lungo l'asse della metro tramvia nel corso del 2016</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Garantire la pulizia delle caditoie di raccolta della acque meteoriche presenti sul territorio nel corso del 2016</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Pulizia di almeno n. 2500 caditoie nel corso del 2016	EFFICACIA	>=2.500,00	3220			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_36

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E RETE ACQUA POTABILE:
Manutenzione straordinaria e/o rifacimento delle fognature esistenti e della rete acqua potabile nell'ambito del Piano d'Ambito tramite CAP Holding**

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0401 Gestione ciclo idrico

INDIRIZZI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E RETE ACQUA POTABILE:
Manutenzione straordinaria e/o rifacimento delle fognature esistenti e della rete acqua potabile nell'ambito del Piano d'Ambito tramite CAP Holding

Modalità di Attuazione

Completamento impianto pompe di sollevamento via Stalingrado (asfaltatura) entro Settembre 2016
Completamento del rifacimento della fognatura di via Parini (asfaltatura) entro Ottobre 2016
Completamento del rifacimento della fognatura di via Monte Grappa (asfaltatura) entro Ottobre 2016
Completamento del rifacimento della fognatura di via Monte Nero (asfaltatura) entro Ottobre 2016
Fine lavori rifacimento condotta fognatura via Donatello entro Agosto 2016
Fine lavori rifacimento condotta fognatura via Giovagnoli entro Agosto 2016
Inizio lavori relining fognatura via Partigiani entro Dicembre 2016
Ripresa lavori di rifacimento fognatura via Verdi entro Settembre 2016
Inizio lavori rifacimento fognatura via Alfieri entro Settembre 2016
Inizio lavori di perforazione pozzo acqua potabile via Malpensa entro Dicembre 2016
Inizio lavori base casa dell'acqua ex Expo e posa del manufatto entro Dicembre 2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Completamento impianto pompe di sollevamento via Stalingrado (asfaltatura) entro Settembre 2016	01/01/2016	30/09/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	I lavori sono stati completati, le pompe sono funzionanti. Si è concordato con Cap Holding di rinviare l'asfaltatura definitiva a primavera 2017 per consentire un migliore assestamento degli scavi e considerare le buone condizioni del ripristino provvisorio.
	01/01/2016	30/09/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_36Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E RETE ACQUA POTABILE:
Manutenzione straordinaria e/o rifacimento delle fognature esistenti e della rete acqua potabile nell'ambito del Piano d'Ambito tramite CAP Holding**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Completamento del rifacimento della fognatura di via Parini (asfaltatura) entro Ottobre 2016	01/01/2016	31/10/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/10/2016					
Completamento del rifacimento della fognatura di via Monte Grappa (asfaltatura) entro Ottobre 2016	01/01/2016	31/10/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/10/2016					
Completamento del rifacimento della fognatura di via Monte Nero (asfaltatura) entro Ottobre 2016	01/01/2016	31/10/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/10/2016					
Fine lavori rifacimento condotta fognatura via Donatello entro Agosto 2016	01/01/2016	30/08/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	30/08/2016					
Fine lavori rifacimento condotta fognatura via Giovagnoli entro Agosto 2016	01/01/2016	30/08/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	30/08/2016					
Inizio lavori relining fognatura via Partigiani entro Dicembre 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	31/10/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_36Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE E RETE ACQUA POTABILE:
Manutenzione straordinaria e/o rifacimento delle fognature esistenti e della rete acqua potabile nell'ambito del Piano d'Ambito tramite CAP Holding**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Ripresa lavori di rifacimento fognatura via Verdi entro Settembre 2016	01/01/2016	30/09/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	30/09/2016					
Inizio lavori rifacimento fognatura via Alfieri entro Settembre 2016	01/01/2016	30/09/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	I lavori non sono ancora conclusi per interferenze rete gas non segnalate
	01/01/2016	31/12/2016					
Inizio lavori di perforazione pozzo acqua potabile via Malpensa entro Dicembre 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					
Inizio lavori base casa dell'acqua ex Expo e posa del manufatto entro Dicembre 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Completamento di almeno n. 3 lavori di rifacimento fognatura	EFFICACIA	3,00	7,00			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_37

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Assistenza alla progettazione e realizzazione degli arredi urbani fornendo abaco delle tipologie di arredo più idonee

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0501 Verde pubblico

INDIRIZZI

Assistenza alla progettazione e realizzazione degli arredi urbani fornendo abaco delle tipologie di arredo più idonee



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_38

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività relative allo scambio delle aree (acquisizione aree di privati) e verifiche in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0504 Corridoio ecologico

INDIRIZZI

Attività relative allo scambio delle aree (acquisizione aree di privati) e verifiche in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_39

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di supporto per lo sviluppo dell'uso della biciletta attraverso il mantenimento in buono stato delle piste ciclabili

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0401 Sviluppare l'uso della bici

INDIRIZZI

Attività di supporto per lo sviluppo dell'uso della biciletta attraverso il mantenimento in buono stato delle piste ciclabili

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità ciclabile

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di esecuzione lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità ciclabile	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) Programmazione: 100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			
b) Manutenzione: 50 % (numero richieste interventi /numero interventi eseguiti)	EFFICACIA	50% interventi effett. su n.richieste	100%			Tutti gli interventi richiesti sono stati eseguiti



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_40

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Esecuzione lavori
Nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Monte Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo (tratto), Piave, Dandolo, 2 Giugno, C. Villa, Pacinotti (tratto), Paganini (tratto), rotatoria Via Dei Lavoratori-Castaldi, Giolitti, Vicuna, Romani

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Esecuzione lavori
Nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Monte Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo (tratto), Piave, Dandolo, 2 Giugno, C. Villa, Pacinotti (tratto), Paganini (tratto), rotatoria Via Dei Lavoratori-Castaldi, Giolitti, Vicuna, Romani, Partigiani (tratto), Risorgimento (tratti) (1.000.000)
Gara espletata con aggiudicazione alla ditta ITALSCAVI di Scandicci, Firenze Elenco annuale 2014 - (D.L. Lorenzo)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di esecuzione lavori	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività eseguita regolarmente
	01/01/2016	14/10/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_41

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Progettazione
Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: F. Cilea, U. Giordano (tratto), G. Marconi (tratti), XX Settembre (500.000)
Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n° 118 del 4.6.2015 – Elenco annuale 2015

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Progettazione
Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: F. Cilea, U. Giordano (tratto), G. Marconi (tratti), XX Settembre (500.000)
Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n° 118 del 4.6.2015 – Elenco annuale 2015
Progetto esecutivo in approvazione da parte della G.C.

Modalità di Attuazione

Attività di progettazione progetto definitivo ed esecutivo

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di progettazione progetto definitivo ed esecutivo	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	L'attività di progettazione è stata svolta. Il progetto non è stato approvato dalla Giunta Comunale per problemi finanziari
	01/01/2016	27/04/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			L'attività di progettazione è stata svolta. Il progetto non è stato approvato dalla Giunta per problemi finanziari



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_42

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Progettazione
Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Viganò De Vizzi (tratti), C. Menotti (uscita da SS36 per rotatoria Via Castaldi), F. Engels (tratto), diramazione senza toponimo da SS 36 a rotatoria Via F.Ili Gracchi, Risorgimento

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Progettazione
Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Viganò De Vizzi (tratti), C. Menotti (uscita da SS36 per rotatoria Via Castaldi), F. Engels (tratto), diramazione senza toponimo da SS 36 a rotatoria Via F.Ili Gracchi, Risorgimento (tratti rialzi), Via Valle d'Aosta (500.000)
Progetto rientrante nella programmazione triennale 2016-2018 - elenco annuale 2016 - Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. 94/2016

Modalità di Attuazione

Progettazione
Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Viganò De Vizzi (tratti), C. Menotti (uscita da SS36 per rotatoria Via Castaldi), F. Engels (tratto), diramazione senza toponimo da SS 36 a rotatoria Via F.Ili Gracchi, Risorgimento (tratti rialzi), Via Valle d'Aosta (500.000)
Progetto rientrante nella programmazione triennale 2016-2018 - elenco annuale 2016 - Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. 94/2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di progettazione redazione studio di fattibilità	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Delibera di approvazione preliminari n. 94/2016
	01/01/2016	12/05/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICIENZA	100%	50%			La progettazione esecutiva è da spostare nel 2017 dopo l'approvazione del Bilancio



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_43

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Manutenzione strade – annualità 2016 (530.000) - Esecuzione lavori

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Esecuzione lavori
Manutenzione strade – annualità 2016 (530.000)
Delibera di approvazione di G.C. n° 180 del 3.9.2015 - Lavori aggiudicati alla Ditta DUEFFE - (D.L. Lorenzo)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di esecuzione lavori</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICIENZA	100%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_44Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Progettazione-Manutenzione strade**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3_1001_0502 Mobilità urbana**INDIRIZZI**Progettazione
Manutenzione strade – annualità 2017 (530.000)**Modalità di Attuazione**

Attività di progettazione

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di progettazione</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	10/05/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_45

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Esecuzione lavori
Manutenzione pavimentazioni lapidee tramite – annualità 2015 (190.000)
Ditta D&B Costruzioni s.r.l. - (D.L. Lorenzo)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Esecuzione lavori
Manutenzione pavimentazioni lapidee tramite – annualità 2015 (190.000)
Ditta D&B Costruzioni s.r.l. - (D.L. Lorenzo)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di esecuzione lavori</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	21/07/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_46

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Progettazione
Manutenzione pavimentazioni lapidee

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Progettazione
Manutenzione pavimentazioni lapidee

Modalità di Attuazione

Attività di progettazione

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di progettazione</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività di progettazione regolarmente eseguita
	01/01/2016	13/05/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			Non più finanziato



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_47

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Esecuzione lavori
Manutenzione invernale delle strade comunali comprensivo dello sgombero neve nelle vie, piazze e parcheggi pubblici per il triennio 2015-2018 (564.000)
Scadenza contratto 15.03.2018
Ditta aggiudicataria Ma-Mi - D.L. Lorenzo)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Esecuzione lavori
Manutenzione invernale delle strade comunali comprensivo dello sgombero neve nelle vie, piazze e parcheggi pubblici per il triennio 2015-2018 (564.000)
Scadenza contratto 15.03.2018
Ditta aggiudicataria Ma-Mi - D.L. Lorenzo)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di esecuzione lavori</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_48

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Esecuzione lavori
Manutenzione triennale ordinaria e non prevedibile degli impianti semaforici della città - annualità 2014-2016 - (accordo quadro) (390.000)
Ditta aggiudicataria SCAE (finanziamento parte titolo primo e parte titolo secondo) - (D.L. Sco

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Esecuzione lavori
Manutenzione triennale ordinaria e non prevedibile degli impianti semaforici della città - annualità 2014-2016 - (accordo quadro) (390.000)
Ditta aggiudicataria SCAE (finanziamento parte titolo primo e parte titolo secondo) - (D.L. Scozzari)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di esecuzione lavori</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_49

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Progettazione
Manutenzione biennale ordinaria e non prevedibile degli impianti semaforici della città - annualità 2017-2018 - (accordo quadro) (240.000)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Progettazione
Manutenzione biennale ordinaria e non prevedibile degli impianti semaforici della città - annualità 2017-2018 - (accordo quadro) (240.000)

Modalità di Attuazione

Attività di progettazione

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di progettazione</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	30/06/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_50

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Esecuzione lavori
Nuova segnaletica orizzontale 2015/2018 – Scadenza contratto 30.04.2018 (689.982)
Ditta aggiudicataria Ecotraffic, con D.D. n° 728 del 11.8.2015 - (D.L. Scozzari)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Esecuzione lavori
Nuova segnaletica orizzontale 2015/2018 – Scadenza contratto 30.04.2018 (689.982)
Ditta aggiudicataria Ecotraffic, con D.D. n° 728 del 11.8.2015 - (D.L. Scozzari)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di esecuzione lavori</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_51

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Esecuzione lavori
Nuova segnaletica stradale verticale per tutto il territorio comunale – annualità 2016/2018 -
Importo di progetto 294.000,00 (Titolo secondo)
Scadenza contratto 31.12.2018

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Esecuzione lavori
Nuova segnaletica stradale verticale per tutto il territorio comunale – annualità 2016/2018 - Importo di progetto 294.000,00 (Titolo secondo)
Scadenza contratto 31.12.2018

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di esecuzione lavori</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_52Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Collaudi realizzazioni di nuove pavimentazioni stradali, delle manutenzioni straordinarie strade e loro pertinenze, della segnaletica stradale verticale e orizzontale**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3_1001_0502 Mobilità urbana**INDIRIZZI**

Collaudi realizzazioni di nuove pavimentazioni stradali, delle manutenzioni straordinarie strade e loro pertinenze, della segnaletica stradale verticale e orizzontale

Modalità di Attuazione

Collaudo

Realizzazione della pavimentazione stradale in Via Nenni, tratto da Via Segantini a sovrappasso autostrada A4.

(D.L. Galli)

Collaudo

Realizzazione della pavimentazione stradale in Via Gorky, tratto da Via E. Ferri a Via De Sanctis.

(D.L. Galli)

Collaudo

Realizzazione nuove pavimentazioni stradali vie: Guazzoni (trat), Limonta, Oggioni, Deledda, Rremigi (trat), Galbiati, Beretta, Villa, Zaffoni, Paravisi, Picasso (trat), Vasari, Cicerone, Del Carroccio (trat), Boito, Monte Nevoso (trat), Monte Santo (trat), Zandonai, Filzi, Mozart, Brunelleschi (trat), Marconi (trat) importo

(D.L. Lorenzo)

Collaudo

Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali in Via: Arnesano (tratto), De Vizzi Viganò, tratto Via De Amicis - Via Arnesano, Partigiani, tratto Viale Lombardia - Via Piemonte.

(D.L. Lorenzo)

Collaudo

Realizzazione di un rialzo stradale in Via Bramante.

(D.L. Lorenzo)

Collaudo

Manutenzione delle strade, loro pertinenze, opere d'arte e arredo urbano "Annualità 2015"

Ditta aggiudicataria UNISTRAD - (D.L. Lorenzo)

Collaudo

Segnaletica stradale verticale fissa, sulla rete viaria comunale. Annualità 2013/2015 (titolo secondo)

ditta Ecotrafic - (D.L. Lorenzo.)

Collaudo

Segnaletica orizzontale 2012/2015.

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_52Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Collaudi realizzazioni di nuove pavimentazioni stradali, delle manutenzioni straordinarie strade e loro pertinenze, della segnaletica stradale verticale e orizzontale**Responsabile
PAPI MAURO

ditta Ecotraffic - (D.L. Scozzari)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Collaudo Realizzazione della pavimentazione stradale in Via Nenni, tratto da Via Segantini a sovrappasso autostrada A4. (D.L. Galli)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	22/02/2016					
Collaudo Realizzazione della pavimentazione stradale in Via Gorky, tratto da Via E. Ferri a Via De Sanctis. (D.L. Galli)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	22/02/2016					
Collaudo Realizzazione nuove pavimentazioni stradali vie: Guazzoni (trat), Limonta, Oggioni, Deledda, Rremigi (trat), Galbiati, Beretta, Villa, Zaffoni, Paravisi, Picasso (trat), Vasari, Cicerone, Del Carroccio (trat), Boito, Monte Nevoso (trat), Monte S	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	19/04/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_52Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Collaudi realizzazioni di nuove pavimentazioni stradali, delle manutenzioni straordinarie strade e loro pertinenze, della segnaletica stradale verticale e orizzontale**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Collaudo Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali in Via: Arnesano (tratto), De Vizzi Viganò, tratto Via De Amicis - Via Arnesano, Partigiani, tratto Viale Lombardia - Via Piemonte.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	19/04/2016					
Collaudo Realizzazione di un rialzo stradale in Via Bramante. (D.L. Lorenzo)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	19/04/2016					
Collaudo Manutenzione delle strade, loro pertinenze, opere d'arte e arredo urbano "Annualità 2015" Ditta aggiudicataria UNISTRAD - (D.L. Lorenzo)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/03/2016					
Collaudo Segnaletica stradale verticale fissa, sulla rete viaria comunale. Annualità 2013/2015 (titolo secondo) ditta Ecotraffic - (D.L. Lorenzo.)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	27/01/2016					
Collaudo Segnaletica orizzontale 2012/2015. ditta Ecotraffic - (D.L. Scozzari)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	15/01/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_53

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

**Presa in carico strade ex provincia
Lavori di manutenzione ordinaria stradale viabilità via Valtellina, via Galilei (titolo 1° vedi delibera 2015 di dicembre)**

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0502 Mobilità urbana

INDIRIZZI

Presa in carico strade ex provincia
Lavori di manutenzione ordinaria stradale viabilità via Valtellina, via Galilei (titolo 1° vedi delibera 2015 di dicembre)

Modalità di Attuazione

Presa in carico strade ex provincia

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Presa in carico strade ex provincia Lavori di manutenzione ordinaria stradale viabilità via Valtellina, via Galilei (titolo 1° vedi delibera 2015 di dicembre)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Le strade non sono ancora state prese in carico. Spostato obiettivo nel 2018
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100% raggiungimento dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	0%			Le strade non sono ancora state prese in carico. Spostato obiettivo nel 2018



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_54

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Studi di fattibilità per la ridefinizione della viabilità cittadina con supporto alla fase realizzativa

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0503 Ridefinire mobilità del centro

INDIRIZZI

Studi di fattibilità per la ridefinizione della viabilità cittadina con supporto alla fase realizzativa

Modalità di Attuazione

supporto al settore Servizi al territorio – ufficio mobilità

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>supporto al settore Servizi al territorio – ufficio mobilità</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
fatto/non fatto	EFFICACIA	fatto	fatto			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_55

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Inizio lavori riqualificazione e messa in sicurezza delle intersezioni ai fini della mobilità ciclabile. (350.000)
Ditta Villareale (D.L. Lorenzo)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0504 Incremento piste ciclabili

INDIRIZZI

Inizio lavori riqualificazione e messa in sicurezza delle intersezioni ai fini della mobilità ciclabile. (350.000)
Ditta Villareale (D.L. Lorenzo)

Modalità di Attuazione

Attività di esecuzione lavori - inizio lavori

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di esecuzione lavori - inizio lavori	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_56

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Approvazione progetto preliminare e definitivo e avvio progettazione esecutiva nuova pista ciclabile in Via Monte Santo – via Monte Ortigara (500.000).

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0504 Incremento piste ciclabili

INDIRIZZI

Approvazione progetto preliminare e definitivo e avvio progettazione esecutiva nuova pista ciclabile in Via Monte Santo – via Monte Ortigara - (500.000).

Modalità di Attuazione

Attività di approvazione progetto definitivo

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di approvazione progetto definitivo	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il progetto preliminare e definitivo è stato redatto ma non è stato approvato dalla Giunta Comunale per mancanza di finanziamento
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_57

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Partecipazione al bando POR FERS 2014-2020 per finanziamento nuove piste ciclabili (500.000 elenco annuale 2015+363.000 elenco annuale 2016 – di spesa e 604.100 entrata) Domanda firmata in data 1.12.2015

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0504 Incremento piste ciclabili

INDIRIZZI

Partecipazione al bando POR FERS 2014-2020 per finanziamento nuove piste cilabili (500.000 elenco annuale 2015+363.000 elenco annuale 2016 – di spesa e 604.100 entrata) Domanda firmata in data 1.12.2015

Modalità di Attuazione

Accordo di adesione al POR solo se ottenimento del finanziamento

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Accordo di adesione al POR solo se ottenimento del finanziamento	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Nel 2017 si deve approvare il progetto esecutivo e fare la gara
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_58

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Redazione studio di fattibilità e adesione al progetto PON METRO tratta Cinisello Sesto Il comune di Milano gestirà nel proprio bilancio le risorse finanziarie del progetto pari a 1.312.500,00 con fondi del Bando PON METRO e MM Spa svolgerà la funzione

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0504 Incremento piste ciclabili

INDIRIZZI

Redazione studio di fattibilità e adesione al progetto PON METRO tratta Cinisello Sesto
Il comune di Milano gestirà nel proprio bilancio le risorse finanziarie del progetto pari a 1.312.500,00 con fondi del Bando PON METRO e MM Spa svolgerà la funzione di stazione appaltante.

Modalità di Attuazione

Approvazione progetto e Sottoscrizione Accordo di Programma con Sesto San Giovanni; Milano e Città metropolitana

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto e Sottoscrizione Accordo di Programma con Sesto San Giovanni; Milano e Città metropolitana	01/01/2016	31/12/2016		100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il progetto non è stato finanziato
	01/01/2016	23/06/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100 % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_59

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Completamento del piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica mediante acquisizione pali Enel Sole, gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi di efficientamento energetico...

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0505 Piano Illuminazione Pubblica

INDIRIZZI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Completamento del piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica mediante acquisizione pali Enel Sole, gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi di efficientamento energetico previsti nella Convenzione Consip.

Modalità di Attuazione

Definizione del valore aggiornato di riscatto dei pali di proprietà Enel Sole entro Giugno 2016

Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP entro fine 2016

Gestione e segnalazione interventi di manutenzione ordinaria nel corso del 2016

Gestione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sui pali di proprietà Enel So.L.E. nel corso del 2016 (euro 20.000)

Gestione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria I.ANT. già definiti in convenzione CONSIP (euro 20.150) ed interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito della convenzione CONSIP da definire (euro 30.000) nel corso del 2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Definizione del valore aggiornato di riscatto dei pali di proprietà Enel Sole entro Giugno 2016	01/01/2016	30/06/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	30/06/2016					
Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP entro fine 2016	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_59Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Completamento del piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica mediante acquisizione pali Enel Sole, gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed interventi di efficientamento energetico...**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione e segnalazione interventi di manutenzione ordinaria nel corso del 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
Gestione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sui pali di proprietà Enel So.L.E. nel corso del 2016 (euro 20.000)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
Gestione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria I.ANT. già definiti in convenzione CONSIP (euro 20.150) ed interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito della convenzione CONSIP da definire (euro 30.000) nel corso del 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Acquisizione da Enel Sole Srl del valore aggiornato degli impianti ai sensi della Legge 27/2012 – fatto/non fatto	EFFICACIA	fatto	fatto			
Completamento del 95% dei lavori di efficientamento energetico previsti nella convenzione CONSIP	EFFICACIA	95% lavori	95% lavori			
N. 5 interventi di manutenzione straordinaria eseguiti e completati sui pali di proprietà Enel So.L.E	EFFICACIA	5	15			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_60

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

TELERISCALDAMENTO:
Definizione tecnico giuridica parametri e relativi disciplinari per indizione eventuale nuova gara teleriscaldamento in rapporto all'acquisto degli assets della società SMEC. Gestione canoni derivanti dalle concessioni SMEC ed A2a Ca

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1701 Utilizzo energie rinnovabili

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1701_0101 Distribuzione gas

INDIRIZZI

TELERISCALDAMENTO:
Definizione tecnico giuridica parametri e relativi disciplinari per indizione eventuale nuova gara teleriscaldamento in rapporto all'acquisto degli assets della società SMEC. Gestione canoni derivanti dalle concessioni SMEC ed A2a Calore e Servizi S.r.l

Modalità di Attuazione

Conclusione studio di fattibilità tecnica per l'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città entro Giugno 2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Conclusione studio di fattibilità tecnica per l'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città entro Giugno 2016	01/01/2016	30/06/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	30/06/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione canoni derivanti dalle concessioni SMEC ed A2a Calore e Servizi Srl nel corso del 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_60Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

TELERISCALDAMENTO:
Definizione tecnico giuridica parametri e relativi disciplinari per indizione eventuale nuova gara teleriscaldamento in rapporto all'acquisto degli assets della società SMEC. Gestione canoni derivanti dalle concessioni SMEC ed A2a Ca

Responsabile
PAPI MAURO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Conclusione studio di fattibilità tecnica estensione teleriscaldamento nella parte centrale della città fatto/non fatto	EFFICACIA	fatto	fatto			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_61

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

RETE GAS METANO
Avvio procedure per individuazione nuovo gestore delle reti gas metano a livello sovracomunale ATEM Milano 1 a supporto del Comune di Milano

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1701 Utilizzo energie rinnovabili

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1701_0101 Distribuzione gas

INDIRIZZI

RETE GAS METANO

Avvio procedure per individuazione nuovo gestore delle reti gas metano a livello sovracomunale ATEM Milano 1 a supporto del Comune di Milano

Modalità di Attuazione

Gestione canoni derivanti dalle concessioni SMEC ed A2a Calore e Servizi Srl nel corso del 2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Avvio gara per l'individuazione del nuovo gestore della rete gas metano a livello sovracomunale ATEM Milano 1 a supporto del Comune di Milano entro Gennaio 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Avvio gara per l'individuazione del nuovo gestore della rete gas metano a livello sovracomunale ATEM Milano 1 a supporto del Comune di Milano fatto/non fatto	EFFICIENZA	fatto	fatto			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_62

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzioni relative alla reti gas metano, avvio sostituzione contatori rete gas e contestuale prove di verifica impianti interni attraverso l'attuale gestore 2iRete Gas S.r.l.

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1701 Utilizzo energie rinnovabili

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1701_0101 Distribuzione gas

INDIRIZZI

Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzioni relative alla reti gas metano, avvio sostituzione contatori rete gas e contestuale prove di verifica impianti interni attraverso l'attuale gestore 2iRete Gas S.r.l.

Modalità di Attuazione

Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzioni relative alla reti gas metano, avvio sostituzione contatori rete gas e contestuale prove di verifica impianti interni attraverso l'attuale gestore 2iRete Gas S.r.l.
Inizio lavori di sostituzione contatori elettronici entro fine 2016.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione esecuzione interventi di manutenzione straordinaria sulla rete gas metano tra le quali sostituzione impianto di odorizzazione cabina REMI di via Fogazzaro nel corso del 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Lavori regolarmente eseguiti
	01/01/2016	31/12/2016					
Inizio lavori di sostituzione contatori elettronici entro fine 2016	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	La sostituzione dei contatori è stata bloccata dopo i primi 2000 per problemi di bilancio
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_62Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzioni relative alla reti gas metano, avvio sostituzione contatori rete gas e contestuale prove di verifica impianti interni attraverso l'attuale gestore 2iRete Gas S.r.l.

Responsabile
PAPI MAURO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Esecuzione del 50% dell'intervento di sostituzione dell'impianto di odorizzazione della cabina REMI di via Fogazzaro	EFFICIENZA	fatto	fatto	50%		



OBIETTIVO DI PEG

2016_S08_63

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità

Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

FOTOVOLTAICO: Garantire la manutenzione degli impianti fotovoltaici esistenti (NO SPESA)

Responsabile

PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1701 Utilizzo energie rinnovabili

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1701_0101 Distribuzione gas



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_64

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Redazione ex progetto preliminare ed esecutivo per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina di concerto con le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e con il Settore Informatico del Comune

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0301 Sicurezza e legalità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0301_0102 Collaboraz. forze dell'ordine

INDIRIZZI

Redazione ex progetto preliminare ed esecutivo per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina di concerto con le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e con il Settore Informatico del Comune
Progetto trasversale, responsabile politico Luca Grezzi, responsabile della gestione Settore Polizia Locale e Protezione Civile, responsabile gestione trasversale Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Modalità di Attuazione

Redazione ed approvazione ex progetto preliminare per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina entro Settembre 2016
Redazione progetto definitivo – esecutivo per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina entro Dicembre 2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione ed approvazione ex progetto preliminare per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina entro Settembre 2016	01/01/2016	30/09/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il progetto preliminare è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 10/11/2016
	01/01/2016	30/11/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione progetto definitivo – esecutivo per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina entro Dicembre	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il progetto definitivo è stato consegnato dal progettista il 30/01/2017 per rettifiche chieste dall'Amministrazione Comunale per ulteriori finanziamenti
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_64Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio***Redazione ex progetto preliminare ed esecutivo per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina di concerto con le Forze dell'Ordine, la Polizia Locale e con il Settore Informatico del Comune***Responsabile
PAPI MAURO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Redazione ed approvazione ex progetto preliminare per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina fatto/non fatto	EFFICACIA	fatto	fatto			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_65

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

**Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica;
Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo sviluppo delle nuove
connessioni**

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_1402 Accessibilità, Nuove tecnologie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_1402_0401 Connessioni pubbliche di rete

INDIRIZZI

Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica; Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo sviluppo delle nuove connessioni
Progetto trasversale, responsabile politico Siria Trezzi, responsabile della gestione Settore Gestione Risorse Informatiche, responsabile gestione trasversale Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Modalità di Attuazione

Coordinamento dei progetti per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica e lo sviluppo delle nuove connessioni nel corso del 2016
Istruttoria e rilascio/diniego delle domande di manomissione del suolo pubblico relative nel corso del 2016

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Coordinamento dei progetti per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica e lo sviluppo delle nuove connessioni nel corso del 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					
Istruttoria e rilascio/diniego delle domande di manomissione del suolo pubblico relative nel corso del 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	GALLI ROBERTO	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_65Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

***Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica;
Concessione dell'uso del sottosuolo al fine di garantire lo sviluppo delle nuove
connessioni***

Responsabile
PAPI MAURO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Coordinamento di n. 1 progetto di uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali per lo sviluppo della fibra ottica	EFFICACIA	1	1			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_66

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici nell'ambito del Contratto di Quartiere

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 6 LA CITTA' DELL'ABITARE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 6_1203 Politiche abitative e coesione

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 6_1203_0606 Riqualificaz.edifici abitativi

INDIRIZZI

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici nell'ambito del Contratto di Quartiere

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_67Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0203 Manutenz. edifici scolastici**INDIRIZZI**

RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI:

- a) lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici (scuola infanzia Gran Sasso e scuola Primaria Buscaglia 153.000,00 imp. anno 2015, Scuola Secondaria di 1°Grado Marconi 395.000,00 imp anno 2015) ;
- b) avvio procedure per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture E.A. 2016 (150.000+150.000+200.000);
- c) avvio procedure per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture (scuola sempione 118.000, Giovanni XXIII 1° 40.000, Lincoln 200.000 e nuove).

Modalità di Attuazione

- a) attività di esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici (scuola infanzia Gran Sasso e scuola Primaria Buscaglia 153.000,00 imp. anno 2015,
- b) attività di esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici (Scuola Secondaria di 1°Grado Marconi 395.000,00 imp anno 2015)
- c) approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento (Garibaldi, Rinascita, Morandi), importo 200.000,00 euro
- d) approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante formazione di nuove linee vita, importo 300.000,00 euro ;
- e) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture (scuola sempione, importo 118.000 euro),
- f) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture scuola infanzia Giovanni XXIII 1° 40.000),
- g) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture scuola Lincoln 200.000 e nuove)

FASI - ATTIVITA'

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_67Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>a) attività di esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici (scuola infanzia Gran Sasso e scuola Primaria Buscaglia 153.000,00 imp. anno 2015,</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
<i>b) attività di esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici (Scuola Secondaria di 1° Grado Marconi 395.000,00 imp anno 2015)</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
<i>c) approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento (Garibaldi, Rinascita, Morandi), importo 200.000,00 euro</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
<i>d) approvazione studio di fattibilità tecnica ed economica per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante formazione di nuove linee vita, importo 300.000,00 euro ;</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il progetto è stato spostato in altra annualità
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_67Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>e) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture (scuola sempione, importo</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
<i>f) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture scuola infanzia Giovanni X</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
<i>g) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento e nuove linee vita sulle coperture scuola Lincoln 200.000 e n</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 60% dell'attività	EFFICACIA	60%	100%			
b) 60% dell'attività	EFFICACIA	60%	90%			
c) 100% dell'attività	EFFICACIA	100%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_67Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI**Responsabile
PAPI MAURO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
d) 100% dell'attività	EFFICACIA	100%	0%			Il progetto è stato spostato ad altra annualità
e) 100% dell'attività	EFFICACIA	100%	100%			
f) 100% dell'attività	EFFICACIA	100%	100%			
g) 50% dell'attività	EFFICACIA	50%	50%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_68

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

**RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA GHIRLANDA:
lavori per il risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta a mattoni
nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda (175.000);**

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0501 Politiche Culturali

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0501_0101 Manutenzione ville storiche

INDIRIZZI

RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA GHIRLANDA:

- a) lavori per il risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta a mattoni nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda (175.000);
- b) lavori per il risanamento conservativo/rinforzo strutturale dei pilastri del parapetto dei gradini del solaio e del ballatoio della scala estrena del Chalet Svizzero (34.250);
- c) lavori per il ponteggio di forza per la messa in sicurezza e sistemazione della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda (53.000);
- d) avvio procedura di gara per i lavori di risanamento conservativo per la sistemazione della facciata principale di Villa Ghirlanda

Modalità di Attuazione

- a) attività di esecuzione lavori per il risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta a mattoni nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda (importo lavori euro 175.000);
- b) attività di esecuzione lavori per il risanamento conservativo/rinforzo strutturale dei pilastri del parapetto dei gradini del solaio e del ballatoio della scala estrena del Chalet Svizzero (importo lavori euro 34.250);
- c) attività di esecuzione lavori per il ponteggio di forza per la messa in sicurezza e sistemazione della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda (importo lavori euro 53.000);

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) attività di esecuzione lavori per il risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta a mattoni nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda (importo lavori euro 175.000);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	10/10/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_68Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA GHIRLANDA:**
*lavori per il risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta a mattoni nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda (175.000);*Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) attività di esecuzione lavori per il risanamento conservativo/rinforzo strutturale dei pilastri del parapetto dei gradini del solaio e del ballatoio della scala esterna dello Chalet Svizzero (importo lavori euro 34.250);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	11/06/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
c) attività di esecuzione lavori per il ponteggio di forza per la messa in sicurezza e sistemazione della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda (importo lavori euro 53.000);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	12/07/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 80% dell'attività	EFFICACIA	80%	100%			
b) 80% dell'attività	EFFICACIA	80%	100%			
c) 20% dell'attività	EFFICACIA	20%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_69

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Lavori per la formazione della cappella votiva in Via Monte Grappa (realizzazione da parte della Parrocchia)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0501 Politiche Culturali

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0501_0101 Manutenzione ville storiche

INDIRIZZI

Lavori per la formazione della cappella votiva in Via Monte Grappa (realizzazione da parte della Parrocchia)

Modalità di Attuazione

Attività di supporto (istruttoria, rilascio permessi e consegna area)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di supporto (istruttoria, rilascio permessi e consegna area)</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	Sottoscritta in tale data la convenzione con la Parrocchia San Giuseppe
	01/01/2016	17/02/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_70

Assessorato
Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione,
Innovazione

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di supporto alle scelte di valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda mediante collaborazione con il REGIS

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0501 Politiche Culturali

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0501_0101 Manutenzione ville storiche

INDIRIZZI

Attività di supporto alle scelte di valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda mediante collaborazione con il REGIS

Modalità di Attuazione

Stima, progetto per scelte di valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda mediante collaborazione con il REGIS

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Stima, progetto per scelte di valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda mediante collaborazione con il REGIS</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_71

Assessorato
Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Azioni volte alla ricerca di operatori interessati ad investire nella struttura del Cinema Marconi

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0501 Politiche Culturali

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0501_0206 Cultura cinematografica

INDIRIZZI

Azioni volte alla ricerca di operatori interessati ad investire nella struttura del Cinema Marconi

Modalità di Attuazione

Studio propedeutico rivolto a ricercare operatori interessati alla gestione di attività culturali nell'immobile di proprietà comunale "Cinema Marconi".

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Studio propedeutico rivolto a ricercare operatori interessati alla gestione di attività culturali nell'immobile di proprietà comunale "Cinema Marconi".</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	VILLA ANTONIA	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Ricevere ed istruire almeno N. 1 proposta da parte di operatori privati per progetto di ristrutturazione e di gestione dell'immobile	EFFICACIA	1	1			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_72

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI:
a) avvio procedure per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport; Avvio procedure per la messa in sicurezza del centro sportivo scirea mediante nuova recinzione campo di

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0602 Investire sui giovani

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0602_0103 Manutenzione impianti sportivi

INDIRIZZI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI:

- a) avvio procedure per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport; Avvio procedure per la messa in sicurezza del centro sportivo scirea mediante nuova recinzione campo di calcio e nuovo impianto illuminazione E.A. 2016 (200.000);
b) lavori per la formazione della rete parapalloni presso il Campo di Via Dei Lavoratori (85.000);
c) lavori per il ripristino dei cavi di rame rubati (40.000 indifferibili ed urgenti);
d) completamento degli interventi relativi alle opere collaudate

Modalità di Attuazione

- a) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport; importo euro 100.000,00
b) attività di redazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza del centro sportivo scirea mediante nuova recinzione campo di calcio e nuovo impianto illuminazione E.A. 2016 (importo lavori euro 240.000);
c) attività di esecuzione lavori per la formazione della rete parapalloni presso il Campo di Via Dei Lavoratori (importo lavori euro 85.000);
d) Lavori per il ripristino dei cavi di rame rubati (40.000 indifferibili ed urgenti);
e) completamento degli interventi relativi alle opere collaudate

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) attività di redazione progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport; importo euro 100.000,00	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_72Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI:
a) avvio procedure per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport; Avvio
procedure per la messa in sicurezza del centro sportivo scirea mediante nuova recinzione
campo di**Responsabile
PAPI MAURO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) attività di redazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza del centro sportivo scirea mediante nuova recinzione campo di calcio e nuovo impianto illuminazione E.A. 2016 (importo lavori euro 240.000);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
c) attività di esecuzione lavori per la formazione della rete parapalloni presso il Campo di Via Dei Lavoratori (importo lavori euro 85.000);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	02/12/2016					
d) Lavori per il ripristino dei cavi di rame rubati (40.000 indifferibili ed urgenti);	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	08/09/2016					
e) completamento degli interventi relativi alle opere collaudate	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			
b) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			
c) 30% dell'obiettivo	EFFICACIA	30%	100%			
d) 100% obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_73Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**Studio relativo alle aree su cui intervenire per la realizzazione dei nuovi impianti**Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0602 Investire sui giovani**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0602_0103 Manutenzione impianti sportivi**INDIRIZZI**

Studio relativo alle aree su cui intervenire per la realizzazione dei nuovi impianti

Modalità di Attuazione

Studio relativo alle aree su cui intervenire per la realizzazione dei nuovi impianti

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Studio relativo alle aree su cui intervenire per la realizzazione dei nuovi impianti	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_74

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Verifica e approvazione dei progetti presentati dalla società GLS per la sistemazione e riqualificazione della piscina Costa

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0602 Investire sui giovani

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0602_0103 Manutenzione impianti sportivi

INDIRIZZI

Verifica e approvazione dei progetti presentati dalla società GLS per la sistemazione e riqualificazione della piscina Costa

Modalità di Attuazione

approvazione progetto definitivo concessione di servizi per esecuzione lavori Piscina Costa

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>approvazione progetto definitivo concessione di servizi per esecuzione lavori Piscina Costa</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_75

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Attività di collaborazione per le verifiche dei progetti e supporto all'interpretazione della normativa tecnica in campo sportivo

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0602 Investire sui giovani

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0602_0104 Impianti sportivi: coinvolgim.

INDIRIZZI

Attività di collaborazione per le verifiche dei progetti e supporto all'interpretazione della normativa tecnica in campo sportivo



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_76

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati mediante finanziamenti regionali e statali

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0201 Sostegno alla disabilità

INDIRIZZI

Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati mediante finanziamenti regionali e statali

Modalità di Attuazione

Istruire le pratiche relative al superamento barriere architettoniche negli edifici privati in base alle richieste pervenute

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Istruire le pratiche relative al superamento barriere architettoniche negli edifici privati in base alle richieste pervenute</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
100% domande istruite su richieste pervenute	EFFICACIA	100%	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_77

Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI:

- a) lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini (100.000);
b) lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Piazza dei Cipressi (79.568,81)

Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0901 Potenziare servizi cimiteriali

INDIRIZZI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI:

- a) lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini (100.000);
b) lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Piazza dei Cipressi (79.568,81)

Modalità di Attuazione

- a) attività di studio di fattibilità tecnico ed economico per lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini. Importo dei lavori euro 100.000,00 EA 2016
b) attività di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero dei Cipressi. Importo lavori euro 79.568,81

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) attività di studio di fattibilità tecnico ed economico per lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini. Importo dei lavori euro 100.000,00 EA 2016	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	31/12/2016					
b) attività di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero dei Cipressi. Importo lavori euro 79.568,81	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	attività regolarmente eseguita
	01/01/2016	29/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_77Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI:**

- a) lavori di manutenzione straordinaria dei tre cimiteri cittadini (100.000);
b) lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero di Piazza dei Cipressi (79.568,81)

Responsabile
PAPI MAURO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
c) 70% dell'obiettivo	EFFICACIA	70%	100%			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S08_78Assessorato
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità
Lavori Pubblici e gestione del patrimonio**MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI:**
Manutenzione ordinaria dei tre cimiteri cittadini (50.000)Responsabile
PAPI MAURO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0901 Potenziare servizi cimiteriali**INDIRIZZI**MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI:
Manutenzione ordinaria dei tre cimiteri cittadini (50.000)**Modalità di Attuazione**

Studio di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione ordinaria dei tre cimiteri cittadini (50.000)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Studio di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione ordinaria dei tre cimiteri cittadini (50.000)	01/01/2016	31/12/2016		100,00	FANIZZI FRANCESCO MICHELE	Lavori Pubblici e Patrimonio	Il progetto non è stato realizzato per mancanza di finanziamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti con le maestranze comunali o con le ditte della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
a) 100% dell'obiettivo	EFFICACIA	100%	0%			Il progetto non è stato realizzato per mancanza di finanziamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti con le maestranze comunali o con le ditte della manutenzione ordinaria del patrimonio comunale