

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Data elaborazione 18/12/2025

Parametri selezionati:

Vista	JPNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
Livello	Progetto
Stato	Completato



Progetto

07_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C1I1_4_4 - ANSC STATO CIVILE IN ANPR**

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

L'ANSC consiste in un archivio informatizzato, integrato con ANPR, che permette di digitalizzare gli atti di stato civile generati dalla registrazione di qualsiasi evento concernente lo stato civile e riguardante la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l'unione civile e la morte.

L'adesione prevista dal presente Avviso consente ai Comuni di adempiere a quanto previsto in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti di stato civile, nonché di comunicazione, archiviazione e conservazione degli atti stessi, fruendo dei servizi resi disponibili da ANSC.

L'ANSC contiene i dati elencati all'Allegato 1 - "Dati contenuti nell'ANSC" del Decreto del Ministero degli Interni sopracitato, ed i campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l'interoperabilità di ANPR con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza.

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e culturaStato
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

Progetto ANSC - Cadidatura

Progetto ANSC - CUP

Progetto ANSC - Decreto di Finanziamento

Progetto ANSC - Determina di accertamento

Progetto ANSC - Determinazione di aggiudicazione

Progetto ANSC - CRE

FASI - ATTIVITA'



Progetto

07_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_4_4 - ANSC STATO CIVILE IN ANPR

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Presentazione della candidatura	08/08/2024	08/08/2024		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	08/08/2024	08/08/2024					
FASE inserimento CUP	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	05/10/2024	06/10/2024		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	05/10/2024	06/10/2024					
FASE Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento e registrazione accertamento in contabilità	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	24/01/2025	24/01/2025		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	24/01/2025	24/01/2025					
FASE Contrattualizzazione Fornitore	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	24/01/2025	24/04/2025		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	24/01/2025	18/04/2025					
FASE Completamento attività	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	18/04/2025	18/10/2025		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	18/04/2025	09/07/2025					
FASE Richiesta finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	19/10/2025	19/10/2025		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	10/07/2025	10/07/2025					



Progetto

Assessorato

01_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C111_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Con Cloud, letteralmente "nuvola" a causa del simbolo della nuvola che si usa normalmente per rappresentarlo graficamente, si intende la possibilità di far risiedere un insieme di dati e applicazioni informatiche in computer (server) remoti raggiungibili dagli utenti attraverso Internet. L'obiettivo del progetto del PNRR è quello di trasferire i dati pubblici su Cloud che, attraverso un sistema di certificazioni e specifiche tecniche determinato da Agid, garantiscano la continuità dei servizi e la sicurezza dei dati.

Il Progetto prevede la migrazione dai server comunali (on premise) a un Cloud, certificato Agid e rispettoso delle normative ambientali europee, in modalità Software as a service (SaaS) di n.18 servizi comunali:

- 1 DEMOGRAFICI - GIUDICI POPOLARI
- 2 DEMOGRAFICI - ELETTORALE
- 3 PROTOCOLLO Attività da avviare
- 4 ALBO PRETORIO
- 5 CONTABILITA' E RAGIONERIA
- 6 ECONOMATO
- 7 TRIBUTI MAGGIORI
- 8 GESTIONE ECONOMICA
- 9 NOTIFICHE
- 10 TRASPARENZA
- 11 ANTICORRUZIONE
- 12 GESTIONE PERSONALE
- 13 ORGANI ISTITUZIONALI
- 14 PROGRAMMAZIONE - ORGANIZZAZIONE CONTROLLO
- 15 STAFF DI GABINETTO DEL SINDACO
- 16 GESTIONE ALTRI SOGGETTI
- 17 ORDINANZE
- 18 REVISIONE CONTABILE

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA**Misura:** M1C111_02 Abilitazione al cloud per le PA locali



Progetto

01_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C111_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI**

Responsabile

CONTI MARIO**Sub-Misura:** M1C111_02_00 Abilitazione al cloud per le PA localiStato
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

D.G. 273/2022 ADESIONE A BANDI

Progetto Cloud - Decreto di Finanziamento e DD 1346 Accertamento

Progetto Cloud - Candidatura

Progetto Cloud - CUP

Progetto Cloud - DD 1519/2022 Adesione accordo Quadro e Impegno Engineering

Progetto Cloud - Engineering - Capitolato

Progetto Cloud - Engineering - Comparatore

Progetto Cloud - Engineering - Piano dei Fabbisogni

Progetto Cloud - Engineering - Piano Operativo

Progetto Cloud - Engineering - Contratto Esecutivo

Progetto Cloud - Engineering - DNSH Engineering

Progetto Cloud - Engineering - DNSH AWS

Progetto Cloud - Engineering - Assicurazione

Progetto Cloud - Dedanext - DD1078/2020 Impegno

Progetto Cloud - Dedanext - Cambio Ragione Sociale

Progetto Cloud - Dedanext - DNSH Microsoft

Progetto Cloud - Engineering - Variazione quote RTI

quietanza



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

01_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Responsabile

CONTI MARIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

mandato

Progetto Cloud - Collaudo Migrazione

Progetto Cloud - invio completamento attività

Progetto Cloud - Atto ricognitorio servizi DedaNext

Progetto Cloud - CRE Engineering

Progetto Cloud -Notifica di Asseverazione Tecnica positiva

Progetto Cloud - Richiesta erogazione effettiva - Allegato 5

Progetto Cloud - Norifica richiesta erogazione in verifica

Progetto Cloud - Finanziamento in liquidazione

Progetto Cloud - Finanziamento liquidato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della candidatura

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

16/06/2022

16/06/2022

100,00

WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSEAREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

16/06/2022

16/06/2022

FASE

Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

30/06/2022

15/07/2022

100,00

WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSEAREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

30/06/2022

15/07/2022

FASE

Inserimento del Cup entro 5 giorni dalla pubblicazione del Decreto di Finanziamento

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

16/07/2022

30/07/2022

100,00

WEISZ DIEGO ALESSANDRO
ULISSEAREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

16/07/2022

30/07/2022



Progetto

01_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Registrazione accertamento in contabilità	18/10/2022	18/10/2022		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	DD n. 1346 del 2022
	18/10/2022	18/10/2022					
FASE Contrattualizzazione Fornitore	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	18/10/2022	03/06/2023		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	DD n.1519 del 2022 ENGINEERING
	18/10/2022	30/01/2023					DD n.1078 del 2020 DEDANEXT
FASE Completamento attività	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	30/01/2023	09/05/2024		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	30/01/2023	30/11/2023					
FASE Verifica Ministeriale dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	10/05/2024	10/10/2024		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	01/12/2023	18/05/2024					
FASE Richiesta erogazione del finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	04/07/2024	04/07/2024		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	04/07/2024	04/07/2024					
FASE Erogazione del finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	04/07/2024	06/12/2024		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	04/07/2024	06/12/2024					



Progetto

05_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI**

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

L'evoluzione del rapporto tra PA e cittadini ha sempre comportato la necessità di scambiare dati tra Amministrazioni diverse o di verificare dati che il cittadino ha già, per motivi diversi, comunicato ad altre Amministrazioni.

L'effettiva realizzazione del "Once Only", uno dei principi fondamentali che informa l'attuale fase di evoluzione digitale della PA, punta a non costringere più il cittadino o l'impresa a comunicare più volte gli stessi dati ad Amministrazioni diverse automatizzando, al contempo, lo scambio di dati tra Enti in modo da poter rendere più efficienti sia i servizi al cittadino che i controlli di backoffice.

La Piattaforma Nazionale Digitale Dati è una nuova piattaforma nazionale sviluppata nell'ambito del PNRR, che si occuperà di pubblicare e gestire le autorizzazioni per l'utilizzo delle Application Programming Interface - interfaccia di programmazione delle applicazioni(API) , necessarie per accedere, in collaborazione applicativa, ai dati delle altre Amministrazioni locali e centrali.

Questa modalità punta a permettere l'effettiva attuazione del principio "once only" in base al quale un'amministrazione pubblica non deve richiedere al cittadino dati che sono già in possesso di una qualsiasi altra pubblica amministrazione.

Nello specifico, il progetto prevede l'implementazione e la pubblicazione sulla piattaforma di n. 4 API del Comune di Cinisello Balsamo.

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA**Misura:** M1C1I1_03 Dati e interoperabilità**Sub-Misura:** M1C1I1_03_01 Piattaforma Digitale Nazionale DatiStato
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

Progetto PNDD - Candidatura

Progetto PNDD - CUP

Progetto PNDD - DG 307/2022 - Autorizzazione alla candidatura

Progetto PNDD - Accordo di adesione alla Piattaforma



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

Assessorato

05_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

Responsabile

CONTI MARIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Progetto PDND - Decreto di Finanziamento

Progetto PDND - Contrattualizzazione

Progetto PDND - Variazione Scadenza

Progetto PDND - Asseverazione Tecnica

Progetto PDND - Richiesta effettiva erogazione

Progetto PDND - Certificato Regolare Esecuzione

Progetto PDND - Finanziamento in liquidazione

Progetto PDND - Finanziamento Liquidato

FASI - ATTIVITA'

FASE

Presentazione della candidatura

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

23/11/2022

23/11/2022

100,00

MARIO CONTI

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

23/11/2022

23/11/2022

FASE

inserimento CUP

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

19/12/2022

19/12/2022

100,00

MARIO CONTI

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

19/12/2022

19/12/2022

FASE

Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento e
registrazione accertamento in
contabilità

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

28/12/2022

28/12/2022

100,00

MARIO CONTI

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

28/12/2022

28/12/2022



Progetto	Assessorato	Centro di Responsabilità
05_DIGITALIZZAZIONE	SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali	AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_03_01 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI

Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Contrattualizzazione Fornitore	25/01/2024	25/01/2024		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	La precedente scadenza del 28/08/2023 per la contrattualizzazione è stata spostata per decreto Ministeriale al 25/01/2024
	29/12/2023	29/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	30/12/2023	31/01/2025					
Completamento attività	30/12/2023	01/10/2024		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	06/11/2024	11/11/2024					
Richiesta finanziamento	06/11/2024	11/11/2024		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	



Progetto

Assessorato

**02_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA****M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI**

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

PagoPA è un sistema centralizzato che consente di gestire i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni attraverso molteplici canali scelti, di volta in volta, dai cittadini o dalle imprese che devono effettuarli.

Il progetto prevede la realizzazione di n.44 servizi su piattaforma PagoPa con almeno una transazione utile e, nello specifico, prevede la realizzazione in economia, con lavoratori dell'Ente, dei seguenti servizi per un finanziamento complessivo di 80.124 euro :

- 1 COSAP/TOSAP
- 2 Imposta di affissione pubblicitaria ICP
- 3 Imposta di soggiorno
- 4 Canone Unico Patrimoniale
- 5 Canone Unico Patrimoniale - CORPORATE
- 6 Spese custodia veicoli
- 7 Servizi verso privati
- 8 Rimborso danni automezzi P.M.
- 9 Rapporti incidenti stradali
- 10 Emissione carta d'identità Elettronica
- 11 Diritto fisso Separazione/Divorzi
- 12 Servizio celebrazione matrimoni civili
- 13 Costo per emissione Carta d'identità cartacea
- 14 Proventi e Concessioni spazi ed aree pubbliche
- 15 Passi Carrabili
- 16 Rimborso danni al patrimonio Comunale
- 17 Diritti Pratiche SUAP e SUE
- 18 Deposito di garanzia provvisoria per partecipazione a gare d'appalto
- 19 Certificati di destinazione urbanistica
- 20 Entrate da contratti assicurativi
- 21 Sanzioni Ambientali
- 22 Mense scolastiche
- 23 Tassa concorso
- 24 Servizi bibliotecari
- 25 Biglietti (ambito cultura)
- 26 Centri estivi e centri gioco



Progetto

02_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI**

Responsabile

CONTI MARIO

27 Impianti sportivi
28 Servizi alla persona e servizi sociali
29 Rimborso utenze
30 Aree Mercatali
31 Rimborso spese aree mercatali
32 Spese legali
33 Risarcimenti e indennizzi disposti da provvedimenti giudiziari
34 Vendita alloggi ERP
35 Deposito Cauzionale
36 Dividendi da società partecipate
37 Alienazione beni immobili
38 Alienazione beni mobili
39 Parcheggi e ZTL
40 Spese registrazione Contratti
41 Proventi da sponsorizzazioni
42 Trasferimenti tra Enti Pubblici
43 Recupero contributi percepiti indebitamente
44 Riscatto e/o conguaglio Aree PEEP/PIP

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA**Misura:** M1C1I1_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini**Sub-Misura:** M1C1I1_04_03 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"Stato
Completato



Progetto

02_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI**

Responsabile

CONTI MARIO**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

G.C. 273/2022 PARTECIPAZIONE BANDI

DD 1347/2022 E DECRETO FINANZIAMENTO

Progetto Pagopa - DD 1347/2022 Accertamento

Progetto Pagopa - Esito controlli Padigitale2026

Progetto Pagopa - Richiesta chiarimenti certificazione rup

Progetto Pagopa - Richiesta chiarimenti codice di contabilità pubblica

Progetto Pagopa - Richiesta Finanziamento

Progetto Pagopa - Certificazione Rup

Progetto Pagopa - Comunicazione della messa in liquidazione

Progetto Pagopa - Notifica liquidazione

Progetto Pagopa - Avvenuta liquidazione

Reversale n.8155/2023 finanziamento PNRR

FASI - ATTIVITA'**FASE****Inizio Previsto****Fine Prevista****Presentazione della candidatura****Inizio Effettivo****Fine Effettiva****Peso****Avanzamento****Responsabile****Centro di Responsabilità****Note**

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

100,00

CARUSO GIANLUCA

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.**FASE****Inizio Previsto****Fine Prevista****Notifica dal Dipartimento
ammissibilità al finanziamento
della domanda e inserimento
CUP****Inizio Effettivo****Fine Effettiva****Peso****Avanzamento****Responsabile****Centro di Responsabilità****Note**

07/06/2022

07/06/2022

07/06/2022

07/06/2022

100,00

CARUSO GIANLUCA

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.



Progetto

02_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento	16/05/2022	16/05/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	il Decreto di Finanziamento n.23 - 1/2022 PNRR
	16/05/2022	16/05/2022					
FASE Registrazione accertamento in contabilità	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	18/10/2022	18/10/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	DD n. 1347 del 18/10/2022
FASE Contrattualizzazione Fornitore	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	25/10/2022	25/10/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	lavori eseguiti in economia da personale interno
FASE Completamento attività	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	25/10/2022	25/10/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	chiusura attività
FASE Richiesta finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	30/01/2023	30/01/2023		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
FASE ARRIVO FINANZIAMENTO	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	07/07/2023	07/07/2023		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	07/07/2023	07/07/2023					



Progetto

Assessorato

Centro di Responsabilità

03_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA****M1C1I1_04_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)**

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Applo è un'App per dispositivi mobili che ha l'obiettivo di permettere ai cittadini di ricevere, in un unico "luogo digitale", tutte le comunicazioni provenienti dalle diverse Amministrazioni Pubbliche nonché di poter effettuare, sempre attraverso l'App, anche i pagamenti collegati a tali comunicazioni. A questo fine, Applo è nativamente integrata con PAgoPA.

Il progetto prevede la realizzazione e la pubblicazione di n.50 servizi su piattaforma Applo e, nello specifico, prevede la realizzazione in economia, con lavoratori dell'Ente, dei seguenti servizi per un finanziamento complessivo di 36.400 euro :

- 1 Civica Scuola di Musica
- 2 Richiesta Certificazione Storica
- 3 Diritti di segreteria Edilizia privata
- 4 Banca del dono
- 5 Proventi da sponsorizzazioni
- 6 Contratti diritti di segreteria
- 7 Contratti Rimborso spese pubblicazione
- 8 Contratti imposte
- 9 Messaggi e notifiche
- 10 Notizie dall'Ente
- 11 Diritto fisso separazione/divorzi
- 12 Pubblicazioni matrimoni
- 13 Prenotazione sala matrimoni
- 14 Diritti di visura atti
- 15 Diritti di segreteria per certificati di destinazione urbanistica
- 16 diritti per idoneità alloggiativa
- 17 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà
- 18 Costo di costruzione per convenzioni piani attuativi piano casa
- 19 Interessi attivi pratiche
- 20 Diritti di segreteria per bonus facciate
- 21 Spese legali in soccombenza
- 22 Asilo Nido
- 23 Centri ricreativi estivi
- 24 Mensa scolastica



Progetto

03_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C111_04_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)**

Responsabile

CONTI MARIO

25 Restituzione contributi indebitamente percepiti
26 SAD
27 Trasporti disabili
28 Fatturazione attiva gas
29 Fatturazione attiva fognature
30 Fatturazione attiva teleriscaldamento
31 Fatturazione attiva attività diverse
32 Fatturazione attiva scuola di musica
33 Fatturazione attiva mense
34 Fatturazione attiva impianti sportivi
35 Fatturazione attiva patrimonio canone
36 Fatturazione attiva patrimonio utenze
37 Fatturazione attiva patrimonio spese condominiali
38 Operazioni Cimiteriali
39 Cimiteri - Concessioni
40 Concessioni Aree cimiteriali
41 Deposito cauzionale
42 Deposito garanzia provvisorio gare
43 Alienazione beni immobili
44 Vendita beni mobili
45 Scadenza carta di identità
46 Rimborso spese di ricovero
47 Imposta di registro
48 Comunicazioni relative ai centri estivi
49 Comunicazioni relative alla refezione scolastica
50 Comunicazioni relative agli asili nido

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA**Misura:** M1C111_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini**Sub-Misura:** M1C111_04_03 Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

03_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
Completato

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Decreto Finanziamento n.24 3/2022

DD n. 1348/2022 Accertamento finanziamento

Progetto Appio - DD 1348/2022 Accertamento

Progetto Appio - CUP

G.C. 273/2022 PARTECIPAZIONE BANDI

Progetto Appio - Certificazione Rup

Progetto Appio - Richiesta di Finanziamento

Progetto Appio - notifica di liquidazione

FASI - ATTIVITA'

FASE

*Presentazione della
candidatura*

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

29/06/2022

29/06/2022

100,00

CARUSO GIANLUCA

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

29/06/2022

29/06/2022

FASE

*Notifica dal Dipartimento
ammissibilità al finanziamento
della domanda e inserimento
CUP*

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

28/06/2022

28/06/2022

100,00

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.

28/06/2022

28/06/2022

FASE

*Pubblicazione del Decreto
Ministeriale di finanziamento*

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

13/07/2022

13/07/2022

100,00

CARUSO GIANLUCA

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.Decreto di Finanziamento n.24 -
3/2022 PNRR

13/07/2022

13/07/2022



Progetto

03_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111_04_03 - ADOZIONE "APP IO" - COMUNI - (APRILE 2022)

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Registrazione accertamento in contabilità	18/10/2022	18/10/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	DD n. 1348 del 18/10/2022
	18/10/2022	18/10/2022					
FASE Contrattualizzazione Fornitore	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	09/11/2022	09/11/2022		100,00		AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	lavori eseguiti in economia da personale interno
	09/11/2022	09/11/2022					
FASE Completamento attività	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	09/11/2022	09/11/2022		100,00		AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	chiusura attività
	09/11/2022	09/11/2022					
FASE Richiesta finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	30/01/2023	30/01/2023		100,00		AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	30/01/2023	30/01/2023					
FASE Finanziamento effettivo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	06/12/2023	31/07/2024		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	06/12/2023	31/07/2024					



Progetto

04_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111_04_05 - NOTIFICHE DIGITALI

Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Piattaforma Notifiche è una nuova piattaforma nazionale, realizzata nell'ambito del PNRR, che consentirà alle Amministrazioni pubbliche, di notificare digitalmente ai cittadini gli atti che li riguardano.

Il progetto prevede l'adesione del Comune di Cinisello Balsamo alla Piattaforma e l'integrazione con la stessa di due servizi comunali:

- 1) Le infrazioni del codice della strada
- 2) Le infrazioni extra codice della strada

Una volta concluso il progetto del PNRR è intenzione dell'Amministrazione integrare progressivamente con la Piattaforma Notifiche tutti gli atti emessi dall'Ente.

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Componente: M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

Misura: M1C111_04 Servizi digitali e esperienza dei cittadini

Sub-Misura: M1C111_04_05 Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Stato
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

GC 273/2022 ADESIONE BANDI

Progetto Notifiche - Decreto Costi

Progetto Notifiche - CUP

Progetto Notifiche - PagoPa - Lettera di intenti

Progetto Notifiche - Decreto di Finanziamento

Progetto Notifiche - Candidatura



Progetto

04_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_04_05 - NOTIFICHE DIGITALI

Responsabile

CONTI MARIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Progetto Notifiche - Maggioli - Determina Affidamento

Progetto Notifiche - Maggioli - Offerta tecnica

Progetto Notifiche - Maggioli - Richiesta Preventivo

Progetto Notifiche - Maggioli - Contratto

Progetto Notifiche - Maggioli - Offerta economica

Progetto Notifiche - Maggioli - Conferma inserimento contratti Padigitale2026

Progetto Notifiche - PagoPa - Accordo di adesione

Progetto Notifiche - PagoPa - Pec Accordo di adesione

Progetto Notifiche - Richiesta effettiva erogazione

Progetto Notifiche - Certificato regolare esecuzione

Progetto Notifiche - Finanziamento liquidato

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Presentazione della candidatura	28/09/2022	28/09/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	28/09/2022	28/09/2022					
	28/09/2022	28/09/2022					
Inserimento CUP	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	13/10/2022	13/10/2022					
Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento	13/10/2022	13/10/2022		100,00	CARUSO GIANLUCA	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	20/10/2022	20/10/2022					
	20/10/2022	20/10/2022					



Progetto

04_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111_04_05 - NOTIFICHE DIGITALI

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Registrazione accertamento in contabilità	13/02/2023	13/02/2023		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	13/02/2023	13/02/2023					
FASE Contrattualizzazione Fornitore	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	28/03/2023	28/03/2023		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
FASE Completamento attività	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	29/03/2023	09/12/2023		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
FASE Richiesta finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	11/12/2023	11/12/2023		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
FASE Erogazione del finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	12/12/2023	13/03/2024		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	24/11/2023	13/03/2024					



Progetto

01_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'ufficio tecnico ha individuato adeguati interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione di alcuni plessi scolastici ed edifici pubblici ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale, attraverso il censimento e la verifica delle effettive condizioni e relativi costi dell'attuale sistema.

Gli impianti di illuminazione pubblica di Cinisello Balsamo hanno complessivamente n° 6.468 punti luce, la cui gestione è affidata alla Società Enel Sole secondo due distinte modalità:

- i punti luce sotto la gestione diretta di Enel Sole, sono complessivamente 3.725, così suddivisi:
 - il 58% delle sorgenti luminose (circa 2.161 punti luce), sono a vapori di mercurio, vetuste e con efficienza energetica inadeguata; occorre far presente che le lampade a vapori di mercurio sono in fase di ritiro dal mercato e hanno perso la Certificazione CE a partire dal 2015;
 - il 41% delle sorgenti luminose sono a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) caratterizzate da un'efficienza energetica adeguata;
 - il restante 1% sono sorgenti luminose di altro tipo (ioduri metallici, fluorescenti, sodio bassa pressione e alogene).
- i punti luce affidati in gestione ad Enel Sole tramite adesione alla convenzione CONSIP Servizio Luce 2 – Lotto 1 sono complessivamente 2.743 così composti:
 - il 71% delle sorgenti sono a vapori di Sodio Alta Pressione;
 - il 21 % sono sorgenti luminose a LED ad alta efficienza di recente installazione;
 - il restante 8% sono sorgenti luminose di altro tipo prevalentemente agli ioduri metallici.

Ciò premesso, vista l'opportunità del finanziamento di cui al D.M. Ministero dell'Interno del 11.11.2020, con il presente progetto di fattibilità si intende intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica più vetusti al fine di migliorarne l'efficienza energetica, provvedendo al relamping dei punti luce a vapori di mercurio, obsoleti ed inefficienti, raggiungendo i seguenti obiettivi:

- Conseguire un significativo risparmio energetico, rispetto agli attuali consumi di energia elettrica grazie alla sostituzione delle lampade a mercurio con nuove armature a tecnologia LED;
- Rendere conformi gli impianti esistenti alle norme CEI/UNI
- Rendere conformi gli impianti esistenti alla Legge della Regione Lombardia n. 17 del 27/03/2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" e successive modifiche o integrazioni, per la limitazione della luce dispersa e dell'inquinamento luminoso.
- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di affidabilità e continuità del servizio
- Favorire il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, in termini di potenziamento della sicurezza del traffico motorizzato, pedonale, ciclabile, ecc., prevenzione delle attività criminali, promozione del commercio e del turismo
- Conseguire un significativo risparmio gestionale, rispetto al servizio attuale
- Salvaguardia dell'ambiente attraverso una significativa riduzione delle emissioni di CO2 dovute ad un minore assorbimento energetico;
- Salvaguardia dell'ambiente attraverso l'utilizzo di sistemi a lunga durata di vita e di elevata affidabilità che, riducendo gli interventi di manutenzione degli impianti, minimizzino le necessità di smaltimento dei rifiuti;
- Uniformare le installazioni esistenti mediante utilizzo di materiali identici in impianti contigui;
- Utilizzo di tecnologie di ultima generazione, basate su sistemi elettronici che assicurano risparmio energetico, elevata continuità di servizio delle apparecchiature e notevole riduzione dei guasti;
- Eliminare la maggior parte della promiscuità elettrica degli impianti e i relativi pagamenti a forfait della spesa energetica (con l'Ente Distributore di energia elettrica)



Progetto	Assessorato	Centro di Responsabilità
01_EFFIC_ENERGETIC	SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Responsabile SIGNORONI SERGIO

mediante la realizzazione di accorpamenti, nuove linee elettriche e nuovi punti di fornitura dotati di gruppo di misura (contatore e quadro elettrico).

Sono inoltre previsti interventi di sostituzione di parte dei punti luce del centro culturale IL PERTINI che a causa della loro particolarità determinano un consistente consumo energetico gravato da difficoltà oggettive nel reperire i corpi illuminanti ormai non più in commercio.

Collegato a

Missione: M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente: M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

Misura: M2C4I2_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Stato
Completato

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

D.D. 646/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

G.C. 172/2021 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

D.D. 983/2021 - DETERMINA A CONTRARRE

D.D. 1047/2021 - AGGIUDICAZIONE LAVORI

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

LIQUIDAZIONE 189/2022 - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI

D.L. 364-2022 - 1° ACCONTO PROGETTISTA PATRIARCA

D.L. 1072/2021 - 1° ACCONTO PROGETTISTA CERRANO

LIQUIDAZIONE 478/2022 - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI

D.D. 643/2022 DETERMINA PERIZIA DI VARIANTE

VERBALE INIZIO LAVORI



Progetto

01_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

DOCUMENTI COLLEGATI**Oggetto**

PRIMO VERBALE SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

LIQUIDAZIONE 1787/2022 - 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI

LIQUIDAZIONE 188/2023 - 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO

D.L. 640/2023 - SALDO PROGETTISTA CERRANO

D.L. 617/2023 - SALDO PROGETTISTA PATRIARCA

D.D. 657/2023 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

D.L. 640/2023 - SALDO CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
incarichi professionali: progettazione e direzione lavori	01/06/2021	09/06/2021		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 646 del 09/06/2021
	01/06/2021	09/06/2021					
FASE Approvazione progetto definitivo esecutivo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	05/08/2021	05/08/2021					
	05/08/2021	05/08/2021					
FASE determina a contrarre	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	05/08/2021	09/08/2021					
	05/08/2021	09/08/2021					
FASE aggiudicazione lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	09/08/2021	01/09/2021					
	09/08/2021	01/09/2021					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

01_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>stipula contratto</i>	01/09/2021	12/10/2021		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Contratto scrittura privata rep. 1453 del 12/10/2021
	01/09/2021	12/10/2021					
<i>inizio lavori</i>	01/09/2021	15/09/2021		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	verbale inizio lavori in via d'urgenza del 15/09/2021
	01/09/2021	15/09/2021					
<i>Liquidazione 1° stato avanzamento lavori</i>	18/01/2022	08/02/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.L. 189 del 08/02/2022
	18/01/2022	08/02/2022					
<i>liquidazione 1° acconto progettisti</i>	15/11/2021	08/03/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.L. 1702 del 15/12/2021 e D.L. 364 del 08/03/2022
	15/11/2021	08/03/2022					
<i>liquidazione 2° stato avanzamento lavori</i>	21/03/2022	30/03/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.L. 478 del 30/03/2022
	21/03/2022	30/03/2022					
<i>sospensione e ripresa lavori</i>	21/02/2022	11/04/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Verbali del 21/02/2022 e del 11/04/2022
	21/02/2022	11/04/2022					
<i>perizia di variante</i>	03/06/2022	03/06/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 643 del 03/06/2022
	03/06/2022	03/06/2022					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

01_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Liquidazione 3° stato avanzamento lavori	13/12/2022	21/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.L. 1787 del 21/12/2022
	13/12/2022	21/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
liquidazione 3° stato avanzamento lavori straordinario	24/01/2023	01/02/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.L. 188 del 01/02/2023
	24/01/2023	01/02/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
liquidazione saldo progettisti	02/03/2023	19/04/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.L. 617 del 17/04/2023 e D.L. 640 del 19/04/2023
	02/03/2023	19/04/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione certificato di regolare esecuzione	08/05/2023	12/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 657 del 12/05/2023
	08/05/2023	12/05/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
liquidazione saldo Certificato di Regolare Esecuzione Lavori	17/05/2023	05/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.L. 640 del 05/06/2023
	17/05/2023	05/06/2023					



Progetto

02_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La Scuola dell'Infanzia ed Elementare Sempione e la Biblioteca Il Perini sono stati individuati quali edifici da assoggettare a lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale mediante la sostituzione dei corpi lampada esistenti che risultavano vetusti e deteriorati con corpi lampada caratterizzati da nuova tecnologia led in grado di contemperare a diverse esigenze:

- ridurre i consumi energetici;
- ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti;
- provvedere alla messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della sicurezza;
- migliorare situazioni in cui l'attuale sistema d'illuminazione risulta limitato o non adeguato alle esigenze dell'utenza o dei lavoratori.

Collegato a

Missione: M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica**Componente:** M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica**Misura:** M2C4I2_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei ComuniStato
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

CUP

D.G. 215/2022 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

D.D. 1147/2022 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE

D.D. 215/2023 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

VERBALE INIZIO LAVORI

VERBALE SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

LIQUIDAZIONE 1781/2022 - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI

LIQUIDAZIONE 417/2023 - 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 33-2022



Progetto

02_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

LIQUIDAZIONE 1285/2023 - 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI

CRE

CRE

VERBALE SSOSPENSIONE LAVORI DEL 19/12/22 E RIPRESA LAVORI DEL 16/01/23

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto definitivo esecutivo	29/08/2022	01/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.G. 215/2022
	29/08/2022	01/09/2022					
FASE determina a contrarre e aggiudicazione lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	12/09/2022	12/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 1147/2022
FASE stipula contratto	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/12/2022	01/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Contratto scrittura privata n. 33
FASE perizia di variante	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	16/02/2023	24/02/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 215/2023
FASE inizio lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	15/09/2022	15/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	verbale inizio lavori del 15/09/2022
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	15/09/2022	15/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	verbale inizio lavori del 15/09/2022
	15/09/2022	15/09/2022					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

02_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO
LA SCUOLA ELEMENTARE SARDEGNA E DELLA BIBLIOTECA "IL PERTINI"**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
sospensione e ripresa lavori	19/12/2022	18/01/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Verbali del 19/12/2022 e del 16/01/2023
	19/12/2022	18/01/2023					
FASE Liquidazione 1° stato avanzamento lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	12/12/2022	20/12/2022					
Liquidazione 2° stato avanzamento lavori	12/12/2022	20/12/2022	Peso	100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 1781/2022
FASE Liquidazione 3° stato avanzamento lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	10/02/2023	09/03/2023					
FASE Liquidazione 3° stato avanzamento lavori	10/02/2023	09/03/2023	Peso	100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 417/2023
FASE Redazione certificato regolare esecuzione	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	17/10/2023	31/12/2025					
Redazione certificato regolare esecuzione	11/08/2023	11/08/2023	Peso	100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Termine lavori nei tempi contrattuali



Progetto	Assessorato	Centro di Responsabilità
03_EFFIC_ENERGETIC	SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI		Responsabile SIGNORONI SERGIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il Pattinodromo, la scuola elementare Parco dei Fiori e la scuola elementare Garibaldi sono stati individuati quali edifici da destinare a interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione ai fini del risparmio energetico e del beneficio ambientale mediante la sostituzione dei corpi lampada esistenti che risultavano vetusti e deteriorati con corpi lampada caratterizzati da nuova tecnologia led in grado di contemperare a diverse esigenze:

- ridurre i consumi energetici;
- ridurre la necessità di interventi manutentivi sui corpi illuminanti;
- provvedere alla messa a norma dei corpi illuminanti obsoleti, anche ai fini della sicurezza;
- migliorare situazioni in cui l'attuale sistema d'illuminazione risultava limitato o non adeguato alle esigenze dell'utenza o dei lavoratori.

Collegato a

Missione: M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente: M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

Misura: M2C4I2_02 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

Stato
Completato

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
G.C. 67/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
D.D. 771/2023 - DETERMINA A CONTRARRE
D.D. 968/2023 - AGGIUDICAZIONE LAVORI
SCRITTURA PRIVATA N. 17 DEL 06/09/2023
VERBALE INIZIO LAVORI
1° SAL A TUTTO IL 09/01/2024
2^ SAL a tutto il 09/05/2024
CRE



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

03_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI
LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto definitivo esecutivo	14/03/2023	16/03/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.G. 67 del 16/03/2023
	14/03/2023	16/03/2023					
FASE determina a contrarre	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	31/05/2023	05/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 771 DEL 05/06/2023
	31/05/2023	05/06/2023					
FASE aggiudicazione lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	06/06/2023	15/07/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 968 del 11/07/2023
	06/06/2023	11/07/2023					
FASE stipula contratto	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	15/07/2023	06/09/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	SCRITTURA PRIVATA N. 17 DEL 06/09/2023
	15/07/2023	06/09/2023					
FASE inizio lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/09/2023	15/09/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	verbale di inizio lavori
	01/09/2023	14/09/2023					
FASE 1° sal a tutto il 09.01.2024	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	09/01/2024	26/01/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	SAL 1
	09/01/2024	26/01/2024					



Progetto	Assessorato	Centro di Responsabilità
03_EFFIC_ENERGETIC	SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
M2_C4_I2_02 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E GARIBALDI LA SCUOLA ELEMENTARE GARIBALDI		Responsabile SIGNORONI SERGIO

FASE 2° sal a tutto il 09.05.2024	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	09/05/2024	25/05/2024					
	09/05/2024	22/05/2024					
FASE fine lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	15/09/2023	31/12/2025					
	14/09/2023	21/03/2024					



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'intervento prevede la costituzione di un POLO PER L'INFANZIA DI ECCELLENZA a servizio dell'attuale asilo Nido La Nave di via Leonardo da Vinci e della scuola dell'infanzia Sempione di via Guardi 54, uno spazio condiviso per rafforzare e garantire una progettualità pedagogica in grado di rispondere ai bisogni autentici di continuità della prima infanzia. Il progetto prevede:

1. la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Sempione con creazione di una nuova sezione;
2. la costruzione, all'interno dell'area a verde della scuola dell'Infanzia Sempione, di un edificio di circa 400 mq, dedicato al gioco e alla relazione, allo scambio di esperienze e alle attività previste dal progetto educativo aperto ai bambini 0-6;
3. la riqualificazione delle aree a verde e il miglioramento dell'accessibilità alle strutture.

Collegato a

Missione: M4 Istruzione e ricerca**Componente:** M4C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università**Misura:** M4C111_01 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**Sub-Misura:** M4C111_01_00 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanziaStato
Completato**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

g.c. 34 e allegati

D.D. 596/2023 INCARICO PROGETTAZIONE

D.D. 600/2023 - INCARICO GEOLOGO

Decreto Direttoriale Finanziamento

G.C. 71/2023 - APPROVAZIONE ACCORDO DI FINANZIAMENTO

G.C. 148/2023 - AGGIORNAMENTO PROGETTO

D.D. 680/2023 - DETERMINA A CONTRARRE



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C1I1 01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

DOCUMENTI COLLEGATI**Oggetto**

D.D. 827/2023 - DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

D.D. 623/2023 DETERMINA CHIUSURA CONFERENZA SERVIZI

D.D. 857/2023 DETERMINA AGGIUDICAZIONE

G.C. 153/2023 - APPROVAZIONE ADDENDUM

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 22/2023

LIQUIDAZIONE 1221/2023 GEOLOGO

LIQUIDAZIONE 1291/2023 - SALDO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' CARTOLANO

Nomina RUP POLO INFANZIA

INIZIO LAVORI

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

SUBAPPALTO RECOVER ITALIA

Liquidazione 1902-2023 - Progettazione

1^ SAL al 14/06/2024

1^ SAL AL 14/06/2024

proroga contrattuale

comunicazione fine lavori

2^ SAL a tutto il 18/10/2024

3^ SAL AL 13/03/2025

4' SAL AL 09/04/2025

5^ SAL AL 08/07/2025

6^ SAL AL 26/08/2025

certificato collaudo statico

Rideterminazione quadro economico

RIALLOCAZIONE CONTABILE



OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE <i>Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	24/02/2022	24/02/2022					
	24/02/2022	24/02/2022					
FASE <i>Ammissione al finanziamento</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	29/12/2022	29/12/2022					
	29/12/2022	29/12/2022					
FASE <i>Approvazione schema di accordo finanziamento</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	16/03/2023	16/03/2023					
	16/03/2023	16/03/2023					
FASE <i>affidamento incarichi professionali: geologo progettista</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	03/05/2023	08/05/2023					
	03/05/2023	08/05/2023					
FASE <i>Indizione conferenza di servizi</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	17/04/2023	10/05/2023					
	17/04/2023	10/05/2023					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
Approvazione aggiornamento progetto	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	11/05/2023	11/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 148 del 11/05/2023
	11/05/2023	11/05/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
Determina a contrarre	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	17/05/2023	18/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 680 del 18/05/2023
	17/05/2023	18/05/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
Avvio procedure di gara - CUA	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	18/05/2023	31/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 680 del 18/05/2023 e D.D. 827 del 13/06/2023
	18/05/2023	31/05/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
Aggiudicazione appalto	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	18/05/2023	20/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 857 del 19/06/2023
	18/05/2023	19/06/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	24/02/2022	30/06/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
	24/02/2022						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
Approvazione addendum accordo di concessione finanziamento	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	25/05/2023	25/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 153 del 25/05/2023
	25/05/2023	25/05/2023					



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C1I1 01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE <i>Stipula contratto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	20/06/2023	30/10/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Scrittura privata 22 del 12/10/2023 MODIFICATA DATA DI FINE PREVISTA AL 30/10/2023 come da Mileston del Ministero
	20/06/2023	12/10/2023					
FASE <i>Liquidazione Geologo</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	21/06/2023	03/08/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 1221 del 03/08/2023
	21/06/2023	03/08/2023					
FASE <i>Liquidazione saldo progettazione fattibilità tecnico economica Cartolano</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	23/06/2023	23/08/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione n. 1291 del 23/08/2023
	23/06/2023	23/08/2023					
FASE <i>Inizio lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	15/07/2023	30/11/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	verbale inizio lavori
	15/07/2023	28/11/2023					
FASE <i>Liquidazione acconto progettazione definitiva/esecutiva Ricam</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	12/12/2023	18/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione n. 1902 del 18/12/2023
	12/12/2023	18/12/2023					
FASE <i>Autorizzazione al subappalto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	13/12/2023	15/02/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 134 del 15/02/2024
	13/12/2023	15/02/2024					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M4C1I1 01 00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE <i>autorizzazione anticipazione contrattuale</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	10/04/2024	15/04/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 457 del 15/04/2024
	10/04/2024	15/04/2024					
FASE <i>Esecuzione Lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	30/11/2023	04/04/2025		100,00		SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Approvazione proroga contrattuale del 17/10/2024 nota PEC 80176/2024
	28/11/2023	04/04/2025					
FASE <i>Liquidazione 1° sal</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	12/06/2024	01/07/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Proposta di liquidazione n. 999 del 01/07/2024
	12/06/2024	01/07/2024					
FASE <i>liquidazione 2° sal</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	18/10/2024	19/11/2024		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	proposta di liquidazione n. 5021/2024
	18/10/2024	19/11/2024					
FASE <i>liquidazione 3^ sal</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	13/03/2025	04/06/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	proposta di liquidazione n. 2397/2025
	13/03/2025	04/06/2025					
FASE <i>conclusione lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	04/04/2025	04/04/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	comunicazione di fine lavori presentata dalla ditta
	04/04/2025	04/04/2025					
FASE <i>Liquidazione 4^ SAL</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	08/04/2025	23/06/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	proposta di liquidazione n. 2711/2025
	08/04/2025	23/06/2025					



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

OSTINI MAURIZIO ROSSANO

FASE <i>Liquidazione 5^ SAL</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	24/06/2025	08/07/2025		100,00	OSTINI MAURIZIO ROSSANO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Disposizione di liquidazione n. 1116/2025
	24/06/2025	08/07/2025					
FASE <i>Liquidazione 6^ SAL</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	09/07/2025	26/08/2025		100,00	OSTINI MAURIZIO ROSSANO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Disposizione di liquidazione n. 1260/2025
	09/07/2025	26/08/2025					
FASE <i>collaudo statico</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	23/07/2025	15/09/2025		100,00	OSTINI MAURIZIO ROSSANO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Redazione collaudo statico
	23/07/2025	15/09/2025					