

## SCHEDA OBIETTIVI

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	DUP_2024_2027 DUP 2024 2026
<b>Livello</b>	PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE
<b>Centro di Responsabilità</b>	01_UDP_2023 UDP SVILUPPO SOSTENIBILE



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_02

Assessorato

**BERNESCHI\_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

***Sviluppare le politiche energetiche dell'Ente, in ottica di efficientamento del patrimonio comunale, anche attraverso l'istituzione delle Comunità Energetiche. Individuare opportunità e stabilire collaborazioni per ottenere forme di cofinanziamento.***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**VALORE PUBBLICO**

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2023\_2028\_DUP\_08 TASSE EQU E SERVIZI EFFICIENTI

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024\_28\_DUP\_08\_1701 Sviluppo energie rinnovabili

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 08\_1701\_0101 Energie rinnovabili e nuove tecnologie

#### Modalità di Attuazione

Comprende:

- la ricerca di forme di cofinanziamento finalizzata allo sviluppo del progetto Comunità Energetiche;
- la gestione dell'appalto calore in un ottica di efficientamento e miglioramento energetico del patrimonio comunale;
- la gestione delle centrali termiche per il riscaldamento nel periodo invernale e il raffrescamento nel periodo estivo;
- la gestione della fornitura di energia, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di riqualificazione tecnologica e interventi migliorativi, finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale con minori inquinanti in atmosfera;
- la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva;
- la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari;
- l'assunzione del ruolo di "Terzo responsabile" con la relativa manutenzione preventiva e correttiva degli impianti nel loro insieme;
- servizi di governo (gestione tecnico-amministrativa, sistemi di telegestione, sistema informativo gestionale, call center);
- la predisposizione, redazione e tenuta dei documenti a corredo degli impianti termici.

Sviluppare ed implementare le diverse politiche energetiche anche attraverso l'istituzione delle Comunità Energetiche, ricercando forme di cofinanziamento attraverso contributi da Enti terzi o tramite modalità di Partenariato Pubblico Privato, in un ottica di miglioramento energetico del patrimonio comunale.

Verificare che gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica vengano sviluppati in tutti i progetti complessi che rientrano nel Settore Opere Pubbliche

#### STATO DI ATTUAZIONE

In riferimento al servizio di climatizzazione per la gestione delle centrali termiche per il riscaldamento nel periodo invernale e il raffrescamento nel periodo estivo, il settore ha proseguito con le attività inerenti la fornitura di energia, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di riqualificazione tecnologica e interventi migliorativi, finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale con minori inquinanti in atmosfera, attraverso l'affidamento del servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni con l'adesione alla Convenzione Consip denominata "SIE 3 - Lotto 2 Lombardia" 2021-2027.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_02

Assessorato

**BERNESCHI\_deleghe: Governo del territorio - Innovazione tecnologica - Energia - Patrimonio**

Centro di Responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

***Sviluppare le politiche energetiche dell'Ente, in ottica di efficientamento del patrimonio comunale, anche attraverso l'istituzione delle Comunità Energetiche. Individuare opportunità e stabilire collaborazioni per ottenere forme di cofinanziamento.***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Inoltre nel corso dell'anno sono state sottoscritte le seguenti convenzioni CONSIP:

- energia elettrica stabili comunali (Consip 20 e Consip 21)
- gas naturale (FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 15Bis – LOTTO 2”) per gli stabili comunali esclusi dalla Convenzione Sie 3.

Stato  
In Corso

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b><i>Direzione, coordinamento e contabilità interna per la manutenzione e gestione degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali</i></b>	01/01/2024	31/12/2024	50,00	100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	LA RESPONSABILITA' E' PASSATA NELLE FUNZIONI DI VISCO GILARDI VLADIMIRO
	01/01/2024	31/12/2024					

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica entro il 01/05/2024	EFFICIENZA	Fatto	Fatto			SOTTOSCRITTO CONVENZIONE CONSIP A2A
Adesione alla convenzione Consip Gas entro il 01/05/2024	EFFICIENZA	Fatto	Fatto			SOTTOSCRITTO CONVENZIONE CONSIO HERA COMM



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

***Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

**VALORE PUBBLICO**

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2023\_2028\_DUP\_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2024\_28\_DUP\_10\_0101 Efficienza, trasparenza, accessibilità

**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 10\_0101\_0301 Ottimale utilizzo delle risorse

#### Modalità di Attuazione

Comprende:

- la realizzazione delle azioni previste dalle progettazioni, interfacciandosi con gli enti sovraordinati (ad es. Regione Lombardia, Ministeri) per i necessari flussi informativi e rendicontativi;
- monitoraggio e gestione delle progettazioni;
- avvio, monitoraggio e gestione delle opere previste;
- collaborazione con i settori coinvolti nelle diverse progettazioni;
- gestione dei flussi comunicativi tra i diversi Settori e Servizi.

#### STATO DI ATTUAZIONE

Con il coordinamento del Capo Area e sulla base delle indicazioni operative del Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia si sono svolte funzioni interne all'ente per garantire i flussi informativi tra i diversi settori coinvolti nelle progettazioni.

Sulla base delle indicazioni del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Ambiente e Energia si sono svolte le azioni previste e si è dato corso a quanto segue:

- alla presentazione, sul sistema informativo BES di Regione Lombardia, delle istanze tecniche per la formalizzazione e ammissibilità delle singole azioni oggetto dell'intera Strategia di sviluppo urbano sostenibile denominata "ENTANGLED" interfacciandosi con gli enti sovraordinati (Regione Lombardia);
- per gli interventi finanziati con i fondi del PNRR, al monitoraggio e all'invio della rendicontazione della spesa sostenuta sulla piattaforma REGIS, per ogni singolo progetto, e a seguito interfaccia con i Ministeri, alla conclusione dell'istruttoria per ammissibilità delle varianti progettuali che si sono rese necessarie per alcuni progetti.

Il Settore ha svolto nel corso dell'anno le seguenti attività:

- Monitoraggio e Gestione delle progettazioni;
- Avvio, monitoraggio e gestione delle opere previste;
- Collaborazione con i settori coinvolti nelle diverse progettazioni;
- Gestione dei flussi comunicativi tra i diversi Settori e Servizi



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

***Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR.  
Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione  
richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE**

Progetto Entangled:

Azione 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA FRIULI - sono state svolte le seguenti attività:

- è stato redatto il progetto di fattibilità tecnico ed economica a carico di Aler approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 25/01/2024 e sottoscritta la convenzione con la medesima al fine di individuare i contenuti della strategia preliminare del programma di Sviluppo Urbano Sostenibile da seguire, in conformità con le linee guida della strategia di Regione Lombardia e delineato gli impegni a carico di entrambe le Parti.

AZIONE 2 ANNA FRANK - sono state svolte le seguenti attività:

- Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione ai sensi dell'art. 3 all. 17 del D.Lgs 36/2023 (GC 143 del 09/05/2024);  
- E' stata bandita la gara per affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica con opzione della progettazione esecutiva (DD 1207 30/09/2024)

Azione 3 HYBRIDA - sono state svolte le seguenti attività:

- Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione ai sensi dell'art. 3 all. 17 del D.Lgs 36/2023 (GC 88 del 28/03/2024);  
- E' stata bandita la gara per affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e progettazione esecutiva (DD 842 01/07/2024).

Lo stato avanzamento delle attività svolte nell'ambito dei lavori finanziati con fondi PNRR si traducono come segue:

CLUSTER 1

- Autorizzazione al subappalto;

CLUSTER 2

- Integrazione servizio tecnico della verifica periodica delle condizioni dei manufatti contenenti amianto presenti negli immobili di proprietà comunale ai fini della verifica presenza amianto nell'ambito dei lavori del Palazzetto;  
- Affidamento servizio per pratiche amministrative allaccio impianto fotovoltaico realizzato;  
- Autorizzazione al subappalto;  
- Affidamento incarico prove di carico per accertare il comportamento strutturale della copertura del Palazzetto dello Sport;  
- Integrazione incarico per rilascio certificato di idoneità statica a seguito prove di carico strutturale della copertura del Palazzetto dello Sport;  
- Predisposizione Perizia di variante n. 2 e n. 3 di cui per la n. 3 trasmessa istanza al Ministero per l'ammissibilità al finanziamento utilizzando il ribasso d'asta;  
- Approvate n. 5 proroghe contrattuali.

PROGETTO COME IN

- Approvazione perizia di variante in diminuzione a seguito istanza di ammissione della stessa da parte del Ministero;  
- Richiesta integrazione anticipazione nei limiti dell'ulteriore 20% di contributo PNRR.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

NIDO LA NAVE

- Approvazione anticipazione contrattuale all'Impresa esecutrice dei lavori;
- Autorizzazione al subappalto.

Stato  
In Corso

## FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali Entangled e PNRR</b>	01/01/2024	31/12/2024	10,00	100,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	01/01/2024	31/12/2024					
<b>Verifica delle fasi realizzative delle opere e successive fasi di collaudo nell'ambito delle attività di RUP</b>	01/01/2024	31/12/2024	10,00	100,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	01/01/2024	31/12/2024					
<b>Monitoraggio fasi procedurali nella piattaforma REGIS mediante caricamento documentazione compresa la rendicontazione delle spese ai fini dell'erogazione del suo rimborso</b>	01/01/2024	31/12/2024	10,00	100,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	01/01/2024	31/12/2024					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Esecuzione dei lavori di realizzazione IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VIA ALBERTI/VIA L. DA VINCI NUOVA COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR/OUTDOOR CLUSTER 1</b>	01/01/2024	31/12/2025	5,00	75,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	01/01/2024						
<b>Esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA XXV APRILE CLUSTER 2</b>	01/01/2024	28/02/2025	5,00	75,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	01/01/2024						
<b>Esame ed approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica e schema di convenzione - AM 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SAP VIA FRIULI 3</b>	01/01/2024	25/01/2024	5,00	100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	01/01/2024	25/01/2024					
<b>Monitoraggio dell'Esecuzione dei lavori AM 1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SAP VIA FRIULI 3</b>	01/06/2024	31/12/2024	5,00	100,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	MONITORATO CON REGIONE LOMBARDIA PER L'AMMISSIONE FORMALE TECNICA DELL'INTERVENTO E SIAMO IN ATTESA DA PARTE DI ALER DI RICEVERE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI. FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO. RUP IN ATTESA DI NOMINA
	01/06/2024	31/12/2024					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Collaudo dei lavori - AM 1EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SAP VIA FRIULI 3</b>	01/05/2025	30/06/2025			VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	COME DA CRONOPROGRAMMA DI ALER LA FINE LAVORI / COLLAUDO DOVREBBE ESSERE PREVISTA PER IL 30/06/2025 FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO. RUP IN ATTESA DI NOMINA
<b>FASE Approvazione Documento Indirizzo alla Progettazione (DIP) - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 09/05/2024
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	15/06/2024					
	01/01/2024	09/05/2024					
<b>FASE Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00		OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/02/2025	31/03/2025					
<b>FASE Approvazione progettazione esecutiva - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/04/2025	31/10/2025					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Predisposizione gara /Contratto - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	01/11/2025	30/11/2025			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Esecuzione lavori - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	01/12/2025	31/07/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Trasloco e arredamenti - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	30/07/2026	31/08/2026			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Collaudo - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	01/08/2027	31/10/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Opere per trasferimento alunni presso scuola Parini - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADE</b>	01/02/2026	30/06/2026			IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Opere per trasferimento alunni scuola Mazzini - AM 2 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO ANNA FRANK</b>	01/02/2026	30/06/2026			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Approvazione Documento Indirizzo alla Progettazione (DIP) - AM 3 – EDIFICIO HYBRIDA, NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI</b>	01/01/2024	30/04/2024	5,00	100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 28/03/2024
	01/01/2024	28/03/2024					
<b>Approvazione progettazione esecutiva - AM 3 – EDIFICIO HYBRIDA, NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI</b>	01/03/2025	30/09/2025	5,00		OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Predisposizione gara /Appalto - AM 3 – EDIFICIO HYBRIDA, NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI</b>	01/10/2025	31/10/2025			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Esecuzione lavori - AM 3 – EDIFICIO HYBRIDA, NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI</b>	01/11/2025	31/07/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Collaudo - AM 3 – EDIFICIO HYBRIDA, NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO MULTIFUNZIONALE DI VIALE ABRUZZI</b>	01/08/2027	31/08/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	FINO AL 31/08/2024 IL RUP E' STATO IACHELINI LORENZO, POI E' SUBENTRATO L'ARCH. MAURIZIO OSTINI DAL MESE DI OTTOBRE
<b>Approvazione Documento Indirizzo alla Progettazione (DIP) -AM 4 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX NIDO GIRASOLE</b>	01/01/2024	31/12/2024	5,00		OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	SECONDO INDICAZIONI DEL NUOVO RUP ARCH. OSTINI SI E' PREDISPOSTO UN DIP CHE ANDRA' APPROVATO NEL 2025.
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Approvazione progettazione esecutiva - AM 4 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX NIDO GIRASOLE</b>	01/02/2026	31/08/2026	5,00		OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
<b>Predisposizione gara /Appalto - AM 4 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX NIDO GIRASOLE</b>	01/09/2026	30/09/2026	5,00		OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
<b>Esecuzione lavori - AM 4 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX NIDO GIRASOLE</b>	01/10/2026	28/02/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
<b>Collaudo - AM 4 – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX NIDO GIRASOLE</b>	01/04/2027	31/05/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR. Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Approvazione Documento Indirizzo alla Progettazione (DIP) - AM 5 – PROGETTO ENTANGLED: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI</b>	01/04/2025	31/05/2025	5,00		OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
<b>Approvazione progettazione esecutiva - AM 5 – PROGETTO ENTANGLED: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI</b>	01/08/2025	31/01/2026			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	NON E' ATTUALMENTE PRESENTE LA FIGURA DELLA PO DELLA UDP - IACHELINI E' STATO PRESENTE FINO AL 31/08/2024
<b>Predisposizione gara /Contratto - AM 5 – PROGETTO ENTANGLED: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI</b>	01/02/2026	28/02/2026			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	NON E' ATTUALMENTE PRESENTE LA FIGURA DELLA PO DELLA UDP - IACHELINI E' STATO PRESENTE FINO AL 31/08/2024
<b>Esecuzione lavori - AM 5 – PROGETTO ENTANGLED: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI</b>	01/03/2026	31/07/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	NON E' ATTUALMENTE PRESENTE LA FIGURA DELLA PO DELLA UDP - IACHELINI E' STATO PRESENTE FINO AL 31/08/2024
<b>Collaudo - AM 5 – PROGETTO ENTANGLED: RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI</b>	01/08/2027	31/10/2027			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	NON E' ATTUALMENTE PRESENTE LA FIGURA DELLA PO DELLA UDP - IACHELINI E' STATO PRESENTE FINO AL 31/08/2024



PEG-PIAO-SEZ. 2.2  
PERFORMANCE  
2024\_UDP1\_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -  
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

***Coordinare l'attuazione dei progetti pluriennali finanziati, ovvero Entangled e PNRR.  
Gestire in modo efficace i flussi comunicativi e garantire la corretta rendicontazione  
richiesta dagli Enti finanziatori, assicurando il rispetto dei cronoprogrammi.***

Responsabile

**VERONESE MORENO GIUSEPPE****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2023	Valore Raggiunto 2022	Note
Progetto Entangled - accessibilità e partecipazione degli stakeholder: svolgimento di almeno n. 4 incontri con i cittadini e le associazioni	EFFICIENZA	4,00	20,00			
Progetti Entangled - sviluppare efficienti condizioni organizzative ed operative finalizzate alla realizzazione del progetto e alla riscossione dei finanziamenti: rispetto del cronoprogramma	EFFICIENZA	SI	SI			
Progetti PNRR - sviluppare efficienti condizioni organizzative ed operative finalizzate alla realizzazione del progetto e alla riscossione dei finanziamenti: rispetto dei cronoprogrammi e delle modalità attuative	EFFICIENZA	SI	SI			