

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Data elaborazione 18/12/2025

Parametri selezionati:

Vista	JPNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
Livello	Progetto
Stato	In Corso



Progetto

06_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_3_1 - "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025

Responsabile

CONTI MARIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'avviso prevede l'aggiornamento e la georeferenziazione dei dati dei numeri civici conferiti dall'Ente all'Archivio Nazionale dei Numeri Civici nonché l'implementazione del software necessario all'interoperabilità tra l'ambiente comunale e ANNCSU tramite PDND.

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e culturaStato
In Corso

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Progetto ANNCSU - Candidatura

Progetto ANNCSU - CUP

Progetto ANNCSU - Decreto di Finanziamento

Progetto ANNCSU - Determina di accertamento, impegno e aggiudicazione

FASI - ATTIVITA'

FASE <i>Presentazione della candidatura</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	15/07/2025	15/07/2025					
	17/06/2025	17/06/2025					
FASE <i>inserimento CUP</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	21/07/2025	21/07/2025					
	21/07/2025	21/07/2025					



Progetto	Assessorato	Centro di Responsabilità
06_DIGITALIZZAZIONE	SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali	AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I1_3_1 - "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025

Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Affidamento fornitore	13/10/2025	13/10/2025		100,00		AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	09/10/2025	09/10/2025					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	10/10/2025	09/12/2025					
Completamento attività	10/10/2025	02/12/2025		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Richiesta finanziamento					WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	



Progetto

Assessorato

08_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE**

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Gli interventi previsti dal progetto fanno riferimento all'adeguamento delle piattaforme rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che si compone di un referente per l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con funzione di coordinamento, uno per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, due per Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), due per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed uno per Unioncamere, coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed approvate in Conferenza Unificata il 6 settembre 2023 e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023.

Tali Specifiche individuano le "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e culturaStato
In Corso**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

Progetto Suap - 1 Candidatura

Progetto Suap - 2 CUP

Progetto Suap - 3 Decreto di Finanziamento

Progetto Suap - 4 Determinazione di Aggiudicazione

FASI - ATTIVITA'**FASE**

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettiva

Peso

Avanzamento

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

Presentazione della candidatura

06/08/2024

06/08/2024

100,00

MARIO CONTI

AREA-UO INNOVAZIONE
TECNOL.



Progetto

08_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE

Responsabile

CONTI MARIO

FASE <i>inserimento CUP</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	04/10/2024	04/10/2024		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	02/10/2024	02/10/2024					
FASE <i>Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento e registrazione accertamento in contabilità</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	18/10/2024	18/10/2024		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	18/10/2024	18/10/2024					
FASE <i>Contrattualizzazione Fornitore</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	14/03/2025	04/06/2025		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	14/03/2025	27/05/2025					
FASE <i>Completamento attività</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	05/06/2025	01/12/2025		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	28/05/2025	21/10/2025					
FASE <i>Richiesta finanziamento</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	



Progetto

Assessorato

09_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA**M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE TERZI**

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Gli interventi previsti dal progetto fanno riferimento all'adeguamento delle piattaforme rispetto alle specifiche tecniche di interoperabilità previste nel nuovo allegato al DPR. 160/2010, redatte dal Gruppo Tecnico, istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e dal Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che si compone di un referente per l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con funzione di coordinamento, uno per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, due per Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), due per la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed uno per Unioncamere, coerentemente con le Linee Guida emanate da AgID in attuazione dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. ed approvate in Conferenza Unificata il 6 settembre 2023 e approvate dal decreto n.275 del 25/11/2023.

Tali Specifiche individuano le "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al fine di creare un ecosistema digitale e interoperabile delle piattaforme SUAP.

Questo avviso si affianca a quello finalizzato nello specifico all'interoperabilità tra le piattaforme di backoffice e di frontoffice del Suap e finanzia l'integrazione con le piattaforme di terzi.

Nel nostro caso si tratta dell'integrazione con il SUE di Starch.

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e culturaStato
In Corso**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

Progetto SUAP Terzi - Candidatura

Progetto SUAP Terzi - CUP

Progetto SUAP Terzi - Decreto di Finanziamento

Progetto SUAP Terzi - Determinazione di accertamento

Progetto Suap Terzi - Determinazione di aggiudicazione

FASI - ATTIVITA'



Progetto

09_DIGITALIZZAZIONE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA:
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C1I2_2_3 - SUAP&SUE TERZI

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Presentazione della candidatura	06/03/2025	06/03/2025		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	06/03/2025	06/03/2025					
FASE inserimento CUP	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	04/04/2025	04/04/2025		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	02/04/2025	02/04/2025					
FASE Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento e registrazione accertamento in contabilità	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	07/05/2025	07/05/2025		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	07/05/2025	07/05/2025					
FASE Contrattualizzazione Fornitore	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	03/09/2025	03/09/2025		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	05/08/2025	05/08/2025					
FASE Completamento attività	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	03/02/2026	03/02/2026		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	20/11/2025	20/11/2025					
FASE Richiesta finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	04/02/2026	04/02/2026			CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	



Progetto

04_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

M5_C1_INT. 1.1_VILLA FORNO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Responsabile

PIRANI NICOLA

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di una fonte energetica alternativa, impianto fotovoltaico ad alto rendimento, per soddisfare le esigenze di energia elettrica necessarie all'illuminazione ed al riscaldamento/raffrescamento (trattasi di edificio gas free) dell'immobile di proprietà comunale denominato Villa Forno, sito in via Martnelli 23 da posizionare sulla copertura dell'immobile principale della scuola secondaria Morandi, di via Cadorna 20.

Collegato a

Missione: M4 Istruzione e ricerca**Componente:** M4C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università**Misura:** M4C111_01 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**Sub-Misura:** M4C111_01_00 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanziaStato
In Corso

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Affidamento progettazione esecutiva/CSE e DL

Affidamento progettazione PFTE

GC 47/2025 GC approvazione PFTE

Giunta Comunale 46 del 13/02/2025 Approvazione schema di accordo

trasmissione bozza convenzione a Città Metropolitana

GC 230/2025 GC approvazione Progetto esecutivo

Determina a contrarre n. 1040 del 25/08/2025

APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO

FASI - ATTIVITA'



Progetto

04_EFFIC_ENERGETIC

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M5_C1_INT. 1.1_VILLA FORNO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE <i>Affidamento progettazione PFTE realizzazione impianto fotovoltaico al servizio immobile Villa Forno</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	18/11/2024	18/11/2024					
	18/11/2024	18/11/2024					
FASE <i>Approvazione Progetto PFTE finanziato con fondi PNRR</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	13/02/2025	13/02/2025					
	13/02/2025	13/02/2025					
FASE <i>Affidamento Progettazione esecutiva/Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e DL</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	03/04/2025	03/04/2025					
	03/04/2025	03/04/2025					
FASE <i>Delibera Giunta Comunale approvazione schema accordo di collaborazione tra Regione Lombardia/Città Metropolitana/Comune per gestione finanziamento PNRR assegnato a Regione Lombardia</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	13/02/2025	13/02/2025					
	13/02/2025	13/02/2025					
FASE <i>Approvazione Progetto Esecutivo finanziato con fondi PNRR</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	10/04/2025	20/06/2025					
	10/04/2025	31/07/2025					
FASE <i>Sottoscrizione accordo</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	31/03/2025						
	31/03/2025						



Progetto	Assessorato	Centro di Responsabilità
04_EFFIC_ENERGETIC	SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA
M5_C1_INT. 1.1_VILLA FORNO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO		Responsabile PIRANI NICOLA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Affidamento lavori					NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determinazione a contrarre n.1040 del 25/08/2025. La procedura di affidamento dei lavori alla data del 05/11/2025 è in corso di valutazione. La procedura di gara si è aperta in data 10/10/2025 e chiusa in data 27/10/2025

Progetto
01_PIAN_INTEGRAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**Responsabile
PIRANI NICOLA**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Il progetto consiste nell'esecuzione degli ultimi interventi relativi al progetto complessivo del sistema delle acque del settore Est del Parco Nord Milano, e va inquadrato nel più ampio assetto idraulico del Parco, sulla scorta delle diverse progettazioni che si sono succedute in questi anni.

Il sistema delle acque superficiali nel settore orientale del Parco è alimentato dalle acque provenienti dal canale Villoresi.

Per il completamento di questo sistema, nel 1981 venne posata una condotta interrata sotto la via Togliatti e poi nel 1985 un altro tratto interrato sotto autostrada A4; questi interventi idraulici, pianificati 40 anni fa, permettono ad oggi alle acque provenienti dal Villoresi (300 lt/s) di alimentare tutto il sistema idrico nord-est del Parco.

Nel 2011 inizia la realizzazione di una serie di progetti, che realizzati per lotti successivi, hanno portato quasi al completamento del l'intero sistema delle acque del settore nord est del Parco, in particolare in comune di Cinisello Balsamo sono stati realizzati il lago Cinisello, a configurazione prettamente naturalistica, e i successivi canali necessari per alimentare gli impianti esistenti a sud.

Le acque del lago di Cinisello e del successivo sistema di canali giungono alle fontane Rotonda e Triangolare e poi percorrendo ulteriori canali, attraversano la via Clerici a mezzo di una condotta interrata e si immettono nel sistema di laghetti Suzzani, realizzati nel lontano 1992.

Il progetto di massima del Parco prevedeva che lungo questo lungo tragitto l'acqua proveniente dal Canale Villoresi alimentasse altri due laghi e un'area umida naturalistica che ad oggi non sono ancora stati realizzati.

Gli interventi previsti da questo progetto di fattibilità tecnico economica permettono di realizzare i due laghi previsti.

Collegato a

Missione: M5 Inclusione e coesione**Componente:** M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore**Misura:** M5C2I2_02 Piani urbani integrati**Sub-Misura:** M5C2I2_02_02 Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI



Progetto

01_PIAN_INTEGR

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile

PIRANI NICOLA

DOCUMENTI COLLEGATI**Oggetto**

G.C. 205/2022 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA

ALL. GC 205/2022

G.C. 50/2022 e allegati - APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'

G.C. 35/2022 e allegati - APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'

G.C. 127/2023 - MODIFICA PROTOCOLLO D'INTESA

G.C. 148/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

D.D. 826/2023 DETERMINA A CONTRARRE

D.D. 373/2023 DETERMINA INCREMENTO 10%

D.D. 782/2023 - IMPEGNO SPESE PROGETTO PARCO NORD

D.D. 1020/2023 - AGGIUDICAZIONE APPALTO

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 24 DEL 31/10/2023

INIZIO LAVORI

LIQUIDAZIONE 1714-2023 - CMM PER SUA

LIQUIDAZIONE 539-2024 - PROGETTAZIONE ACCONTO

proroga contrattuale 1

verbali sospensione e ripresa 1

proroga contrattuale 2

LIQUIDAZIONE 1232/2024 - 1° SAL

CERTIFICATO CONCLUSIONE LAVORI

VERBALE SOSPENSIONE 21/11/2024

VERBALE ULTIMO SOSPENSIONE

LIQUIDAZIONE 2^ SAL

PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE

Certificato regolare esecuzione



Progetto
01_PIAN_INTEGR

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile
PIRANI NICOLA

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto

Determinazione approvazione CRE n. 1134/2025

Disposizione di liquidazione CRE n. 1313/2025

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Aree protette, parchi naturali	Missione / Programma	0,00%		

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica	01/01/2022	28/02/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 35 del 24/02/2022
	01/01/2022	24/02/2022					
Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica	10/03/2022	10/03/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 50 del 10/03/2022
	10/03/2022	10/03/2022					variazione importo progetto originale
Approvazione protocollo di intesa tra Comune ed Ente Parco Nord Milano per attuazione progetto	01/01/2022	15/08/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 205 del 02/08/2022
	01/01/2022	02/08/2022					
Incremento 10% finanziamento	17/01/2023	23/03/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 373 del 23/03/2023
	17/01/2023	23/03/2023					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

01_PIAN_INTEGR

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Modifica protocollo d'intesa tra Comune ed Ente Parco Nord Milano	20/04/2023	20/04/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 127 del 20/04/2023
	20/04/2023	20/04/2023					
	20/04/2023	20/04/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	20/04/2023	20/04/2023					
Approvazione progetto Definitivo - Esecutivo	20/04/2023	20/04/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 128 del 20/04/2023
	20/04/2023	20/04/2023					
	20/04/2023	20/04/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	30/05/2023	06/06/2023					
Impegno spese progettazione a favore di parco nord	30/05/2023	06/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D.D 782 del 06/06/2023
	30/05/2023	06/06/2023					
	30/05/2023	06/06/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	07/06/2023	13/06/2023					
Determina a contrarre	07/06/2023	13/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 826 del 13/06/2023
	07/06/2023	13/06/2023					
	07/06/2023	13/06/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Avvio procedure di gara - SUA Città Metropolitana					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	20/07/2023	30/07/2023					
aggiudicazione appalto	20/07/2023	30/07/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 1020 del 20/07/2023 e successivo atto di Città Metropolitana n. 4456/2023 del 01/08/2023
	20/07/2023	20/07/2023					
	20/07/2023	20/07/2023					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto

01_PIAN_INTEGR

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile

PIRANI NICOLA

FASE <i>Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	01/01/2022	30/06/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
	01/01/2022						
FASE <i>stipula contratto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	20/07/2023	31/10/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Contratto 24 del 31/10/2023
	20/07/2023	31/10/2023					
FASE <i>Liquidazione CMM per rimborso spese procedura di gara</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	14/11/2023	15/11/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 1714 del 15/11/2023
	14/11/2023	15/11/2023					
FASE <i>esecuzione lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	08/01/2024	16/02/2025		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	verbale inizio lavori del 08/01/2024; verbale sospensione lavori del 15/03/2024 e ripresa del 08/04/2024 con spostamento dei termini di conclusione lavori al 11/11/2024 nuova richiesta di proroga del 22/10/2024 e autorizzazione fino al 10/12/2024 nota PEC 84153/2024, verbale di sospensione dal 21/11/2024 al 16/12/2024, e dal 20/12/2024 al 03/02/2025
	08/01/2024	13/02/2025					
FASE <i>Liquidazione acconto progettazione definitiva Parco Nord</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	19/03/2024	25/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 539 del 25/03/2024
	19/03/2024	25/03/2024					



Progetto
01_PIAN_INTEGR

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE <i>realizzazione almeno di una percentuale pari al 30% delle opere</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	31/07/2024	29/08/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Proposta di liquidazione n. 1232 del 29/08/2024 - 1° sal a tutto il 31/07/2024
	31/07/2024	29/08/2024					
FASE <i>conclusione lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	13/02/2025	13/02/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	certificato di ultimazione lavori
	13/02/2025	13/02/2025					
FASE <i>collaudo lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
		30/06/2026				SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
PIRANI NICOLA**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

L'intervento in oggetto ha come obiettivo quello di costruire un nuovo polo sportivo nell'area delimitata da via Alberti, via Bramante e via Da Vinci. Questo nuovo progetto entra a sistema con la presenza, negli isolati limitrofi, di un nido e una scuola materna, configurando, in questo modo, un arricchimento del servizio alla cittadinanza.

Il progetto dell'area prevede una fascia verde che va da via Leonardo a via Alberti, costeggiando il parcheggio in fregio a via Bramante. Questa fascia verrà innervata da un percorso ciclopedonale pubblico che costeggia il parcheggio, ora carente di qualità in questo senso, e struttura l'intera area aperta. L'area a parco sarà in parte aperta alla cittadinanza, in parte segnata da un recinto che delimita lo spazio di pertinenza della palestra vera e propria. In entrambe le aree la sistemazione a parco privilegia gli aspetti naturali della vegetazione limitando allo stretto indispensabile le aree impermeabili o più strutturate.

La proposta progettuale avanzata dalla Pubblica Amministrazione prevede la realizzazione di un nuovo impianto indoor, con annesso giardino per la pratica di ginnastica all'aperto, dove sarà possibile praticare almeno tre discipline sportive, riconosciute dal CONI e orientate prevalentemente al benessere psicofisico, all'aumento della capacità sensoriale ed espressiva, nonché al rispetto delle regole e degli altri, tra cui si citano le discipline di ginnastica, danza, arti marziali.

Collegato a

Missione: M5 Inclusione e coesione**Componente:** M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore**Misura:** M5C2I3_01 Progetto Sport e inclusione sociale**Sub-Misura:** M5C2I3_01_00 Progetto Sport e inclusione socialeStato
In Corso**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

D.G. 103/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A BANDO

D.G. 192/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
PIRANI NICOLA**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

D.G. 226/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

D.D. 1307/2022 INCARICO GEOLOGO

D.D. 1533/2022 INTEGRAZIONE INCARICO GEOLOGO

D.D. 1491/2022 INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

D.D. 139/2023 RETTIFICA OGGETTO INCARICO GEOLOGO

D.D. 132/2023 RETTIFICA OGGETTO INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO

LIQUIDAZIONE 271/2023 GEOLOGO

LIQUIDAZIONE 272/2023 PROGETTISTA

CONFERENZA SERVIZI

D.G. 371/2023 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

D.G. 32/2023 APPROVAZIONE INCREMENTO Q.E. 10%

D.D. 296/2023 DETERMINA A CONTRARRE

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

D.D. 1859/2022 - PRENOTAZIONE CONTABILE

D.D. 397/2023 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE MAGGIORAZIONE 10%

D.D. 417/2023 - AGGIUDICAZIONE

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 13-2023

D.D. 953/2023 - AGGIUDICAZIONE DIREZIONE LAVORI

VERBALE INIZIO LAVORI

PARERE CONI

Liquidazione 9-2024 - anticipazione contrattuale

Autorizzazione subappalto EUROSET

Autorizzazione subappalto MONTEDIDUE

liquidazione 1043-2024 - 1° sal

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
PIRANI NICOLA**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

Liquidazione 1^ sal bis

Liquidazione 2^ sal

Verbale Parziale Sospensione lavori

Approvazione Perizia di variante

Richiesta al Ministero utilizzo Ribasso e nulla osta

Liquidazione 1^ SAL

Liquidazione 3^ SAL

APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO

PROROGA TECNICA DEI LAVORI N. 2

PROROGA TECNICA DEI LAVORI N. 1

PROROGA TECNICA DEI LAVORI N. 3

REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE ANTINCENDIO E ALLA RETE FOGNATURA A SERVIZIO DEL COMPLES

Affidamento servizio di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico funzionale in corso d'opera

Affidamento incarico collaudo statico

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Partecipazione al bando sport	21/04/2022	24/04/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	GC n. 103/2022
	21/04/2022	24/04/2022					
FASE Approvazione schema di accordo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	21/07/2022	21/07/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 192/2022
	21/07/2022	21/07/2022					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica	08/09/2022	08/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 226/2022
	08/09/2022	08/09/2022					
	08/09/2022	08/09/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Decreto di ammissione al finanziamento	14/07/2022	11/08/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Decreto del 11/08/2022
	14/07/2022	11/08/2022					
	14/07/2022	11/08/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
affidamento incarichi professionali: geologo progettista direzione lavori	12/10/2022	16/11/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Geologo DD 1307 del 12/10/2022 Progettista - Coordinamento DD 1491 del 16/11/2022
	12/10/2022	16/11/2022					
	12/10/2022	16/11/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Conferenza di servizi - pareri	21/11/2022	20/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DD 1808/2022
	21/11/2022	20/12/2022					
	21/11/2022	20/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
approvazione progetto definitivo - esecutivo	21/12/2022	22/12/2022		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	GC 371/2022
	21/12/2022	22/12/2022					
	21/12/2022	22/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
approvazione incremento 10% decreto opere indifferibili	17/01/2023	30/01/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DG 32/2023
	17/01/2023	30/01/2023					
	17/01/2023	19/01/2023					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
01_SPORT

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE <i>Determina a contrarre e approvazione capitolato</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	06/03/2023	08/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DD 296/2023
	06/03/2023	08/03/2023					
FASE <i>Avvio procedure di gara - SUA Città Metropolitana</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
					IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
FASE <i>aggiudicazione appalto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	28/03/2023	31/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 417 del 30/03/2023
	28/03/2023	30/03/2023					
FASE <i>Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	21/02/2022	30/06/2026			IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
	21/02/2022						
FASE <i>stipula contratto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	30/03/2023	30/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	SCRITTURA PRIVATA 13
	30/03/2023	22/06/2023					
FASE <i>affidamento incarico professionale Direzione Lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	22/06/2023	20/07/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DD 953 del 06/07/20023
	22/06/2023	06/07/2023					
FASE <i>lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	04/08/2023	02/02/2025		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Verbale di inizio lavori sottoscritto in data 04/08/2023
	04/08/2023	05/01/2026					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
01_SPORT

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE <i>Richiesta parere CONI</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	05/03/2024	05/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 219 del 05/03/2024
	05/03/2024	05/03/2024					
FASE <i>autorizzazione anticipazione contrattuale</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	05/12/2023	27/12/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 2022 del 27/12/2023
	05/12/2023	27/12/2023					
FASE <i>Autorizzazione subappalto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	27/12/2023	27/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 2027 del 27/12/2023
	27/12/2023	27/12/2023					
FASE <i>Autorizzazione subappalto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	06/03/2024	06/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 227 del 06/3/2024
	06/03/2024	06/03/2024					
FASE <i>Liquidazione 1° SAL</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	05/06/2024	08/07/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Proposta di liquidazione n. 1046 del 08/07/2024
	05/06/2024	08/07/2024					
FASE <i>SAL 1bis adeguamento prezzi</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	07/11/2024	04/03/2025		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Richiesta autorizzazione al Ministero utilizzo quota FOI
	07/11/2024	04/03/2025					
FASE <i>Liquidazione 2^ SAL</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	02/04/2025	06/05/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	02/04/2025	06/05/2025					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
01_SPORT

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE <i>sospensione lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	04/04/2025	04/04/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Verbale sospensione lavori
	04/04/2025	04/04/2025					
FASE <i>Approvazione perizia di variante</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	04/04/2025	23/06/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Richiesta autorizzazione al Ministero Utilizzo ribasso d'asta
	04/04/2025	23/06/2025					
FASE <i>Ripresa Lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	24/06/2025	24/06/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	24/06/2025	24/06/2025					
FASE <i>Fine lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	02/09/2025	02/09/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	02/09/2025	02/09/2025					
FASE <i>collaudo lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
		30/06/2026			VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

Progetto
02_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**Responsabile
PIRANI NICOLA**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Il progetto costituisce un primo lotto di intervento, che ha come obiettivo di :

- 1) ridurre i consumi intervenendo sull'involucro del fabbricato, a partire dalle parti maggiormente disperdenti (in primis la copertura, per stato di isolamento e superficie coinvolta), introducendo altresì sistemi di produzione di energia pulita.
- 2) rilanciare l'immagine dell'edificio, fucina di associazioni sportive molto attive sul territorio e impegnate nella rigenerazione sociale della città e della sua comunità, ed altresì la sua conformazione tipologico/architettonica e la sua percezione urbana.

Dunque: da edificio energivoro e dall'aspetto anonimo, ad edificio maggiormente sostenibile e simbolo della collettività, sportiva e tutta.

Collegato a

Missione: M5 Inclusione e coesione

Componente: M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Misura: M5C2I3_01 Progetto Sport e inclusione sociale

Sub-Misura: M5C2I3_01_00 Progetto Sport e inclusione sociale

Stato
In Corso**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

D.G. 103/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A BANDO

D.G. 192/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO

D.G. 226/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

DECRETO DI FINANZIAMENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

D.D. 1851/2022 INCARICO PREVENZIONE INCENDI

D.D. 1850/2022 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA

D.D. 1857/2022 INCARICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Progetto
02_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA*****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE***Responsabile
PIRANI NICOLA**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

D.D. 1875/2022 INCARICO STRUTTURISTA

D.G. 372/2022 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

D.G. 38/2023 APPROVAZIONE INCREMENTO Q.E. 10%

D.D. 317/2023 DETERMINA A CONTRARRE

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

D.D. 427/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 9-2023

LIQUIDAZIONE 555/2023 STRUTTURISTA

LIQUIDAZIONE 972/2023 VALUTAZIONE RISCHI

D.D. 460/2023 - aggiudicazione valutazione rischi

VERBALE INIZIO LAVORI

LIQUIDAZIONE 1286/2023 COORDINATORE SICUREZZA

LIQUIDAZIONE 455-2024 - 1° SAL

PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DD 2023-2023

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - DD 575-2024

PROVE DI CARICO - DD 461-2024

INDAGINI STRUTTURALI - DD 1398-2023

LIQUIDAZIONE 1760-2023 - indagini strutturali

INTEGRAZIONE INCARICO STRUTTURISTA - DD 565-2024

LIQUIDAZIONE 628-2024 STRUTTURISTA

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO - MG IMPIANTI

AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO - WARMING

VERBALI SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

PROROGHE CONTRATTUALI

Progetto
02_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**Responsabile
PIRANI NICOLA**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto
Perizia di variante n. 3
1^ proroga contrattuale
2^ Proroga contrattuale
3^ Proroga contrattuale
4^ Proroga contrattuale
5^ Proroga contrattuale al 28/02/2025
2^ SAL a tutto il 11/11/2024
3^ SAI a tutto il 20/02/2025
4^ sal a tutto il 30/06/2025
Certificato ultimazione lavori
Richiesta al Ministero dello Sport dell'utilizzo contributo FOI erogato per pagt.to n. 4 sal adeguam

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Partecipazione al bando sport	24/04/2022	24/04/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	GC n. 103/2022
	24/04/2022	24/04/2022					
FASE Approvazione schema di accordo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	21/07/2022	21/07/2022					
	21/07/2022	21/07/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 192/2022
FASE Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	08/09/2022	08/09/2022					
	08/09/2022	08/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 226/2022



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
02_SPORT

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE <i>Decreto di ammissione al finanziamento</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	14/07/2022	11/08/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Decreto del 11/08/2022
	14/04/2022	11/08/2022					
FASE <i>affidamento incarichi professionali: antincendio - coordinatore sicurezza - strutturista - impianto fotovoltaico</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	22/12/2022	27/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Coordinatore sicurezza DD 1850/2022 Antincendio DD 1851/2022 Fotovoltaico DD 1857/2022 Strutturista DD 1875/2022 e integrazione DD 565/2024
	22/12/2022	27/12/2022					
FASE <i>approvazione progetto definitivo - esecutivo</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	27/12/2022	29/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 372/2022
	27/12/2022	29/12/2022					
FASE <i>approvazione incremento 10% decreto opere indifferibili</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	17/01/2023	30/01/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DG 38/2023
	17/01/2023	19/01/2023					
FASE <i>Determina a contrarre</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	13/03/2023	13/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DD 317/2023
	13/03/2023	13/03/2023					
FASE <i>Avvio procedure di gara - SUA Città Metropolitana</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
					IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
02_SPORT

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE <i>aggiudicazione appalto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	28/03/2023	31/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 427 del 30/03/2023
	28/03/2023	30/03/2023					
FASE <i>Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	24/02/2022	30/06/2026			IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
	24/02/2022						
FASE <i>affidamento incarico valutazione rischi</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	20/03/2023	06/04/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 460 del 06/04/2023
	20/03/2023	06/04/2023					
FASE <i>stipula contratto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	30/03/2023	08/06/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	SCRITTURA PRIVATA 9
	30/03/2023	08/06/2023					
FASE <i>1^ Proroga contrattuale al 26/09/2024</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	19/04/2024	19/07/2024		100,00		UDP ENTANGLED	
	19/07/2024	19/07/2024					
FASE <i>2^ Proroga al 20/10/2024</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	10/10/2024	10/10/2024		100,00		UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	10/10/2024	10/10/2024					
FASE <i>3^ Proroga contrattuale al 04/11/2024</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	25/10/2024	25/10/2024		100,00		UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	25/10/2024	25/10/2024					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
02_SPORT

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
4^ Proroga contrattuale al 4 dicembre 2024	11/11/2024	11/11/2024		100,00		UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	11/11/2024	11/11/2024					
5^ Proroga contrattuale al 28/02/2025	24/12/2024	24/12/2024		100,00		UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	24/12/2024	24/12/2024					
FASE inizio lavori	08/06/2023	06/07/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	sottoscrizione verbale inizio lavori del 06/07/2023
	08/06/2023	06/07/2023					
FASE Indagini strutturali	28/09/2023	10/10/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 1398 del 10/10/2023 Liquidazione 1760-2023
	28/09/2023	10/10/2023					
FASE Autorizzazione al subappalto	30/11/2023	14/12/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 1892 del 14/12/2023
	30/11/2023	14/12/2023					
FASE Perizia di variante n. 1	19/12/2023	27/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 2023 del 27/12/2023
	19/12/2023	27/12/2023					
FASE 1° SAL A TUTTO IL 26/02/2024	26/02/2024	11/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	liquidazione 455 del 11/03/2024
	26/02/2024	11/03/2024					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR - stato di avanzamento

Progetto
02_SPORT

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**

Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE 2^ SAL a TUTTO IL 11/11/2024	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	18/11/2024	21/11/2024		100,00		UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	18/11/2024	21/11/2024					
FASE 3^ SAI a tutto il 20/02/2025	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	27/02/2025	17/03/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	27/02/2025	17/03/2025					
FASE 4^ SAI a tutto il 30/06/2025	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	03/07/2025					SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	03/07/2025						
FASE Autorizzazione al subappalto	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	28/03/2024	15/04/2024		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 462 del 15/04/2024
	28/03/2024	15/04/2024					
FASE Prove di carico	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	15/04/2024	15/04/2024		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 461 del 15/04/2024
	15/04/2024	15/04/2024					
FASE Perizia di variante 2	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	12/04/2024	09/05/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 575 del 09/05/2024
	12/04/2024	09/05/2024					
FASE Perizia di variante n. 3	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	11/11/2024	19/12/2024		100,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	E' stata richiesta e accolta al Ministero dello Sport l'autorizzazione alla perizia
	11/11/2024	19/12/2024					

Progetto
02_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA****PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**Responsabile
PIRANI NICOLA

FASE <i>Certificato fine lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	28/02/2025	28/02/2025		100,00	NICOLA PIRANI	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	28/02/2025	28/02/2025					
FASE <i>collaudo lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
		30/06/2026				SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	