

PROGETTI PNRR

Parametri selezionati:

Vista	JPNRR Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
Livello	Progetto
Stato	In Corso



Progetto

01_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Responsabile

CONTI MARIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Con Cloud, letteralmente "nuvola" a causa del simbolo della nuvola che si usa normalmente per rappresentarlo graficamente, si intende la possibilità di far risiedere un insieme di dati e applicazioni informatiche in computer (server) remoti raggiungibili dagli utenti attraverso Internet. L'obiettivo del progetto del PNRR è quello di trasferire i dati pubblici su Cloud che, attraverso un sistema di certificazioni e specifiche tecniche determinato da Agid, garantiscano la continuità dei servizi e la sicurezza dei dati.

Il Progetto prevede la migrazione dai server comunali (on premise) a un Cloud, certificato Agid e rispettoso delle normative ambientali europee, in modalità Software as a service (Saas) di n.18 servizi comunali:

- 1 DEMOGRAFICI - GIUDICI POPOLARI
- 2 DEMOGRAFICI - ELETTORALE
- 3 PROTOCOLLO Attività da avviare
- 4 ALBO PRETORIO
- 5 CONTABILITA' E RAGIONERIA
- 6 ECONOMATO
- 7 TRIBUTI MAGGIORI
- 8 GESTIONE ECONOMICA
- 9 NOTIFICHE
- 10 TRASPARENZA
- 11 ANTICORRUZIONE
- 12 GESTIONE PERSONALE
- 13 ORGANI ISTITUZIONALI
- 14 PROGRAMMAZIONE - ORGANIZZAZIONE CONTROLLO
- 15 STAFF DI GABINETTO DEL SINDACO
- 16 GESTIONE ALTRI SOGGETTI
- 17 ORDINANZE
- 18 REVISIONE CONTABILE

Collegato a

Missione: M1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura**Componente:** M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA**Misura:** M1C111_02 Abilitazione al cloud per le PA locali



Progetto

Assessorato

Centro di Responsabilità

01_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Responsabile

CONTI MARIO

Sub-Misura: M1C111_02_00 Abilitazione al cloud per le PA locali

Stato
In Corso

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
D.G. 273/2022 ADESIONE A BANDI
Progetto Cloud - Decreto di Finanziamento e DD 1346 Accertamento
Progetto Cloud - Candidatura
Progetto Cloud - CUP
Progetto Cloud - DD 1519/2022 Adesione accordo Quadro e Impegno Engineering
Progetto Cloud - Engineering - Capitolato
Progetto Cloud - Engineering - Comparatore
Progetto Cloud - Engineering - Piano dei Fabbisogni
Progetto Cloud - Engineering - Piano Operativo
Progetto Cloud - Engineering - Contratto Esecutivo
Progetto Cloud - Engineering - DNSH Engineering
Progetto Cloud - Engineering - DNSH AWS
Progetto Cloud - Engineering - Assicurazione
Progetto Cloud - Dedanext - DD1078/2020 Impegno
Progetto Cloud - Dedanext - Cambio Ragione Sociale
Progetto Cloud - Dedanext - DNSH Microsoft
Progetto Cloud - Engineering - Variazione quote RTI
quietanza



Progetto

01_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Responsabile

CONTI MARIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
mandato
Progetto Cloud - Collaudo Migrazione
Progetto Cloud - invio completamento attività
Progetto Cloud - Atto ricognitorio servizi DedaNext
Progetto Cloud - CRE Engineering
Progetto Cloud -Notifica di Asseverazione Tecnica positiva
Progetto Cloud - Richiesta erogazione effettiva - Allegato 5
Progetto Cloud - Norifica richiesta erogazione in verifica

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Presentazione della candidatura	16/06/2022	16/06/2022		100,00	GIANLUCA CARUSO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	16/06/2022	16/06/2022					
Pubblicazione del Decreto Ministeriale di finanziamento	30/06/2022	15/07/2022		100,00	GIANLUCA CARUSO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	30/06/2022	15/07/2022					
Inserimento del Cup entro 5 giorni dalla pubblicazione del Decreto di Finanziamento	16/07/2022	30/07/2022		100,00	GIANLUCA CARUSO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	16/07/2022	30/07/2022					



Progetto

01_DIGITALIZZAZIONE SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR - Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Assessorato

Centro di Responsabilità

AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' ORGANIZZATIVA: INNOVAZIONE TECNOLOGICA

M1C111_02_00 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Registrazione accertamento in contabilità	18/10/2022	18/10/2022		100,00	GIANLUCA CARUSO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	DD n. 1346 del 18/10/2022
	18/10/2022	18/10/2022					
Contrattualizzazione Fornitore	18/10/2022	03/06/2023		100,00	GIANLUCA CARUSO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	18/10/2022	30/01/2023					
Completamento attività	30/01/2023	09/05/2024		100,00	MARIO CONTI	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	30/01/2023	30/11/2023					
Verifica Ministeriale dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo	10/05/2024	10/10/2024		100,00	CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	01/12/2023	18/05/2024					
Richiesta erogazione del finanziamento	04/07/2024	04/07/2024		100,00	WEISZ DIEGO ALESSANDRO ULISSE	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	04/07/2024	04/07/2024					
Erogazione del finanziamento							



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'intervento prevede la costituzione di un POLO PER L'INFANZIA DI ECCELLENZA a servizio dell'attuale asilo Nido La Nave di via Leonardo da Vinci e della scuola dell'infanzia Sempione di via Guardi 54, uno spazio condiviso per rafforzare e garantire una progettualità pedagogica in grado di rispondere ai bisogni autentici di continuità della prima infanzia. Il progetto prevede:

1. la ristrutturazione della scuola dell'infanzia Sempione con creazione di una nuova sezione;
2. la costruzione, all'interno dell'area a verde della scuola dell'infanzia Sempione, di un edificio di circa 400 mq, dedicato al gioco e alla relazione, allo scambio di esperienze e alle attività previste dal progetto educativo aperto ai bambini 0-6;
3. la riqualificazione delle aree a verde e il miglioramento dell'accessibilità alle strutture.

Collegato a

Missione: M4 Istruzione e ricerca**Componente:** M4C1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università**Misura:** M4C111_01 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia**Sub-Misura:** M4C111_01_00 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanziaStato
In Corso**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto
g.c. 34 e allegati
D.D. 596/2023 INCARICO PROGETTAZIONE
D.D. 600/2023 - INCARICO GEOLOGO
Decreto Direttoriale Finanziamento
G.C. 71/2023 - APPROVAZIONE ACCORDO DI FINANZIAMENTO
G.C. 148/2023 - AGGIORNAMENTO PROGETTO
D.D. 680/2023 - DETERMINA A CONTRARRE



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
D.D. 827/2023 - DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
D.D. 623/2023 DETERMINA CHIUSURA CONFERENZA SERVIZI
D.D. 857/2023 DETERMINA AGGIUDICAZIONE
G.C. 153/2023 - APPROVAZIONE ADDENDUM
CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 22/2023
LIQUIDAZIONE 1221/2023 GEOLOGO
LIQUIDAZIONE 1291/2023 - SALDO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' CARTOLANO
Nomina RUP POLO INFANZIA
INIZIO LAVORI
ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE
SUBAPPALTO RECOVER ITALIA
Liquidazione 1902-2023 - Progettazione
1^ SAL al 14/06/2024
1^ SAL AL 14/06/2024
proroga contrattuale

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica	24/02/2022	24/02/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Importo lotto 1 euro 1.156.553,90 con PNRR e euro 213.872,20 cofinanziamento Ente. Lotto 2 non finanziato_ GC n. 34/2022
	24/02/2022	24/02/2022					



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Ammissione al finanziamento	29/12/2022	29/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Decreto Direttoriale n. 110 del 29/12/2022
	29/12/2022	29/12/2022					
Approvazione schema di accordo finanziamento	16/03/2023	16/03/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.G. 71 del 16/03/2023
	16/03/2023	16/03/2023					
affidamento incarichi professionali: geologo progettista	03/05/2023	08/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Progettista DD 596 del 08/05/2023 Geologo DD 600 del 08/05/2023
	03/05/2023	08/05/2023					
Indizione conferenza di servizi	17/04/2023	10/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 623 del 10/05/2023 chiusura positiva conferenza dei servizi
	17/04/2023	10/05/2023					
Approvazione aggiornamento progetto	11/05/2023	11/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 148 del 11/05/2023
	11/05/2023	11/05/2023					
Determina a contrarre	17/05/2023	18/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 680 del 18/05/2023
	17/05/2023	18/05/2023					
Avvio procedure di gara - CUA	18/05/2023	31/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 680 del 18/05/2023 e D.D. 827 del 13/06/2023
	18/05/2023	31/05/2023					



Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Aggiudicazione appalto	18/05/2023	20/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 857 del 19/06/2023
	18/05/2023	19/06/2023					
FASE Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	24/02/2022	30/06/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
	24/02/2022						
FASE Approvazione addendum accordo di concessione finanziamento	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	25/05/2023	25/05/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 153 del 25/05/2023
	25/05/2023	25/05/2023					
FASE Stipula contratto	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	20/06/2023	30/10/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Scrittura privata 22 del 12/10/2023 MODIFICATA DATA DI FINE PREVISTA AL 30/10/2023 come da Mileston del Ministero
	20/06/2023	12/10/2023					
FASE Liquidazione Geologo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	21/06/2023	03/08/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 1221 del 03/08/2023
	21/06/2023	03/08/2023					
FASE Liquidazione saldo progettazione fattibilità tecnico economica Cartolano	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	23/06/2023	23/08/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione n. 1291 del 23/08/2023
	23/06/2023	23/08/2023					



Citta' di Cinisello Balsamo

PROGETTI PNRR

Progetto

01_SERV_INFANZIA

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M4C111_01_00 - UN PONTE TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - NUOVO
POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (Next Generation EU)**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>collaudo lavori</i>		30/06/2026				SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

Progetto
01_PIAN_INTEGRAssessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti IstituzionaliCentro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**Responsabile
SIGNORONI SERGIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Il progetto consiste nell'esecuzione degli ultimi interventi relativi al progetto complessivo del sistema delle acque del settore Est del Parco Nord Milano, e va inquadrato nel più ampio assetto idraulico del Parco, sulla scorta delle diverse progettazioni che si sono succedute in questi anni.

Il sistema delle acque superficiali nel settore orientale del Parco è alimentato dalle acque provenienti dal canale Villoresi.

Per il completamento di questo sistema, nel 1981 venne posata una condotta interrata sotto la via Togliatti e poi nel 1985 un altro tratto interrato sotto autostrada A4; questi interventi idraulici, pianificati 40 anni fa, permettono ad oggi alle acque provenienti dal Villoresi (300 lt/s) di alimentare tutto il sistema idrico nord-est del Parco.

Nel 2011 inizia la realizzazione di una serie di progetti, che realizzati per lotti successivi, hanno portato quasi al completamento del l'intero sistema delle acque del settore nord est del Parco, in particolare in comune di Cinisello Balsamo sono stati realizzati il lago Cinisello, a configurazione prettamente naturalistica, e i successivi canali necessari per alimentare gli impianti esistenti a sud.

Le acque del lago di Cinisello e del successivo sistema di canali giungono alle fontane Rotonda e Triangolare e poi percorrendo ulteriori canali, attraversano la via Clerici a mezzo di una condotta interrata e si immettono nel sistema di laghetti Suzzani, realizzati nel lontano 1992.

Il progetto di massima del Parco prevedeva che lungo questo lungo tragitto l'acqua proveniente dal Canale Villoresi alimentasse altri due laghi e un'area umida naturalistica che ad oggi non sono ancora stati realizzati.

Gli interventi previsti da questo progetto di fattibilità tecnico economica permettono di realizzare i due laghi previsti.

Collegato a

Missione: M5 Inclusione e coesione**Componente:** M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore**Misura:** M5C2I2_02 Piani urbani integrati**Sub-Misura:** M5C2I2_02_02 Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI



Progetto

01_PIAN_INTEGR

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
G.C. 205/2022 - APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
ALL. GC 205/2022
G.C. 50/2022 e allegati - APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'
G.C. 35/2022 e allegati - APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'
G.C. 127/2023 - MODIFICA PROTOCOLLO D'INTESA
G.C. 148/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
D.D. 826/2023 DETERMINA A CONTRARRE
D.D. 373/2023 DETERMINA INCREMENTO 10%
D.D. 782/2023 - IMPEGNO SPESE PROGETTO PARCO NORD
D.D. 1020/2023 - AGGIUDICAZIONE APPALTO
CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 24 DEL 31/10/2023
INIZIO LAVORI
LIQUIDAZIONE 1714-2023 - CMM PER SUA
LIQUIDAZIONE 539-2024 - PROGETTAZIONE ACCONTO
proroga contrattuale 1
verbali sospensione e ripresa 1
proroga contrattuale 2
LIQUIDAZIONE 1232/2024 - 1° SAL

Strutture coinvolte

Descrizione	Relazione	Competenza	Data Inizio	Data Fine
Aree protette, parchi naturali	Missione / Programma	0,00%		

FASI - ATTIVITA'



Progetto
01_PIAN_INTEGR

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica</i>	01/01/2022	28/02/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 35 del 24/02/2022
	01/01/2022	24/02/2022					
<i>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica</i>	10/03/2022	10/03/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 50 del 10/03/2022
	10/03/2022	10/03/2022					variazione importo progetto originale
<i>Approvazione protocollo di intesa tra Comune ed Ente Parco Nord Milano per attuazione progetto</i>	01/01/2022	15/08/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 205 del 02/08/2022
	01/01/2022	02/08/2022					
<i>Incremento 10% finanziamento</i>	17/01/2023	23/03/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 373 del 23/03/2023
	17/01/2023	23/03/2023					
<i>Modifica protocollo d'intesa tra Comune ed Ente Parco Nord Milano</i>	20/04/2023	20/04/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 127 del 20/04/2023
	20/04/2023	20/04/2023					
<i>Approvazione progetto Definitivo - Esecutivo</i>	20/04/2023	20/04/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	G.C. 128 del 20/04/2023
	20/04/2023	20/04/2023					
<i>Impegno spese progettazione a favore di parco nord</i>	30/05/2023	06/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D.D 782 del 06/06/2023
	30/05/2023	06/06/2023					

Progetto
01_PIAN_INTEGRAssessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti IstituzionaliCentro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Determina a contrarre	07/06/2023	13/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 826 del 13/06/2023
	07/06/2023	13/06/2023					
FASE Avvio procedure di gara - SUA Città Metropolitana	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
FASE aggiudicazione appalto	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	20/07/2023	30/07/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 1020 del 20/07/2023 e successivo atto di Città Metropolitana n. 4456/2023 del 01/08/2023
FASE Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2022	30/06/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
FASE stipula contratto	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	20/07/2023	31/10/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Contratto 24 del 31/10/2023
FASE Liquidazione CMM per rimborso spese procedura di gara	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	14/11/2023	15/11/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 1714 del 15/11/2023
	14/11/2023	15/11/2023					



Progetto

01_PIAN_INTEGR

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**M5C2I2_02_02 - PROGETTO COME- IN - COMPLETAMENTO SISTEMA ACQUE PARCO
NORD - SETTORE EST (Città Metropolitana)**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>esecuzione lavori</i>	08/01/2024	10/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	verbale inizio lavori del 08/01/2024; verbale sospensione lavori del 15/03/2024 e ripresa del 08/04/2024 con spostamento dei termini di conclusione lavori al 11/11/2024 nuova richiesta di proroga del 22/10/2024 e autorizzazione fino al 10/12/2024 nota PEC 84153/2024
	08/01/2024						
FASE <i>Liquidazione acconto progettazione definitiva Parco Nord</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	19/03/2024	25/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Liquidazione 539 del 25/03/2024
19/03/2024	25/03/2024						
FASE <i>realizzazione almeno di una percentuale pari al 30% delle opere</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	31/07/2024	29/08/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Proposta di liquidazione n. 1232 del 29/08/2024 - 1° sal a tutto il 31/07/2024
31/07/2024	29/08/2024						
FASE <i>conclusione lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
			10/12/2024			SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
FASE <i>collaudo lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
			30/06/2026			SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
SIGNORONI SERGIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

L'intervento in oggetto ha come obiettivo quello di costruire un nuovo polo sportivo nell'area delimitata da via Alberti, via Bramante e via Da Vinci. Questo nuovo progetto entra a sistema con la presenza, negli isolati limitrofi, di un nido e una scuola materna, configurando, in questo modo, un arricchimento del servizio alla cittadinanza.

Il progetto dell'area prevede una fascia verde che va da via Leonardo a via Alberti, costeggiando il parcheggio in fregio a via Bramante. Questa fascia verrà innervata da un percorso ciclopedonale pubblico che costeggia il parcheggio, ora carente di qualità in questo senso, e struttura l'intera area aperta. L'area a parco sarà in parte aperta alla cittadinanza, in parte segnata da un recinto che delimita lo spazio di pertinenza della palestra vera e propria. In entrambe le aree la sistemazione a parco privilegia gli aspetti naturali della vegetazione limitando allo stretto indispensabile le aree impermeabili o più strutturate.

La proposta progettuale avanzata dalla Pubblica Amministrazione prevede la realizzazione di un nuovo impianto indoor, con annesso giardino per la pratica di ginnastica all'aperto, dove sarà possibile praticare almeno tre discipline sportive, riconosciute dal CONI e orientate prevalentemente al benessere psicofisico, all'aumento della capacità sensoriale ed espressiva, nonché al rispetto delle regole e degli altri, tra cui si citano le discipline di ginnastica, danza, arti marziali.

Collegato a

Missione: M5 Inclusione e coesione**Componente:** M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore**Misura:** M5C2I3_01 Progetto Sport e inclusione sociale**Sub-Misura:** M5C2I3_01_00 Progetto Sport e inclusione socialeStato
In Corso**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

D.G. 103/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A BANDO

D.G. 192/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO



Progetto
01_SPORT

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

DOCUMENTI COLLEGATI

Oggetto
D.G. 226/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA
D.D. 1307/2022 INCARICO GEOLOGO
D.D. 1533/2022 INTEGRAZIONE INCARICO GEOLOGO
D.D. 1491/2022 INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
D.D. 139/2023 RETTIFICA OGGETTO INCARICO GEOLOGO
D.D. 132/2023 RETTIFICA OGGETTO INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO
LIQUIDAZIONE 271/2023 GEOLOGO
LIQUIDAZIONE 272/2023 PROGETTISTA
CONFERENZA SERVIZI
D.G. 371/2023 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
D.G. 32/2023 APPROVAZIONE INCREMENTO Q.E. 10%
D.D. 296/2023 DETERMINA A CONTRARRE
ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO
D.D. 1859/2022 - PRENOTAZIONE CONTABILE
D.D. 397/2023 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE MAGGIORAZIONE 10%
D.D. 417/2023 - AGGIUDICAZIONE
CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 13-2023
D.D. 953/2023 - AGGIUDICAZIONE DIREZIONE LAVORI
VERBALE INIZIO LAVORI
PARERE CONI
Liquidazione 9-2024 - anticipazione contrattuale
Autorizzazione subappalto EUROSET
Autorizzazione subappalto MONTEDIDUE
liquidazione 1043-2024 - 1° sal

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
SIGNORONI SERGIO**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Partecipazione al bando sport</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	21/04/2022	24/04/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	GC n. 103/2022
	21/04/2022	24/04/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Approvazione schema di accordo</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	21/07/2022	21/07/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 192/2022
	21/07/2022	21/07/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	08/09/2022	08/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 226/2022
	08/09/2022	08/09/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Decreto di ammissione al finanziamento</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	14/07/2022	11/08/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Decreto del 11/08/2022
	14/07/2022	11/08/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>affidamento incarichi professionali: geologo progettista direzione lavori</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	12/10/2022	16/11/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Geologo DD 1307 del 12/10/2022 Progettista - Coordinamento DD 1491 del 16/11/2022
	12/10/2022	16/11/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Conferenza di servizi - pareri</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	21/11/2022	20/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DD 1808/2022
	21/11/2022	20/12/2022					

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
approvazione progetto definitivo - esecutivo	21/12/2022	22/12/2022		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	GC 371/2022
	21/12/2022	22/12/2022					
approvazione incremento 10% decreto opere indifferibili	17/01/2023	30/01/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DG 32/2023
	17/01/2023	19/01/2023					
Determina a contrarre e approvazione capitolato	06/03/2023	08/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DD 296/2023
	06/03/2023	08/03/2023					
Avvio procedure di gara - SUA Città Metropolitana					IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
aggiudicazione appalto	28/03/2023	31/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	D.D. 417 del 30/03/2023
	28/03/2023	30/03/2023					
Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio	21/02/2022	30/06/2026			IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
	21/02/2022						
stipula contratto	30/03/2023	30/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	SCRITTURA PRIVATA 13
	30/03/2023	22/06/2023					

Progetto
01_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
affidamento incarico professionale Direzione Lavori	22/06/2023	20/07/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DD 953 del 06/07/20023
	22/06/2023	06/07/2023					
FASE inizio lavori	23/06/2023	30/08/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Verbale di inizio lavori sottoscritto in data 04/08/2023
	23/06/2023	04/08/2023					
FASE Richiesta parere CONI	05/03/2024	05/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 219 del 05/03/2024
	05/03/2024	05/03/2024					
FASE autorizzazione anticipazione contrattuale	05/12/2023	27/12/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 2022 del 27/12/2023
	05/12/2023	27/12/2023					
FASE Autorizzazione subappalto	27/12/2023	27/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 2027 del 27/12/2023
	27/12/2023	27/12/2023					
FASE Autorizzazione subappalto	06/03/2024	06/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 227 del 06/3/2024
	06/03/2024	06/03/2024					
FASE Liquidazione 1° SAL	05/06/2024	08/07/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Proposta di liquidazione n. 1046 del 08/07/2024
	05/06/2024	08/07/2024					



Progetto
01_SPORT

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 1 - NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
ALBERTI-DA VINCI-BRAMANTE**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>conclusione lavori</i>		02/02/2025				UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	<i>collaudo lavori</i>		30/06/2026				UDP SVILUPPO SOSTENIBILE

Progetto
02_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**Responsabile
SIGNORONI SERGIO**PNRR - BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Il progetto costituisce un primo lotto di intervento, che ha come obiettivo di :

- 1) ridurre i consumi intervenendo sull'involucro del fabbricato, a partire dalle parti maggiormente disperdenti (in primis la copertura, per stato di isolamento e superficie coinvolta), introducendo altresì sistemi di produzione di energia pulita.
- 2) rilanciare l'immagine dell'edificio, fucina di associazioni sportive molto attive sul territorio e impegnate nella rigenerazione sociale della città e della sua comunità, ed altresì la sua conformazione tipologico/architettonica e la sua percezione urbana.

Dunque: da edificio energivoro e dall'aspetto anonimo, ad edificio maggiormente sostenibile e simbolo della collettività, sportiva e tutta.

Collegato a

Missione: M5 Inclusione e coesione

Componente: M5C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Misura: M5C2I3_01 Progetto Sport e inclusione sociale

Sub-Misura: M5C2I3_01_00 Progetto Sport e inclusione sociale

Stato
In Corso**DOCUMENTI COLLEGATI****Oggetto**

D.G. 103/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE A BANDO

D.G. 192/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO

D.G. 226/2022 E ALLEGATI APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA

DECRETO DI FINANZIAMENTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

D.D. 1851/2022 INCARICO PREVENZIONE INCENDI

D.D. 1850/2022 INCARICO COORDINATORE SICUREZZA

D.D. 1857/2022 INCARICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Progetto
02_SPORTAssessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE***PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE***Responsabile
SIGNORONI SERGIO**DOCUMENTI COLLEGATI**

Oggetto
D.D. 1875/2022 INCARICO STRUTTURISTA
D.G. 372/2022 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
D.G. 38/2023 APPROVAZIONE INCREMENTO Q.E. 10%
D.D. 317/2023 DETERMINA A CONTRARRE
ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO
D.D. 427/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI
CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 9-2023
LIQUIDAZIONE 555/2023 STRUTTURISTA
LIQUIDAZIONE 972/2023 VALUTAZIONE RISCHI
D.D. 460/2023 - aggiudicazione valutazione rischi
VERBALE INIZIO LAVORI
LIQUIDAZIONE 1286/2023 COORDINATORE SICUREZZA
LIQUIDAZIONE 455-2024 - 1° SAL
PERIZIA DI VARIANTE N. 1 - DD 2023-2023
PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - DD 575-2024
PROVE DI CARICO - DD 461-2024
INDAGINI STRUTTURALI - DD 1398-2023
LIQUIDAZIONE 1760-2023 - indagini strutturali
INTEGRAZIONE INCARICO STRUTTURISTA - DD 565-2024
LIQUIDAZIONE 628-2024 STRUTTURISTA
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO - MG IMPIANTI
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO - WARMING
VERBALI SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI
PROROGHE CONTRATTUALI

Progetto
02_SPORTAssessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti IstituzionaliCentro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILEPNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILEResponsabile
SIGNORONI SERGIO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Partecipazione al bando sport</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	24/04/2022	24/04/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	GC n. 103/2022
	24/04/2022	24/04/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Approvazione schema di accordo</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	21/07/2022	21/07/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 192/2022
	21/07/2022	21/07/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	08/09/2022	08/09/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 226/2022
	08/09/2022	08/09/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>Decreto di ammissione al finanziamento</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	14/07/2022	11/08/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Decreto del 11/08/2022
	14/04/2022	11/08/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>affidamento incarichi professionali: antincendio - coordinatore sicurezza - strutturista - impianto fotovoltaico</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	22/12/2022	27/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Coordinatore sicurezza DD 1850/2022 Antincendio DD 1851/2022 Fotovoltaico DD 1857/2022 Strutturista DD 1875/2022 e integrazione DD 565/2024
	22/12/2022	27/12/2022					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
<i>approvazione progetto definitivo - esecutivo</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	27/12/2022	29/12/2022		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DG 372/2022
	27/12/2022	29/12/2022					

Progetto
02_SPORTAssessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti IstituzionaliCentro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>approvazione incremento 10% decreto opere indifferibili</i>	17/01/2023	30/01/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DG 38/2023
	17/01/2023	19/01/2023					
<i>Determina a contrarre</i>	13/03/2023	13/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	DD 317/2023
	13/03/2023	13/03/2023					
<i>Avvio procedure di gara - SUA Città Metropolitana</i>					IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
<i>aggiudicazione appalto</i>	28/03/2023	31/03/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 427 del 30/03/2023
	28/03/2023	30/03/2023					
<i>Misure di prevenzione: anticorruzione e antiriciclaggio</i>	24/02/2022	30/06/2026			IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	Misure descritte nel Piao e aggiornate ogni anno.
	24/02/2022						
<i>affidamento incarico valutazione rischi</i>	20/03/2023	06/04/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 460 del 06/04/2023
	20/03/2023	06/04/2023					
<i>stipula contratto</i>	30/03/2023	08/06/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	SCRITTURA PRIVATA 9
	30/03/2023	08/06/2023					

Progetto
02_SPORTAssessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti IstituzionaliCentro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>inizio lavori</i>	08/06/2023	06/07/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	sottoscrizione verbale inizio lavori del 06/07/2023
	08/06/2023	06/07/2023					
<i>Indagini strutturali</i>	28/09/2023	10/10/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 1398 del 10/10/2023 Liquidazione 1760-2023
	28/09/2023	10/10/2023					
<i>Autorizzazione al subappalto</i>	30/11/2023	14/12/2023		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 1892 del 14/12/2023
	30/11/2023	14/12/2023					
<i>Perizia di variante n. 1</i>	19/12/2023	27/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 2023 del 27/12/2023
	19/12/2023	27/12/2023					
<i>1° SAL A TUTTO IL 26/02/2024</i>	26/02/2024	11/03/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	liquidazione 455 del 11/03/2024
	26/02/2024	11/03/2024					
<i>Autorizzazione al subappalto</i>	28/03/2024	15/04/2024		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 462 del 15/04/2024
	28/03/2024	15/04/2024					
<i>Prove di carico</i>	15/04/2024	15/04/2024		100,00	IACHELINI LORENZO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 461 del 15/04/2024
	15/04/2024	15/04/2024					



Progetto
02_SPORT

Assessorato
SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità
UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE

**PNRR M5C2 INT. 3.1 - CLUSTER 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE
PALAZZETTO SPORT VIA XXV APRILE**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Perizia di variante 2</i>	12/04/2024	09/05/2024		100,00	SIGNORONI SERGIO	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	D.D. 575 del 09/05/2024
	12/04/2024	09/05/2024					
FASE <i>conclusione lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
		04/11/2024				UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
FASE <i>collaudo lavori</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
		30/06/2026				SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	