

Allegato 2) Fasi/attività stralciate dalla programmazione al 30/09/2023

Codice Cdr	Centro di Responsabilità	Codice Obiettivo	Responsabile	Obiettivo	Fase	Inizio previsto	Fine prevista	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note	Valore Pubblico
01_UDP_2023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	2023_UDP1_01	SIGNORONI SERGIO	Realizzare i progetti pluriennali finanziati con bandi (vedi Entangled e PNRR). Gestire i flussi comunicativi e le rendicontazioni previste dagli Enti finanziatori.	Azione 3 - edificio Hybrida, nuova costruzione edificio multifunzionale di Viale Abruzzi	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023		A seguito della proposta di modifica del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, approvata dal nucleo di valutazione interdirezionale di Regione Lombardia, si propone di MODIFICARE LA FASE COME SEGUE: Azione 3 - edificio Hybrida, nuova costruzione edificio multifunzionale di Viale Abruzzi Azione di aggiudicazione traslare nel 2024	5 - ACCOUNTABILIT Y, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
01_UDP_2023	UNITA' DI PROGETTO SVILUPPO SOSTENIBILE	2023_UDP1_01	SIGNORONI SERGIO	Realizzare i progetti pluriennali finanziati con bandi (vedi Entangled e PNRR). Gestire i flussi comunicativi e le rendicontazioni previste dagli Enti finanziatori.	Azione 4 - efficientamento energetico e rifunionalizzazione edificio ex Nido Girasole	01/07/2023	31/12/2023			A seguito della proposta di modifica del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, approvata dal nucleo di valutazione interdirezionale di Regione Lombardia, si propone di MODIFICARE LA FASE COME SEGUE: Azione 4 - efficientamento energetico e rifunionalizzazione edificio ex Nido Girasole. Azione 4 da TRASLARE NEL 2024 perchè inizio delle attività sarà a gennaio 2024	5 - ACCOUNTABILIT Y, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	2023_S05_07	SIGNORONI SERGIO	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	Redazione progetto per la riqualificazione energetica ed adeguamento antisismica scuola materna Petrarca	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023		30/09/2023 - SPOSTARE LA FASE TUTTA NEL 2024 - COME DA POP - richiesta proroga in soprintendenza	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	2023_S05_07	SIGNORONI SERGIO	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	Redazione progetto per la riqualificazione energetica ed adeguamento antisismica scuola elementare Manzoni	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023		30/09/2023 - SPOSTARE LA FASE TUTTA NEL 2024 - COME DA POP - necessaria verifica/ approfondimento statico dell'edificio non prevista e non prevedibile a priori	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE
05_S_2020	SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA	2023_S05_07	SIGNORONI SERGIO	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	Redazione progetto per la riqualificazione energetica ed adeguamento antisismica scuola media Marconi	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023		30/09/2023 - SPOSTARE LA FASE TUTTA NEL 2024 - COME DA POP - Argomento di discussione n. 2684 del 30/05/2023 e a Giugno nuovo indirizzo della Giunta per fare solo un lotto centrale , necessario pertanto rifare progetto	2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE