

Lavori per il nuovo deposito prefabbricato di riqualificazione Magazzino comunale

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A)	Formazione marciapiede perimetrale, demolizione recinzione, verifica allacci, sistemazioni esterne	EURO
a.1)	lavori	22.000,00
a.2)	costi sicurezza	1.000,00
	Sommano	23.000,00
a.3)	IVA al 10%	2.300,00
	Totale subimporto	25.300,00

B)	Formazione nuovo magazzino di protezione Civile - deposito prefabbricato	
b.1)	fornitura in opera di prefabbricato per deposito di circa 350 mq - compreso basamento	390.000,00
b.2)	forniture in opera di pensilina per ricovero automezzi - compreso basamento	120.000,00
b.3)	fornitura in opera di videosorveglianza e illuminazione pubblica	45.000,00
b.4)	costi sicurezza	15.000,00
b.3)	approntamento superficie area del sedime esterno di mq 800	40.000,00
b.4)	formazione nuova recinzione in muro a blocchetti e relativo cancello	15.000,00
b.5)	lavori per allaccio reti - sistema drenante	24.000,00
b.6)	costi sicurezza	5.000,00
	Sommano	654.000,00
	IVA al 10%	65.400,00
C)	Spese tecniche	
	Colaudatore - Strutturista Cassa e IVA compresi	15.973,38
	Coordinatore sicurezza Cassa e IVA compresi	18.151,57
	Totale subimporto	753.524,95

D)	Spese per pubblicità di gara ed ANAC	3.000,00
E)	accantonamento 2% per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50 del 2016 sull'importo lavori esclusi servizi ed IVA	13.540,00
F)	Imprevisti	2.635,05
	Totale subimporto	19.175,05

TOTALE QTE COMPLESSIVO		798.000,00
finanziamento del bilancio: cap. 20070 avanzo		115.000,00
finanziamento del bilancio: cap. 21650 avanzo		180.000,00
finanziamento del bilancio: cap. 20080 avanzo		360.000,00
21860/15 sistemazione aree -stradali		110.000,00
21820/40 incarichi professionali		33.000,00
		798.000,00