

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2023_2025 DUP 2023 2025
Livello	PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE
Centro di Responsabilità	05_S_2020 SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA
Stato	In Corso



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_02

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301 Sicurezza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_01_0301_0203 Sistema di videosorveglianza

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo si concretizza nelle attività di implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio cittadino, ai fini della prevenzione e del contrasto delle attività illecite e per il controllo del traffico.

In particolare, il controllo dei varchi di accesso e uscita nei punti più sensibili del centro abitato è attuato con un controllo automatico e costante dei flussi video attraverso varchi elettronici costituiti da coppie di telecamere (una di contesto e una di lettura targhe con dispositivo OCR integrato).

La dotazione di un sistema di videosorveglianza direttamente interfacciato con la Centrale Operativa della Polizia Locale permette un controllo del territorio, in particolar modo dei punti sensibili individuati dall'Amministrazione in collaborazione con le Forze dell'Ordine, volto ad una maggior tutela dei cittadini e alla prevenzione e contrasto di atti vandalici e illeciti.

Il potenziamento dell'esistente sistema di videosorveglianza territoriale prevede l'utilizzo della fibra ottica presente, entro le tubazioni esistenti di alimentazione dell'illuminazione pubblica o cavidotti di proprietà dell'Amministrazione, collegandosi agli esistenti cavidotti e sostituendo quelli deteriorati e inutilizzabili.

STATO DI ATTUAZIONE

In base alle varie richieste avanzate dall'Amministrazione, è stato predisposto il progetto definitivo-esecutivo deal tecnico incaricato che è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/01/2023.

L'importo complessivo è di Euro 135.000,00 e prevede l'installazione di impianti di videosorveglianza in varie zone della Città, tutte comunque servite dalla fibra ottica comunale.

Considerato che in fase di predisposizione del Pop 2024-2026 l'importo per tali lavori è stato aggiornato ad Euro 200.000,00, a finanziamento ottenuto, sarà necessario adeguare l'attuale progetto e l'incarico professionale al nuovo importo.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_02

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Approvazione progetto di completamento sistema di videosorveglianza comunale</i>	01/01/2023	31/12/2023	100,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 26/01/2023 di approvazione progetto in linea tecnica per la richiesta del finanziamento
	01/01/2023	26/01/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_14

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi
Cimiteriali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale con adeguamento
alle nuove normative nazionali e regionali**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**VALORE PUBBLICO**

1 - BENESS TERRITORIALE SICUREZZA

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01 PIU' SICUREZZA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_01_1101 Protezione Civile**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_01_1101_0102 Piano di Emergenza Protezione Civile**Modalità di Attuazione**

Il presente obiettivo comprende l'analisi approfondita del territorio, in particolare delle aree più problematiche e delle situazioni di maggiore criticità, al fine della redazione di un piano di emergenza dettagliato ed in coerenza con l'assetto del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE

La redazione del Piano di emergenza e protezione civile è stata completata dal professionista incaricato.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Analisi del territorio e individuazione delle aree più problematiche e con maggiori criticità</i>	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Redazione/aggiornamento del piano di emergenza e di protezione civile</i>	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_14

Assessorato

Sicurezza - Polizia Locale - Protezione civile - Sicurezza stradale - Servizi Cimiteriali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Aggiornamento del Piano di Emergenza di Protezione Civile comunale con adeguamento alle nuove normative nazionali e regionali

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Redazione del nuovo piano di emergenza e protezione civile entro Dicembre 2023. (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Assicurare una corretta funzionalità d'uso del patrimonio comunale, garantendone la
conservazione fisica, un idoneo utilizzo ed un adeguato confort, attraverso: la
manutenzione, le verifiche, le assistenze impiantistiche, la gestione dei servizi***

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101 Decoro Urbano

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0101_0602 Controllo del territorio

Modalità di Attuazione

1) Il patrimonio edilizio comunale è costituito da edifici residenziali, scolastici, pubblici e sportivi. Considerato lo stato di vetustà della gran parte degli stabili del patrimonio comunale, valutabile mediamente intorno ai 40/45 anni, si rileva l'importanza di prevedere un'adeguata attività di manutenzione ordinaria al fine di preservare nel miglior modo possibile lo stato degli edifici, garantendone funzionalità e sicurezza. Rilevato che il comune, a fronte di un notevole patrimonio immobiliare, dispone ormai di pochissimi operai e che quindi non sono in grado di far fronte alle esigenze manutentive, periodicamente il Servizio lavori pubblici predispose un progetto per far fronte alle problematiche sopra esposte.

Tale progetto si articola nelle seguenti lavorazioni:

- a) opere edili edifici;
- b) opere edili edifici di edilizia scolastica;
- c) opere edili edifici di edilizia residenziale, pubblica e sportiva;
- d) opere da tinteggiatore patrimonio comunale;
- e) opere da fabbro, serramentista e vetraio edifici di edilizia scolastica;
- f)) opere da fabbro, serramentista e vetraio edifici di edilizia residenziale, pubblica e sportiva ;
- g) manutenzione impianti elettrici patrimonio comunale;
- h) opere da impermeabilizzatore, lattoniere e pulizia gronde edifici di edilizia scolastica;
- i) opere da impermeabilizzatore, lattoniere e pulizia gronde edifici di edilizia residenziale, pubblica e sportiva;
- l) manutenzione da idraulico edifici di edilizia scolastica;
- m) manutenzione da idraulico edifici di edilizia residenziale, pubblica e sportiva;
- n) opere da falegname patrimonio comunale.

2) Negli edifici comunale sono installati i seguenti impianti che necessitano di verifiche periodiche ispettivi e manutentive al fine di garantirne la corretta funzionalità e la sicurezza degli utenti:

- a) impianti ascensori e servoscala;
- b) impianti/attrezzature antincendio e sicurezza;
- c) impianti di allarme e antintrusione;

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE

2023_S05_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Assicurare una corretta funzionalità d'uso del patrimonio comunale, garantendone la conservazione fisica, un idoneo utilizzo ed un adeguato confort, attraverso: la manutenzione, le verifiche, le assistenze impiantistiche, la gestione dei servizi

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

d) porte automatiche e impianti citofonici; inoltre, con frequenza biennale e quinquennale, vengono svolte le verifiche con organismi certificatori della messa a terra e le verifiche per ascensori.

3) Per permettere il corretto utilizzo, la funzionalità e il decoro degli edifici occorre, inoltre, appaltare e gestire alcuni servizi correlati all'uso quali:

- a) il servizio delle pulizie;
- b) il servizio di climatizzazione;
- c) tra gli altri servizi si citano quelli legati agli spurghi e ai traslochi.

* Il servizio pulizie presso alcuni edifici di proprietà comunale deve essere rinnovato approvando un nuovo appalto di durata biennale, al fine di garantire la pulizia ed il decoro degli edifici che ospitano sedi e funzioni pubbliche:

- a) Municipio di via XXV aprile;
- b) Municipio di piazza Gonfalonieri;
- c) Edificio comunale di via U.Giordano,3;
- d) Edificio comunale di via Gozzano,3;
- e) edificio comunale di vicolo del gallo 10;
- f) Villa Ghirlanda di via Frova 10;
- g) Magazzino comunale di via De Amicis, 42;
- h) Spazio aperto – Mappamondo di via Romagna 39;
- i) centro culturale “Il Pertini”;
- l) Cimitero nuovo-uffici-spogliatoi-servizi p.zza dei cipressi 1;
- m) Civica scuola di musica di via Frova 10;
- n) Palazzetto dello sport di via XXV aprile;
- o) Campo sportivo di quartiere di via Cilea 70;
- p) Edificio comunale di via Martiri Palestinesi 5 e 7;
- q) edificio comunale di via Mozart 23;
- r) edificio comunale di via fosse ardeatine;
- s) edificio comunale di via Putrella 20; edificio comunale di via F.Ili Cervi 7 e 9;

Oltre all'aggiudicazione del servizio pulizie, il Servizio lavori pubblici provvede alla costante verifica gestionale, alla direzione, contabilità e coordinamento.

* In conseguenza della vetustà del patrimonio di proprietà comunale (edifici pubblici) nonché in virtù delle disposizioni normative in materia di sicurezza, si rende necessario eseguire annualmente una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine garantirne la conservazione, la messa in sicurezza delle strutture, gli adempimenti normativi, preservarne la funzionalità, nonché migliorarne l'efficientamento energetico.

I vari progetti hanno il compito di assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di nuovi interventi sul patrimonio comunale, sulla base delle valutazioni sullo stato di fatto e i bisogni dei singoli plessi.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Assicurare una corretta funzionalità d'uso del patrimonio comunale, garantendone la conservazione fisica, un idoneo utilizzo ed un adeguato confort, attraverso: la manutenzione, le verifiche, le assistenze impiantistiche, la gestione dei servizi

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Comprende le attività, quando non svolte all'interno, di affidamento incarichi, istruttorie e controlli dei diversi livelli progettuali e fasi di esecuzione dei lavori, rapporti con la Direzione Lavori e con i Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale e di esecuzione e di collaudo, nonché il coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni.

Svolgere le azioni per la riqualificazione degli edifici assicurando la rispondenza della programmazione dei lavori alle linee programmatiche degli organi politici dell'Ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.

* Nei parchi e giardini cittadini sono presenti 38 aree ludiche che necessitano di controlli e verifiche periodiche nonché interventi di manutenzione, per garantire la sicurezza e la funzionalità dei giochi, e garantire il buono stato di conservazione, la funzionalità e il decoro.

Il progetto di manutenzione prevede:

- a) un ispezione principale annuale
- b) 4 ispezioni funzionali
- c) manutenzione ordinaria
- d) manutenzione straordinaria.

Comprende le attività, quando non svolte all'interno, di affidamento incarichi, istruttorie e controlli dei diversi livelli progettuali e fasi di esecuzione dei lavori, rapporti con la Direzione Lavori e con i Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale e di esecuzione e di collaudo, nonché il coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni.

STATO DI ATTUAZIONE

In riferimento all'importanza di prevedere un'adeguata attività di manutenzione ordinaria al fine di preservare nel miglior modo possibile lo stato degli edifici, garantendone funzionalità e sicurezza, sono stati predisposti dei progetti per far fronte alle problematiche esistenti e gli interventi sono stati svolti con delle ditte esterne che hanno portato a termine gli interventi richiesti, con il costante supporto da parte dei tecnici del Comune che hanno provveduto ad effettuare puntuali sopralluoghi ed una costante verifica delle segnalazioni.

Per quanto riguarda gli impianti installati negli edifici comunali (impianti ascensori e servoscala; impianti/attrezzature antincendio e sicurezza; c) impianti di allarme e antintrusione; porte automatiche e impianti citofonici) sono state effettuate delle verifiche periodiche ispettive e manutentive al fine di garantirne la corretta funzionalità e la sicurezza degli utenti attraverso l'affidamento di tali lavorazioni a Ditte specializzate sotto la costante supervisione dei tecnici del Comune.

E' stato rinnovato l'appalto per il servizio servizio pulizie presso alcuni edifici di proprietà comunale fine di garantire la pulizia ed il decoro degli edifici che ospitano sedi e funzioni pubbliche, e si è provveduto alla gestione del servizio attraverso Ditte specializzate con la costante e puntuale direzione lavori da parte dei tecnici del Comune. E' inoltre stato predisposto il nuovo appalto per gli anni successivi 2024-2026.

In conseguenza della vetustà del patrimonio di proprietà comunale (edifici pubblici) nonché in virtù delle disposizioni normative in materia di sicurezza, sono stati eseguiti tutti gli interventi previsti negli atti di programmazione per manutenzione straordinaria al fine garantirne la conservazione, la messa in sicurezza delle strutture,



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Assicurare una corretta funzionalità d'uso del patrimonio comunale, garantendone la conservazione fisica, un idoneo utilizzo ed un adeguato confort, attraverso: la manutenzione, le verifiche, le assistenze impiantistiche, la gestione dei servizi

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

gli adempimenti normativi, preservarne la funzionalità, nonché migliorarne l'efficiamento energetico.

In particolare sono stati effettuati i seguenti interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio:

- lavori per la messa a norma antincendio delle sedi comunali di Via XXV Aprile e Confalonieri;
- lavori per l'eliminazione delle pavimentazioni contenenti amianto in alcuni uffici del municipio di Via XXV Aprile;
- redazione e approvazione del progetto per la manutenzione straordinaria di alcuni elementi della Caserma dei Carabinieri;

Si segnala che negli ultimi mesi dell'anno sono stati portati a termine ulteriori obiettivi non indicati negli strumenti programmatori. In particolare si è provveduto all'aggiudicazione dei seguenti lavori ulteriori interventi inerenti il patrimonio comunale e finalizzati ad assicurare e migliorare lo stato di conservazione degli stessi:

- risanamento conservativo della porzione nord del muro di cinta di Villa Ghirlanda (fronte via meani);
- lavori di mitigazione del gas radon - consultorio familiare sito in via da Giussano;
- lavori per la sistemazione e messa in sicurezza delle vetrate della piscina costa;
- sostituzione di montascale per accesso disabili presso la sede della Polizia di Stato;
- affidamento incarico professionale per i lavori di messa in sicurezza e rinforzo strutturale della copertura del palazzo municipale di Piazza Confalonieri.

A seguito degli eventi meteorologici avversi che si sono verificati nei mesi di luglio e agosto, con fenomeni di forti di forte vento, grandine e piogge violente e incessanti che hanno causato ingenti danni, sono stati effettuati tutti gli interventi necessari al fine della messa in sicurezza di strutture, infrastrutture ed alberature, sgombero detriti, e tutto quanto altro necessario a tutela della pubblica incolumità.

In particolare un intervento di notevole importanza è il ripristino di parte di copertura della scuola primaria Zandonai per un importo di circa 50.000 Euro.

Nei parchi e giardini cittadini sono stati effettuati controlli e verifiche periodiche nonché interventi di manutenzione, per garantire la sicurezza e la funzionalità dei giochi, e garantire il buono stato di conservazione, la funzionalità e il decoro presso le 38 aree ludiche.

È stato predisposto il progetto e data esecuzione alle lavorazioni di allestimento dei seggi, all'installazione dei tabelloni pubblicitari nonché ai servizi correlati necessari per lo svolgimento delle elezioni regionali e comunali.

Inoltre è stato redatto e sviluppato il progetto di efficientamento energetico rientrando nei finanziamenti Ministeriali denominati PNRR e in particolare sono state svolte le seguenti attività:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL PATTINODROMO, SCUOLA ELEMENTARE PARCO DEI FIORI E SC.ELEMENTARE GARIBALDI

- Approvazione progetto definitivo/esecutivo;
- Aggiudicazione lavori;
- Verbale consegna lavori 14/09/2023 con termine lavori 01/02/2024.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_03

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Assicurare una corretta funzionalità d'uso del patrimonio comunale, garantendone la conservazione fisica, un idoneo utilizzo ed un adeguato confort, attraverso: la manutenzione, le verifiche, le assistenze impiantistiche, la gestione dei servizi

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Direzione, coordinamento e contabilità interna dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici residenziali, pubblici e sportivi</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Dal 1 ottobre il Responsabile è l'Arch. Maurizio Ostini
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Direzione, coordinamento e contabilità interna dei servizi di assistenza e manutenzione impiantistica degli edifici e adeguamento normativo</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Dal 1 ottobre il Responsabile è l'Arch. Maurizio Ostini
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Direzione, coordinamento interno per verifiche biennali della messa a terra e degli impianti ascensore e montascale</i>	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Direzione, coordinamento, contabilità per il servizio pulizie, riferita agli edifici comunali previsti in appalto; verifica di conformità della ditta a seguito di adesione alla Convenzione con Città Metropolitana.</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Appalto conclusosi il 31/08/2023
	01/01/2023	31/08/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_03

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Assicurare una corretta funzionalità d'uso del patrimonio comunale, garantendone la conservazione fisica, un idoneo utilizzo ed un adeguato confort, attraverso: la manutenzione, le verifiche, le assistenze impiantistiche, la gestione dei servizi

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiudicazione dei lavori per la messa a norma antincendio delle sedi municipali di Via XXV Aprile e P.zza Confalonieri	01/01/2023	30/05/2023	10,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Determina Dirigenziale n. 403 del 28/03/2023 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta
	01/01/2023	28/03/2023					
Avvio dei lavori per la messa a norma antincendio delle sedi municipali di Via XXV Aprile e P.zza Confalonieri	30/06/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	sottoscrizione contratto d'appalto, convocazione della Ditta e incontri propedeutici per avvio effettivo del cantiere.
	30/06/2023	03/07/2023					Notifica preliminare di avvio lavori del 03/07/2023
Conclusione dei lavori per l'eliminazione pavimentazioni contenenti amianto in alcuni uffici del municipio di Via XXV Aprile	01/01/2023	30/06/2023	10,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Determina Dirigenziale n. 640 del 10/05/2023 approvazione del certificato di regolare esecuzione
	01/01/2023	24/02/2023					
Trasmissione al Comando Vigili del Fuoco la richiesta di rinnovo dei CPI	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	I rinnovi obbligatori già scaduti sono stati rinnovati entro la data prevista
	01/01/2023	31/12/2023					
Messa in sicurezza e decoro: Avvio dei lavori di ispezione e manutenzione ordinaria aree ludiche	01/01/2023	30/03/2023	5,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	i lavori sono stati consegnati in tempo utile e sono terminati il 26/05/2023 come da verbale di fine lavori
	01/01/2023	30/03/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_03

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Assicurare una corretta funzionalità d'uso del patrimonio comunale, garantendone la
conservazione fisica, un idoneo utilizzo ed un adeguato confort, attraverso: la
manutenzione, le verifiche, le assistenze impiantistiche, la gestione dei servizi***

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Approvazione del progetto di manutenzione straordinaria di alcuni elementi della Caserma dei Carabinieri "</i>	01/01/2023	31/12/2023	25,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Con Delibera di Giunta Comunale n. 277 del 19/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori
	01/01/2023	19/10/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Bonifica da amianto degli uffici del municipio di Via XXV Aprile - entro il 30/06/2023 (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00	0,00		Determina Dirigenziale n. 640 del 10/05/2023 approvazione del certificato di regolare esecuzione che conferma la fine lavori del 24/02/2023
Adeguamento normativo: ottenimento del rinnovo dei Certificato Prevenzione Incendi dal parte del Comando Vigili del Fuoco	EFFICACIA	1,00	1,00	6,00		I rinnovi obbligatori già scaduti sono stati rinnovati entro la data prevista



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_07

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0401 Sicurezza scuole

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0401_0201 Strutture scolastiche

Modalità di Attuazione

In conseguenza della vetustà del patrimonio scolastico di proprietà comunale, nonché in virtù delle disposizioni normative in materia di sicurezza, si rende necessario eseguire annualmente una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine garantirne la conservazione, la messa in sicurezza delle strutture, gli adempimenti normativi, preservarne la funzionalità, nonché migliorarne l'efficientamento energetico.

I vari progetti hanno il compito di assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di nuovi interventi sul patrimonio comunale, sulla base delle valutazioni sullo stato di fatto e i bisogni dei singoli plessi.

Comprende le attività, quando non svolte all'interno, di affidamento incarichi, istruttorie e controlli dei diversi livelli progettuali e fasi di esecuzione dei lavori, rapporti con la Direzione Lavori e con i Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale e di esecuzione e di collaudo, nonché il coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni.

Svolgere le azioni per la riqualificazione degli edifici assicurando la rispondenza della programmazione dei lavori alle linee programmatiche degli organi politici dell'Ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.

STATO DI ATTUAZIONE

Sono stati portati a termine tutti gli interventi inseriti negli atti di programmazione in merito alla riqualificazione previsti nelle scuole.

In particolare si è provveduto:

- alla messa in sicurezza della scuola Papa Giovanni XXII 1^ con un intervento di "antifondellamento",
- alla messa in sicurezza del giardino della scuola Costa (pavimentazioni, pontili e parapetti oltre che alla sistemazione del terreno e prato).
- alla conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione della scuola dell'infanzia ed elementare Sardegna.

Inoltre si segnala che negli ultimi mesi dell'anno sono stati portati a termine ulteriori obiettivi non indicati negli strumenti programmatori. In particolare si è provveduto

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_07

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA*****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi***

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

all'aggiudicazione dei

lavori per la fornitura e posa di corpi illuminanti con tecnologia LED del primo e secondo piano della scuola Zandonai rendendo la scuola FULL LED.

In relazione ai progetti relativi al finanziamento Ministeriale denominato PNRR si segnala che sono state svolte tutte le attività necessarie alla rendicontazione al Ministero attraverso il portale informatico REGIS e sono in continua implementazione i dati richiesti.

Inoltre nello specifico dei progetti si segnala:

IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE - realizzazione di un nuovo Polo per l'infanzia per la città mediante la creazione di uno spazio condiviso a servizio dell'asilo nido La Nave di Via da Vinci e della scuola dell'infanzia Sempione;

Nel corso dell'anno 2023 le fasi svolte sono le seguenti:

- Approvazione aggiornamento progetto di fattibilità tecnico ed economica
- Approvazione schema di accordo di concessione di finanziamento con il Ministero in quanto rientrante nei fondi PNRR;
- Affidamento servizio per l'esecuzione di indagini geofisiche e redazione relazione geologica geotecnica, idrologica ed idraulica;
- Approvazione delibera di approvazione addendum dell'accordo di finanziamento a seguito variazione cronoprogramma;
- Aggiudicazione lavori;
- Conferenza dei servizi conclusa con determinazione n. 1595 del 09/11/2023;
- Approvazione progetto definitivo/esecutivo;
- Verbale consegna lavori in data 28/11/2023 con termine previsto al 27/11/2024;
- Affidamento servizio collaudo tecnico amministrativo, tecnico-funzionale in corso d'opera e collaudo statico.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Riqualificazione e messa in sicurezza scuola infanzia papa Giovanni XXIII 1^: fine lavori di antisfondellamento entro il 01/04/2022</i>	01/01/2023	01/04/2023	33,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Determina Dirigenziale n. 235 del 28/02/2023 approvazione certificato di regolare esecuzione attestante la fine lavori
	01/01/2023	02/02/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_07

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione della procedura per la bonifica terreno area giochi scuola "Costa"	01/01/2023	31/12/2023	33,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Affidato incarico per rimozione di ulteriore terra contaminata per ulteriore esito negativo delle analisi. Dal 1 Ottobre 2023 il RUP è l'Arch. Maurizio Ostini
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Risparmio energetico: conclusione lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione della scuola infanzia ed elementare Sardegna	01/01/2023	31/12/2023	34,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Certificato di regolare esecuzione con indicazione di data di ultimazione lavori al 07/07/2023
	01/01/2023	07/07/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Riqualificazione e messa in sicurezza scuola infanzia papa Giovanni XXIII 1^ - lavori di antisfondellamento - entro il 01/04/2023 (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		30/09/2023 - correggere la data nella descrizione con 01/04/2023
Efficientamento energetico della scuola Sardegna - entro il 31/12/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Certificato di regolare esecuzione con indicazione di data di ultimazione lavori al 07/07/2023



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_09

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Perseguire efficacemente le azioni inerenti i procedimenti ambientali di bonifica, sia pubblici che privati, previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana-superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza"

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0201 Riqualficazione ambientale

Modalità di Attuazione

Comprende:

- il Coordinamento delle azioni programmate di cui al bando "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana-superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" denominato in breve " Bando delle periferie" redatto dalla Città Metropolitana.
- i rapporti con la Città Metropolitana
- il monitoraggio e la rendicontazione delle azioni previste dal bando.

Si tratta di un progetto pluriennale finanziato dalla Città Metropolitana che prevede interventi su diversi ambiti cittadini, in particolare:

- 1) Connessioni ciclabili del nodo d'interscambio Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni - Monza - M1 Bettola
- 2) Intervento di Manutenzione straordinaria per la realizzazione di aule della scuola secondaria di 1° grado in via dei Partigiani all'interno dell'Edificio Bauer
- 3) Quartiere Cornaggia - recupero e riutilizzo immobile Cascina Cornaggia
- 4) Progetto di comunità

L'azione 4 riguarda interventi a carattere sociale ed è gestita dal Settore Politiche Sociali ed educative

Si tratta di un progetto trasversale il cui coordinamento e tenuta delle relazioni con la Città Metropolitana è in capo al Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia. Vedi atti di Giunta n. 101 del 11/5/2017 e 154 del 29/06/2017.

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività inerente la collaborazione con gli uffici preposti sui temi dello sviluppo sostenibile e la programmazione di iniziative promossi da soggetti esterni è stata svolta regolarmente avendo provveduto a garantire il necessario supporto sia interno che esterno mediante debita periodica rendicontazione che ha permesso di accedere alle connesse contribuzioni.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_09

Assessorato
**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Perseguire efficacemente le azioni inerenti i procedimenti ambientali di bonifica, sia pubblici che privati, previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana-superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza"

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Coordinamento delle azioni e tenuta delle relazioni con gli altri soggetti interni/esterni e con la Città Metropolitana. Il progetto è pluriennale.</i>	01/01/2023	31/12/2023	70,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Monitoraggio delle azioni, dei risultati e rendicontazioni degli stati di avanzamento alla Città Metropolitana</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	30,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					
INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note	
Rispetto del cronoprogramma dei lavori e degli step di monitoraggio e rendicontazione necessari alle erogazioni delle quote di finanziamento (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00		



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_17

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico-sanitarie delle aree non mantenute.

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0301 Eliminazione amianto

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo comprende alcune delle attività di tutela del territorio dalle diverse forme di inquinamento messe in campo dall'Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi all'amianto (copertura in fibrocemento matrice compatta m.c.a.), sulla base della mappatura effettuata sul territorio attraverso un apposito rilievo con volo aereo (drone), è ora in corso un'attività che prevede la diffida alla messa in sicurezza e/o alla rimozione di tale materiale nelle aree private.

Un'altra importante area di attività è quella relativa al monitoraggio delle aree dismesse o abbandonate, che per natura possono diventare potenzialmente pericolose, sia per l'uso improprio che ne viene fatto sia per la presenza di rifiuti abbandonati, e nell'eventuale bonifica che debba essere intrapresa.

Tale monitoraggio viene effettuato dal Servizio Ambiente e Ecologia congiuntamente con la Polizia Locale o con gli Enti superiori preposti (ARPA, Città Metropolitana di Milano) per la valutazione dei rischi, la stesura degli atti conseguenti e la pianificazione delle azioni da intraprendere.

Vengono inoltre attuate specifiche procedure di valutazione e controllo afferenti alle fasi autorizzative o di dismissione dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali, industriali o di riscaldamento.

Viene effettuato in maniera continuativa il monitoraggio ed il controllo del territorio in merito alle situazioni in cui sia necessario il ripristino del decoro e delle condizioni igienico-sanitarie delle aree non mantenute e oggetto di abbandono di rifiuti, con l'attivazione dei provvedimenti conseguenti.

Si procederà con la sottoscrizione delle convenzioni dei Progetti Spugna e Come_In, a seguito dei finanziamenti ottenuti dal PNRR.

STATO DI ATTUAZIONE

L'obiettivo di tutela ambientale è stato perseguito attraverso azioni quali:

- sopralluoghi presso insediamenti produttivi e aree dismesse, in relazione al controllo dei siti inquinati e alla tutela dalle emissioni sonore;



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_17

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico-sanitarie delle aree non manutenu

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

- monitoraggio dei manufatti in amianto in aree private;
- avvio di procedimenti e ordinanze per infrazioni a regolamenti e norme ambientali;
- emissione dei pareri di competenza in merito alle pratiche edilizie ed urbanistiche in corso.

Nel corso dell'anno sono stati avviati procedimenti amministrativi nei confronti dei proprietari degli immobili contenenti manufatti in MCA, soddisfacendo in tal senso l'obiettivo prefissato.

In relazione ai progetti relativi al finanziamento Ministeriale denominato PNRR si segnala che sono state svolte tutte le attività necessarie alla rendicontazione al Ministero attraverso il portale informatico REGIS e sono in continua implementazione i dati richiesti.

Inoltre nello specifico dei progetti si segnala:

"COME IN"

- approvazione del progetto definitivo - esecutivo;
- aggiudicazione dei lavori;
- stipula del contratto con impresa appaltatrice;

Inoltre si segnala che relativamente a tale progetto, è in corso costante monitoraggio TARGET e MILLESTONE con Città Metropolitana in quanto interlocutrice con il Ministero per la verifica della varie fasi del progetto.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Istruttoria afferente le pratiche di messa in sicurezza e/o rimozione dell'amianto, sia in matrice compatta che friabile, presente nei manufatti privati</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_17

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico-sanitarie delle aree non mantenute.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di monitoraggio, istruttoria e coordinamento delle attività di bonifica dei siti contaminati (Conferenze di Servizio ecc.) sia di proprietà privata che pubblica, propedeutiche ai processi di trasformazione urbana</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Istruttoria dei procedimenti relativi alla messa in sicurezza e/o rimozione dei serbatoi interrati</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Monitoraggio e istruttoria per il ripristino del decoro e dello stato dei luoghi nelle aree private non mantenute</i>	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Rilascio dei pareri di competenza su pratiche edilizie e urbanistiche</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_17

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Tutelare l'ambiente urbano dall'inquinamento da amianto, siti contaminati, serbatoi interrati e ripristinare il decoro e le condizioni igienico-sanitarie delle aree non mantenute.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto PNRR "Come_In"	01/01/2023	30/04/2023	20,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	DGC n. 128 del 20/04/2023 di approvazione del progetto definitivo esecutivo. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dl 13/3/2023 sono stati assegnati ulteriori stanziamenti pertanto si è dovuto aggiornare il quadro economico di progetto e inviarlo all'Ente Parco Nord per l'elaborazione di nuovo progetto aggiornato, i cui elaborati sono pervenuti al settore in data 17/04/2023.
	01/01/2023	20/04/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Aggiudicazione lavori progetto PNRR "Come_In"	01/01/2023	31/07/2023	20,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	DD n. 1020 del 20/07/2023
	01/01/2023	20/07/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Tutela ambientale: effettuare almeno n. 10 procedimenti di verifica e messa in sicurezza e/o rimozione dei manufatti privati con presunta presenza di amianto rilevati dalla mappatura effettuata tramite volo aereo (drone)	QUANTITATIVO	10,00	18,00	0,00		



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_21

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente SpA.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0302 Raccolta rifiuti

INDIRIZZI

Garantire il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio, nonché la pulizia delle aree pubbliche e il decoro urbano attraverso l'attività svolta dalla società in house Nord Milano Ambiente spa secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio in vigore.

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo mira ad assicurare igiene e decoro alla città attraverso la pulizia del suolo manuale e meccanizzata e gli interventi di rimozione delle discariche abusive.

Punta inoltre al miglioramento della qualità del conferimento e della raccolta dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla legge, nonché alla garanzia di un corretto trasporto dei rifiuti presso i centri di smaltimento e/o recupero.

Tale attività si concretizza attraverso intervento di:

- coordinamento e/o controllo delle attività previste dal capitolato/contratto di servizi di igiene urbana vigente, con particolare attenzione alla qualità e puntualità del servizio reso in considerazione degli standard definiti nella Carta dei Servizi della Concessionaria;

- controllo della programmazione dei servizi con il management dell'azienda, in relazione alle scelte operative e di investimento, quali ad esempio la revisione dell'acquisto di mezzi a ridotta e/o bassa emissione di inquinanti;

- la pubblicazione dell'aggiornamento dei dati relativi alla quantità e qualità della raccolta differenziata sul sito comunale;

- il supporto tecnico all'Ufficio Partecipate;

- il coordinamento con la Polizia Locale in merito ai controlli sul territorio, al fine di limitare i conferimenti errati e gli abbandoni indiscriminati/abusivi;



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_21

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente SpA.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

- l'emissione di eventuali sanzioni pecuniarie nei casi di inadempienza da parte della Concessionaria;

- il controllo sulla gestione della piattaforma ecologica comunale.

A seguito dell'affidamento dell'incarico per la redazione di un nuovo capitolato dei servizi di igiene urbana, in un'ottica di miglioramento qualitativo del servizio offerto alla cittadinanza e al territorio, verrà realizzata la prima bozza di capitolato, da sottoporre a verifica.

Detto incarico proseguirà per tutto il periodo di vigenza del contratto in essere, fino alla sua scadenza naturale (2024).

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività di controllo del servizio reso da Nord Milano Ambiente è stata realizzata mediante sopralluoghi presso le aree critiche segnalate dai cittadini e periodiche riunioni di programmazione con la direzione della Società.

La raccolta differenziata è stata mantenuta ad un buon livello grazie anche all'attività di controllo e di contrasto dei fenomeni dello scarico abusivo dei rifiuti da parte del Servizio in collaborazione con la Polizia Locale.

E' stato presentato il progetto per in nuovo contratto per il servizio di raccolta differenziata e sottoposto all'amministrazione per eventuali osservazioni.

Si provvederà nel corso dell'anno 2024 ad approvarlo e a redarre tutti gli atti necessari per l'affidamento del nuovo servizio all'operatore.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Verifica dei servizi resi secondo quanto previsto dal contratto di servizio vigente	01/01/2023	31/12/2023	30,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_21

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente SpA.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Incontri periodici con i responsabili dell'azienda per la programmazione tecnica, la verifica dello stato dei servizi e la programmazione di campagne informative</i>	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Coordinamento con la Polizia Locale per la verifica della correttezza del conferimento dei rifiuti sul territorio ed il contenimento del fenomeno delle discariche abusive</i>	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Attività di supporto tecnico all'Ufficio Partecipate in merito alle tematiche di Nord Milano Ambiente spa</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Attività di supporto tecnico/amministrativo a Nord Milano Ambiente spa in merito alla gestione dei servizi di igiene urbana</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Supporto tecnico/amministrativo e controllo dell'inserimento dati sul portale "Orso 3.0" - osservatorio rifiuti di Città Metropolitana di Milano/ARPA Lombardia</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_25

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0401 Servizio Idrico Integrato

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo punta ad assicurare la funzionalità e l'efficienza delle reti dell'acqua potabile e della fognatura esistenti, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale, con interventi di conservazione e di manutenzione che vengono effettuati da AMIACQUE (erogazione e manutenzione ordinaria) ed integrate dal Comune, attraverso attività quali:

- supervisione e coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, sulla base di apposita convenzione nell'ambito dell'A.T.O. Provincia di Milano;
- controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento (pompe) che non rientrano nelle competenze dell'erogatore del servizio di fognatura, tramite appalto di servizio a impresa/società specializzata;
- eventuale pulizia supplementare delle caditoie tramite appalto di servizio a impresa/società specializzata;
- pianificazione e coordinamento degli interventi legati all'invarianza idraulica e in generale all'ottimale gestione del servizio idrico integrato;
- attività di drenaggio urbano e gestione del rischio idraulico.

Sono inoltre previsti incontri tecnici e la tenuta dei rapporti tecnico-amministrativi con il gestore e l'applicazione delle convenzioni in essere.

STATO DI ATTUAZIONE

AMIACQUE S.r.l. ha regolarmente svolto la propria attività di gestione della rete comunale di fognatura.

Si segnala che, relativamente al n. di caditoie da pulire in 1 anno, è stato ampiamente superato il limite di 3000 caditoie stabilito in convenzione ATO, raggiungendo la quota di 3879.

Nel corso dei lavori di realizzazione della Pista ciclabile di Via Giordano si è reso necessario rifare lo scarico della fognatura di Via Grisantemi.

Il lavoro è stato eseguito da AMIACQUE S.r.l. nel mese di Agosto.

Gli uffici hanno integrato le azioni svolte da AMIACQUE S.r.l. in relazione al rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale, attraverso le seguenti attività:



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_25

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

- supervisione e coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti, sulla base di apposita convenzione nell'ambito dell'A.T.O. Provincia di Milano;
- controllo della manutenzione degli impianti di sollevamento (pompe) che non rientrano nelle competenze dell'erogatore del servizio di fognatura, tramite appalto di servizio a impresa/società specializzata;
- pianificazione e coordinamento degli interventi legati all'invarianza idraulica e in generale all'ottimale gestione del servizio idrico integrato.

Si sono inoltre svolti degli incontri tecnici per la verifica della corretta applicazione delle convenzioni in essere.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Pulizia delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio</i>	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Realizzazione lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica in varie vie del territorio comunale</i>	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	30/11/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Decoro urbano: Garantire la pulizia di almeno 3000 caditoie	QUANTITATIVO	3.000,00	3.879,00	2.757,00	4.266,00	
Decoro urbano: Effettuare una manutenzione straordinaria di almeno 10 caditoie cittadine	QUANTITATIVO	10,00	10,00	2,00		



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_18

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0501 Verde pubblico

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo si realizza attraverso attività quali:

- la manutenzione ordinaria del verde urbano e periurbano, incluse le ville storiche del territorio (taglio dell'erba, siepi, sparti-traffico, aiuole, abbattimenti, verde all'interno degli edifici pubblici, potature) nel rispetto delle risorse economiche disponibili e tramite gara che individua soggetti capaci di operare sul verde di pregio;
- attività di diserbo sul territorio e di spollonatura lungo viali alberati e nei tornelli;
- . interventi straordinari di endoterapia sulle alberature, per il contrasto delle infestazioni da cocciniglia;
- servizi integrativi e attività connesse al verde, come accordi con Associazioni del territorio e altri soggetti pubblici o privati, attraverso anche lo strumento della Sponsorizzazione e del Bene Comune;
- gestione degli orti urbani sociali, attraverso accordo con l'Associazione Antreas;
- l'aggiornamento progressivo del censimento del patrimonio arboreo tramite l'ausilio di un esperto del settore per l'individuazione e realizzazione degli interventi conseguenti su esemplari ammalati o ammalorati;
- manutenzione del parco storico di Villa Ghirlanda;
- servizio di apertura e chiusura dei parchi e giardini recintati;
- attività di promozione del parco svolte in collaborazione con ReGiS.

STATO DI ATTUAZIONE



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_18

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di monitoraggio del patrimonio arboreo sono state svolte con regolarità e attenzione. In particolare, oltre agli interventi programmati di sfalcio dell'erba e di potatura e abbattimento degli alberi, è stata effettuata un'attività di diserbo e di spollonatura. Nel corso dell'anno sono stati messi a dimora circa n.100 nuovi esemplari arborei in via Risorgimento ed in altre vie cittadine. Sono stati inoltre realizzati il restauro dell'obelisco all'interno del Parco di Villa Ghirlanda Silva e i lavori di riqualificazione di Piazza Costa, oltre alla realizzazione di n. 3 rotonde a verde ed alla sistemazione delle aiuole dell'ingresso principale di Villa Ghirlanda. Sono stati inoltre affidati i lavori per la riqualificazione del Parco della Pace.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Manutenzione del verde urbano</i>	01/01/2023	31/12/2023	25,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Progressivo aggiornamento del censimento e del bilancio arboreo</i>	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Attività di promozione dei giardini storici tramite la rete ReGiS</i>	01/01/2023	31/12/2023	3,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_18

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Manutenzione del verde storico all'interno del parco di Villa Ghirlanda mediante contratto con ditte concessionarie del servizio di manutenzione del verde pubblico.</i>	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Servizio di apertura e chiusura dei cancelli dei parchi/giardini recintati</i>	01/01/2023	31/12/2023	2,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Aggiudicazione lavori relativi al progetto definitivo-esecutivo per il restauro dell'obelisco presente all'interno del parco di Villa Ghirlanda Silva</i>	01/01/2023	31/05/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	DD n. 300 del 09/03/2023
	01/01/2023	09/03/2023					
<i>Avvio lavori relativi al progetto definitivo-esecutivo per il restauro dell'obelisco presente all'interno del parco di Villa Ghirlanda Silva</i>	01/01/2023	31/05/2023	5,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Verbale di inizio lavori sottoscritto in data 11/05/2023
	01/01/2023	11/05/2023					
<i>Collaudo lavori di riqualificazione di Piazza Costa" e come fine mettere il 31/12/2023</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	Eliminare dalla descrizione "e come fine mettere il 31/12/2023"
	01/01/2023	31/12/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_18

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano.**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Affidamento lavori di riqualificazione del Parco della Pace	01/01/2023	31/05/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	DD n. 470 del 07/04/2023
	01/01/2023	07/04/2023					
Attività di diserbo su suolo pubblico e di spollonatura di viali alberati e tornelli	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
Riqualificazione a verde delle rotonde cittadine	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	Con Determina Dirigenziale n. 559/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione
	01/01/2023	10/03/2023					
Accordi con associazioni e altri soggetti per la gestione e promozione di spazi a verde pubblico, attraverso strumenti quali i Beni Comuni e le Sponsorizzazioni e successivo controllo	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
Convenzione con Anteas per la gestione degli orti urbani sociali e predisposizione della nuova convenzione per la gestione degli orti urbani	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Sfalciatura dell'erba: n. 2 interventi di diserbo su suolo pubblico	QUANTITATIVO	2,00	2,00	2,00		



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_18

Assessorato

**Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Manutenzione verde urbano: n. 2 interventi di spollonatura su viale alberati e tornelli	QUANTITATIVO	2,00	2,00	2,00		
Messa a dimora di circa 100 nuovi esemplari arborei in via Risorgimento ed in altre vie del territorio cittadino	EFFICIENZA	100,00	100,00			
Riqualificazione aiuole ingresso principale Villa Ghirlanda entro il 31.12.2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			I lavori sono terminati in data 10/03/2023 insieme ai lavori di riqualificazione delle rotatorie a verde cittadine



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_15

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901 Contrastare il degrado

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_0901_0802 Teleriscaldamento

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo è relativo alla rete di Teleriscaldamento (TLR) di cui il Comune di Cinisello Balsamo è dotato, a servizio di una parte del territorio comunale.

Questa tecnologia consente di ottenere:

- vantaggi di tipo ambientale, dovuti alla delocalizzazione del punto di emissione degli effluenti gassosi e alla riduzione della loro concentrazione;
- maggior sicurezza, grazie alla sostituzione delle caldaie a gas nelle parti comune del condominio con scambiatori ad acqua;
- maggior comfort agli utenti finali e una garanzia di continuità di servizio.

Con riferimento alla rete di distribuzione del gas metano è stato effettuato il passaggio al nuovo gestore Unareti S.p.A. , individuato a seguito di gasa ATEM Milano 1.

STATO DI ATTUAZIONE

In tema di Teleriscaldamento, la Società Engie ha regolarmente svolto la propria attività di gestione e sviluppo della rete di teleriscaldamento.

Criticità si riscontrano invece in merito allo sviluppo della rete di teleriscaldamento affidata alla Società A2A .

Le attività in capo al comune di Cinisello Balsamo relative al contratto ATEM Milano 1 sono state regolarmente svolte.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_15

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione Convenzioni e relativi canoni ENGIE (ex SMEC) e A2a Calore e Servizi Srl (Teleriscaldamento) e Unareti (Distribuzione Gas Metano)	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle reti gas metano	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Valutazione conclusiva del registro degli investimenti sulla rete gas di 2i Rete Gas, al fine della conclusione del riscatto oneroso al termine della concessione	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	l'atto notarile per la formale acquisizione della rete gas al patrimonio comunale è stato sottoscritto nel mese di Ottobre e precisamente il 13/10/2023
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	13/10/2023					
FASE Attività di gestione del contratto di affidamento rete gas a seguito di aggiudicazione della gara nell'ambito di ATEM Milano 1	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Manutenzione ordinaria / straordinaria e sostituzioni relative alla rete gas metano ai fini della sicurezza cittadina	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_23

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine ed incrementarne l'accessibilità, la fruibilità, il decoro e la sicurezza. Governare le risorse del suolo e sottosuolo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 Viabilità cittadina

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1001_0501 Accessibilità strade

Modalità di Attuazione

Assicurare il buono stato di conservazione delle strade comunali, della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici e delle pavimentazioni in pietra (Lapidee) e in asfalto, attraverso una puntuale e programmata manutenzione ordinaria, interventi di sistemazione e ripristino del patrimonio comunale, nonché attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria

Gli interventi sono finalizzati a:

- a) ripristino del manto stradale;
- b) rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) manutenzione degli impianti semaforici esistenti ed eventuale riprogrammazione per una migliore efficienza viabilistica;
- d) riqualificazione delle attuali piste ciclabili cittadine e programmazione di nuovi interventi;
- e) riqualificazione dei marciapiedi cittadini al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni e l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.

Gestire le risorse del suolo e sottosuolo attraverso l'attuazione degli strumenti di pianificazione e controllo quali il Regolamento di manomissione del suolo pubblico ed il coordinamento operativo con le società gestori delle reti dei sottoservizi.

Il Regolamento è stato predisposto in attuazione del Regolamento Regionale n° 3 del 28 Febbraio 2005 "Criteri guida per la redazione del "Piano Urbano Generale Dei Servizi nel Sottosuolo comunale", emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n° 26 del 12 Dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche."

Le finalità del servizio riguardano l'impiego razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo attraverso il:

- a) coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale, superficiale e sotterraneo;
- b) rilievo cartografico georeferenziato dei tracciati delle reti, delle loro strutture e il monitoraggio dei dati, in collaborazione con i gestori a supporto dell'azione dell'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia;
- c) attuazione del programma, previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), di infrastrutture sotterranee come definite dall'art. 34, comma 3 della L.R. n° 26/03, per l'alloggiamento dei servizi a rete da realizzare direttamente o affidandole a terzi;
- e) utilizzo efficiente ed economico delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_23

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine ed incrementarne l'accessibilità, la fruibilità, il decoro e la sicurezza. Governare le risorse del suolo e sottosuolo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

f) contenimento degli scavi sulle strade urbane e limitare i costi sociali in presenza di reti tecnologiche.

STATO DI ATTUAZIONE

Il Servizio ha svolto le proprie attività rispettando gli obiettivi e le tempistiche previste nei documenti di programmazione del Comune.

Tutti gli interventi intrapresi nel corso dell'anno sono stati finalizzati al:

- a) ripristino del manto stradale;
- b) rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) manutenzione degli impianti semaforici esistenti ed eventuale riprogrammazione per una migliore efficienza viabilistica;
- d) riqualificazione delle attuali piste ciclabili cittadine e programmazione di nuovi interventi;
- e) riqualificazione dei marciapiedi cittadini al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni e l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.

Si segnala che negli ultimi mesi dell'anno sono stati portati a termine ulteriori obiettivi non indicati negli strumenti programmatici. In particolare si è provveduto con la stretta collaborazione della segreteria amministrativa all'aggiudicazione dei seguenti ulteriori interventi inerenti il territorio e finalizzati ad assicurare e migliorare lo stato di conservazione delle strade comunali, della segnaletica orizzontale e verticale, degli impianti semaforici e delle pavimentazioni in pietra (Lapidee) e in asfalto:

- accordo quadro per la manutenzione delle strade mese di Dicembre 2023;
- accordo quadro per la manutenzione delle pavimentazioni lapidee;
- ulteriori lavori di rifacimento della segnaletica stradale per un importo ulteriore rispetto all'appalto in essere di circa 41.000,00 Euro;
- accordo quadro per la sistemazione della pavimentazione dei vialetti dei cimiteri cittadini;
- lavori di riqualificazione della pavimentazione del rialzo di Via San Saturnino.

Inoltre in merito all'impiego razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo si sono svolte attività finalizzate al:

- a) coordinamento e controllo degli interventi sul territorio stradale, superficiale e sotterraneo;
- b) rilievo cartografico georeferenziato dei tracciati delle reti, delle loro strutture e il monitoraggio dei dati, in collaborazione con i gestori a supporto dell'azione dell'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia;
- c) attuazione del programma, previsto nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), di infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi a rete da realizzare direttamente o affidandole a terzi;
- e) utilizzo efficiente ed economico delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_23

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine ed incrementarne l'accessibilità, la fruibilità, il decoro e la sicurezza. Governare le risorse del suolo e sottosuolo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

f) contenimento degli scavi sulle strade urbane e limitare i costi sociali in presenza di reti tecnologiche.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Manutenzione ordinaria strade attraverso interventi programmati	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	con l'appalto di manutenzione strade sono stati realizzati vari interventi di sistemazione e messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi.
	01/01/2023	31/12/2023					
Realizzazione nuove piste ciclabili di Via Giordano: Conclusione dei lavori entro il mese di Ottobre 2023	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	18/10/2023					
Realizzazione nuove piste ciclabili di Via Monte Santo: Conclusione dei lavori entro il mese di settembre 2023	01/01/2023	30/09/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Da certificato di ultimazione lavori questi si sono conclusi il 13/09/2023.
	01/01/2023	13/09/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_23

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine ed incrementarne l'accessibilità, la fruibilità, il decoro e la sicurezza. Governare le risorse del suolo e sottosuolo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione del progetto definitivo/esecutivo di manutenzione straordinaria del manto stradale	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Con Delibera di Giunta Comunale n. 259 del 28/09/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica. Con Delibera di Giunta Comunale n. 1549 del 03/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo.
	01/01/2023	03/11/2023					
Avvio dei lavori relativi al progetto di riqualificazione dei marciapiedi cittadini	01/01/2023	30/09/2023	10,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Come da notifica preliminare i lavori sono iniziati il 22/02/2023
	01/01/2023	22/02/2023					
Manutenzione invernale sgombero neve - gestione appalto e coordinamento degli interventi	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
Segnaletica stradale (orizzontale e verticale) - manutenzione ordinaria attraverso interventi programmati e interventi straordinari per la realizzazione di nuovi impianti	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
Manutenzione degli impianti semaforici	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_23

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine ed incrementarne l'accessibilità, la fruibilità, il decoro e la sicurezza. Governare le risorse del suolo e sottosuolo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in alcune vie del territorio comunale	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Con Determina Dirigenziale n. 1724 del 29/11/2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Lavori in data 18/10/2023
	01/01/2023	18/10/2023					
Istruttoria delle domande di manomissione del suolo pubblico pervenute e rilascio/diniego delle relative Concessioni e sopralluoghi di controllo e verifica degli interventi di manomissione	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
Monitoraggio ed informatizzazione nel SIT comunale di ogni intervento di manomissione eseguito	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
Coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	In data 14/12/2023 si è tenuta la riunione di coordinamento convocata per programmare i lavori tra Società e Comune di Cinisello Balsamo.
	01/01/2023	31/12/2023					
Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_23

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine ed incrementarne l'accessibilità, la fruibilità, il decoro e la sicurezza. Governare le risorse del suolo e sottosuolo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Istruttoria piani attuativi nell'ottica di applicazione del PUGSS	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
PNRR BANDI Acquisizione progetto area Multisport di via Padre Turollo (PNRR Città Metropolitana Spugna)	01/01/2023	30/12/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 13/07/2023 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo
	01/01/2023	13/07/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Mobilità dolce: realizzazione di nuova pista ciclabile in Via Giordano entro il 31/12/2023	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	C'è stata un proroga tecnica per risoluzione problematiche legate alla fognatura di Via dei Crisantemi che ha spostato la data di ultimazione al mese di ottobre. In data 18/10/2023 è stato redatto e sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore Lavori.
Mobilità dolce: realizzazione di nuova pista ciclabile in Via Monte Santo entro il 31/12/2023	QUANTITATIVO	1,00	1,00	0,00		Da certificato di ultimazione lavori questi si sono conclusi il 13/09/2023.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_24

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Riqualificare l'illuminazione pubblica cittadina al fine di realizzare l'efficientamento energetico

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001 Viabilità cittadina

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1001_0502 Efficientare l'illuminazione

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo è volto alla gestione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione comunali, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione di nuovi impianti in funzione delle esigenze programmate, degli indirizzi del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale, degli obiettivi di riqualificazione del territorio e nell'ottica del conseguimento del risparmio energetico.

L'attività è volta a:

- efficientamento dell'illuminazione pubblica e pianificazione della sua implementazione con tecnologie a basso impatto energetico;
- potenziamento e miglioramento degli impianti anche in ottica di incremento della sicurezza;
- definizione delle linee di indirizzo per la prosecuzione dei progetti di opere pubbliche inerenti il rifacimento degli impianti;
- gestione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, volti ad un maggior risparmio energetico;
- gestione e riscontro alle segnalazioni dei guasti e dei disservizi agli impianti.

STATO DI ATTUAZIONE

In merito alle attività di controllo e verifica dei lavori previsti nella convenzione CONSIP (riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica) si è provveduto ad affidare gli incarichi di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudatore in corso d'opera.

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica comunali definiti dalla convenzione CONSIP Servizio Luce 4, nel 2023 sono state sostituite circa 1800 lampade con nuovi centri luminosi a LED.

Si sono inoltre svolte le seguenti attività in relazione alla gestione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione comunali:

- potenziamento e miglioramento degli impianti anche in ottica di incremento della sicurezza;
- definizione delle linee di indirizzo per la prosecuzione dei progetti di opere pubbliche inerenti il rifacimento degli impianti;
- gestione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, volti ad un maggior risparmio energetico;



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_24

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Riqualificare l'illuminazione pubblica cittadina al fine di realizzare l'efficiamento energetico

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

- gestione e riscontro alle segnalazioni dei guasti e dei disservizi agli impianti.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Realizzazione dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP 2	01/01/2023	31/12/2023	25,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/01/2023					
Segnalazione, gestione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	01/01/2023	31/12/2023	40,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
Avvio della riqualificazione energetica CONSIP LUCE 4	01/01/2023	31/12/2023	35,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Efficiamento energetico: sostituzione di lampade a mercurio con nuove lampade a led - n° 60 lampade	QUANTITATIVO	60,00	60,00	0,00	150,00	



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_10

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1201 Servizi Cimiteriali

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1201_0901 Servizi Cimiteriali

Modalità di Attuazione

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini.

Gli stabili e le aree oggetto degli interventi sono:

- Cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi
- Cimitero di Balsamo di Via Piemonte
- Cimitero di Cinisello di Via dei Crisantemi

Gli interventi sono volti all'esecuzione di tutte le opere e forniture per la manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Le attività di manutenzione straordinaria, secondo le priorità individuate dall'Amministrazione Comunale al fine di garantire il buon funzionamento e la normale fruizione dei cimiteri cittadini, prevedono prevalentemente manutenzione migliorativa, ovvero di miglioramento delle prestazioni dei beni ed adeguamenti normativi, e lavori di adeguamento e/o rifacimento.

Il Servizio provvede, per la parte di propria competenza, alla verifica/valutazione dei progetti presentati dall'operatore privato "Project financing e/o il partenariato pubblico privato" per addivenire alla scelta dell'operatore che ha formulato l'offerta più aderente alle linee programmatiche degli organi politici dell'Ente.

Il Servizio provvede ad individuare bandi per finanziamenti di riqualificazioni di opere, infrastrutture e a presentare la candidatura producendo la documentazione necessaria e redigendo lo studio di fattibilità.

STATO DI ATTUAZIONE

Sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria presso i tre cimiteri cittadini relativi al lotto 2.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_10

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Sono stati svolti gli interventi relativi alle opere e forniture per la manutenzione straordinaria dei cimiteri cittadini, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, inseriti all'interno degli atti programmatici dell'ente. In particolare si segnala:
- approvazione e indizione della gara per il progetto esecutivo/definitivo di realizzazione dei lavori di realizzazione dei nuovi colombari presso il cimitero di Via Dei Crisantemi per l'importo di Euro 230.000,00.

Per quanto concerne i forni crematori sono state eseguite importanti manutenzioni straordinarie, e si è provveduto ad affidare il servizio per la gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianti di cremazione del Cimitero di Piazza dei Cipressi per l'anno 2023 e predisposto il nuovo progetto per la gestione per l'anno 2024.

Inoltre si segnala che negli ultimi mesi dell'anno sono stati portati a termine ulteriori obiettivi non indicati negli strumenti programmatici. In particolare si è provveduto:
- ripristino delle linee dorsali del cimitero di Balsamo e ripristino dell'illuminazione votiva;
- aggiudicazione dei lavori per il servizio di inumazione in campo comune presso il cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi;
- lavori di manutenzione straordinaria della cabina di media tensione a servizio del cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi;
- aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei bruciatori delle due linee di cremazione del cimitero nuovo di Piazza dei Cipressi.

Inoltre si è provveduto ad approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la manutenzione straordinaria cimitero via Dei Crisantemi per un importo complessivo di Euro 500.000,00 ai fini dell'inserimento dell'opera nel piano triennale OO.PP. 2024-2026 e all'avvio delle procedure per l'affidamento delle fasi successive di progettazione e la successiva realizzazione dei lavori

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Avvio dei lavori per le esumazioni campo comune (L) presso cimitero nuovo	01/06/2023	31/12/2023	30,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	i lavori sono stati consegnati il 27/002/2023 e ultimati il 27/03/2023 come certificato di regolare esecuzione
	27/02/2023	27/03/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_10

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione progetto per servizio conduzione, gestione e manutenzione ordinaria forni crematori	01/01/2023	30/12/2023	30,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Con Determina Dirigenziale n. 1664 del 21/11/2023 è stato approvato il nuovo progetto Dal 1 Ottobre il Responsabile è l'Arch. Maurizio Ostini
	01/01/2023	21/11/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Completamento Project Financing VII Lotto con aggiornamento della tipologia dei manufatti tombali da realizzare e revisione contrattuale secondo indicazioni concordate con il settore servizi ai cittadini - cimiteriali	01/01/2023	31/12/2023	40,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Si sono esaminate sette revisioni del PEF ma ad oggi non è stato trovato l'equilibrio. E' stato affidato con DD 1086/2023 incarico legale stragiudiziale relativa alla valutazione dei complessi aspetti giuridici concernenti la fase esecutiva della concessione e si è inviata una proposta riservata per la chiusura del contratto Il RUP è l'Arch Ostini Maurizio
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_19

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Assicurare tempestività negli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati e richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1301 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1301_0701 Interventi di disinfestazione

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo si realizza principalmente nella gestione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione sul territorio del Comune di Cinisello Balsamo, nel rispetto della salute della cittadinanza, della tutela dell'ambiente e in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti.

Tali servizi sono da attuarsi mediante interventi preventivi, di controllo, azioni programmate e interventi a chiamata finalizzati al contenimento e alla prevenzione delle infestazioni di animali potenzialmente dannosi per la salute.

Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito descritto:

- interventi ordinari programmati su tutti gli edifici pubblici e loro pertinenze, nonché parchi e giardini
- interventi straordinari a chiamata volti ad intervenire sulle urgenze segnalate da cittadini e/o soggetti terzi
- sensibilizzazione dei cittadini attraverso campagne comunicative

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2023 sono stati effettuati tutti gli interventi ordinari e straordinari previsti da programma.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_19

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Assicurare tempestività negli interventi di disinfezione e derattizzazione programmati e richiesti, migliorare l'efficacia attraverso il potenziamento di interventi preventivi e investendo sulla sensibilizzazione dei cittadini.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Realizzazione interventi per la disinfezione programmata	01/01/2023	31/12/2023	33,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Puntuale controllo sull'impresa appaltatrice della corretta esecuzione degli interventi	Inizio Previsto	Fine Prevista	33,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE Realizzazione di interventi straordinari su richiesta/segnalazione	Inizio Previsto	Fine Prevista	34,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_16

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti attività connesse

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02 PIU' DECORO E MENO DEGRADO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1701 Fonti energetiche

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_02_1701_0101 Impianti a basso consumo

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo è volto alla promozione della diversificazione delle fonti energetiche, attraverso lo sviluppo di quelle green, a basso consumo e a basso impatto sull'ambiente.

Comprende le attività di controllo impianti termici, in particolare:

- verifica della sicurezza degli impianti termici, del loro corretto esercizio, controllo e manutenzione, mediante attività ispettiva e gestione del CURIT
- gestione delle procedure amministrative/sanzionatorie per la messa a norma delle anomalie rilevate sul CURIT e/o dalle ispezioni.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso dell'anno il servizio di ispezione degli impianti termici è stato svolto con regolarità dagli ispettori incaricati, così come l'attività di emissione di provvedimenti di messa a norma effettuata dall'ufficio.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Servizio di verifica, accertamento e ispezione impianti termici	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_16

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Garantire il controllo degli impianti termici presenti sul territorio e le conseguenti attività
connesse**Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Avvio del servizio relativo alle ispezioni degli impianti termici privati in convenzione con ARIA Lombardia	01/07/2023	31/12/2023	30,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	DD n. 206 del 22/02/2023 e contratto applicativo del 23/02/2023
	23/02/2023	23/02/2023					
Emissione di provvedimenti di messa a norma degli impianti termici del territorio	Inizio Previsto	Fine Prevista	40,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					
Realizzazione di ispezioni e controlli documentali di impianti privati	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Effettuare il controllo degli impianti termici privati presenti sul territorio attraverso n. 250 ispezioni in situ	QUANTITATIVO	250,00	293,00	36,00		L'aggiudicazione alla Ditta Cosertec per l'ispezione è avvenuta il 22/02/2023 DD 206 e le attività come da verbali agli atti sono iniziate nel mese di aprile 2023
Effettuare il controllo degli impianti termici privati presenti sul territorio attraverso n. 200 accertamenti documentali	EFFICIENZA	200,00	208,00			L'aggiudicazione alla Ditta Cosertec per l'ispezione è avvenuta il 22/02/2023 DD 206 e le attività come da verbali agli atti sono iniziate nel mese di aprile 2023



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_06

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

3 - BENESS. ECONOMICO,LAVORO, EQUITA',SOLIDARIETA'

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 PRIMA LA NOSTRA GENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1201 Equità abitativa

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_04_1201_0601 Risposte ai bisogni abitativi

Modalità di Attuazione

In conseguenza della vetustà del patrimonio residenziale di proprietà comunale, nonché in virtù delle disposizioni normative in materia di sicurezza, si rende necessario eseguire annualmente una serie di interventi di manutenzione straordinaria al fine garantirne la conservazione, la messa in sicurezza delle strutture, gli adempimenti normativi, preservarne la funzionalità, nonché migliorarne l'efficiamento energetico.

I vari progetti hanno il compito di assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di nuovi interventi sul patrimonio comunale, sulla base delle valutazioni sullo stato di fatto e i bisogni dei singoli plessi.

Comprende le attività, quando non svolte all'interno, di affidamento incarichi, istruttorie e controlli dei diversi livelli progettuali e fasi di esecuzione dei lavori, rapporti con la Direzione Lavori e con i Coordinatori per la sicurezza in fase progettuale e di esecuzione e di collaudo, nonché il coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni.

Svolgere le azioni per la riqualificazione degli edifici assicurando la rispondenza della programmazione dei lavori alle linee programmatiche degli organi politici dell'Ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.

STATO DI ATTUAZIONE

In relazione agli interventi di manutenzione straordinaria al fine garantirne la conservazione, la messa in sicurezza delle strutture, gli adempimenti normativi, preservarne la funzionalità, nonché migliorarne l'efficiamento energetico sugli immobili adibiti a residenza abitativa sono state svolte tutte le attività al fine di assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione, eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di nuovi interventi sul patrimonio comunale, sulla base delle valutazioni sullo stato di fatto e i bisogni dei singoli plessi.

In particolare è stato redatto e approvato il progetto per gli interventi volti al recupero e riqualificazione del patrimonio adibito a servizi abitativi, e ottenimento del contributo da parte di Regione Lombardia per la somma di Euro 168.000,00;



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_06

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Fine lavori di rifacimento ed adeguamento normativo dell'impianto di ACS presso case di via f.lli Cervi</i>	01/01/2023	31/12/2023	100,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	E' stata redatta la contabilità finale
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Adeguamento normativo e funzionale case comunali: rifacimento e adeguamento normativo impianto di acqua calda sanitaria (ACS) case di via f.lli Cervi - entro il 31/12/2023 (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_11

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza e delle associazioni.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_05_0501 Sostenere la socialità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_05_0501_0201 Area Feste**Modalità di Attuazione**

Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza

STATO DI ATTUAZIONE

Si è ottenuto un finanziamento regionale per la realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza e delle associazioni.

Si è provveduto quindi alla progettazione dell'area, con personale interno e con la collaborazione del Politecnico di Milano per gli aspetti tecnici legati alla struttura e al tessuto della tensostruttura, fulcro dell'area feste.

Durante l'anno è stato determinato a contrarre e indetta gara d'appalto con procedura aperta la quale è andata deserta.

Data la particolare complessità dell'opera si è chiesto di sospendere il progetto in attesa di ulteriori fondi.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_11

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Realizzare un'area feste attrezzata a servizio della cittadinanza e delle associazioni.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto definitivo esecutivo per il lavori di realizzazione di area feste in Via De Ponti	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 02/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo, e in data 29/06/2023 con DD 929 a contrarre sono stati approvati i documenti di gara
	01/01/2023	02/03/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avvio lavori per la realizzazione di area feste in Via De Ponti	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	In data 29/06/2023 con DD 929 a contrarre sono stati approvati i documenti di gara. La gara Europea bandita è andata deserta. SI CHIEDE DI SOSPENDERE IL PROGETTO IN ATTESA DI REPERIMENTO DI ULTERIORI RISORSE ECONOMICHE. E' stato chiesto a Regione Lombardia la rimodulazione del quadro economico
01/01/2023	31/12/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_01

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle
barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate.**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO**VALORE PUBBLICO**

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_05_1201_0205 Accessibilità ai disabili**Modalità di Attuazione**

Comprende

- gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche

- l'incrementando di aree di sosta dedicate

attraverso l'impiego degli appalti riferiti alla manutenzione ordinaria delle strade, e a specifici interventi previsti nei progetti di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni.

STATO DI ATTUAZIONE

In merito agli interventi per garantire l'accessibilità e la fruibilità della città alle persone diversamente abili attraverso l'abbattimento di barriere architettoniche, nel corso dell'anno 2023 sono stati realizzati attraverso l'impiego degli appalti riferiti alla manutenzione ordinaria delle strade, e a specifici interventi previsti nei progetti di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni i seguenti interventi:

- sono stati realizzati nuovi posti auto per diversamente abili in Via Monte Ortigara, Via Rossini 2 e Viale Veneto 5;

- sono stati realizzati adeguamenti dei marciapiedi per abbattimento barriere architettoniche in Via Podgora, Via Leonardo Da Vinci, Via Lombardia, Via Mozart, Viale Umbria e realizzato un camminamento protetto in Via Della Repubblica.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_01

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche incrementando anche le aree di sosta dedicate.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Interventi programmati e straordinari finalizzati a garantire l'accessibilità e fruibilità della città ai disabili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche anche con incremento delle aree di sosta dedicate</i>	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Avvio procedimento e individuazione gruppo di lavoro per raccolta informazioni su barriere architettoniche sul territorio, anche con sistemi innovativi di monitoraggio e partecipazione attiva di cittadini e associazioni (PEBA)</i>	01/01/2023	31/12/2023	50,00	100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	
	01/01/2023	31/12/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Accessibilità cittadina: Realizzare almeno n. 3 nuovi posti auto dedicati ai disabili	EFFICACIA	3,00	3,00	3,00	3,00	Sono stati realizzati nuovi posti auto per diversamente abili in Via Monte Ortigara, Via Rossini 2 e Viale Veneto 5.
Accessibilità cittadina: Realizzazione di almeno n. 5 interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche	EFFICACIA	5,00	5,00	3,00	5,00	Sono stati realizzati adeguamenti dei marciapiedi in Via Podgora, Via Leonardo Da Vinci, Via Lombardia, Via Mozart, Viale Umbria



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_08

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle
Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio
storico-artistico della Città.**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_0501_0101 Beni culturali

Modalità di Attuazione

Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città.

L'edificio storico Villa Ghirlanda Silva negli ultimi anni è stato oggetto di numerosi interventi di riqualificazione e risanamento conservativo al fine di preservarne il buono stato di conservazione.

Al fine di preservare il patrimonio storico si prevede di effettuare analisi e verifiche mirate alla conservazione dell'edificio, attraverso una serie d'azioni finalizzate a realizzare interventi di qualità, tecnicamente validi e pianificati, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di gestione del bene, tenendo conto delle particolari caratteristiche dello stesso.

Nello specifico, si tratta di interventi di restauro conservativo, finalizzati a risolvere dissesti e situazioni di degrado legate al naturale invecchiamento del manufatto, o a fenomeni di guasto, cercando di eliminarne o di ridurne le cause, per ripristinare il livello generale di decoro e garantire la pubblica fruizione della struttura.

Sono previsti interventi atti ad individuare le modalità operative da adottare al fine di bloccare e rimediare al fenomeno di cedimento che interessa tutto il manufatto caratterizzante l'intera loggia del fronte est del corpo centrale della Villa Ghirlanda.

STATO DI ATTUAZIONE

In riferimento risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città, in particolare l'edificio storico Villa Ghirlanda Silva, si precisa che sono stati effettuate analisi e verifiche mirate alla conservazione dell'edificio, attraverso una serie d'azioni finalizzate a realizzare interventi di qualità, tecnicamente validi e pianificati, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di gestione del bene, tenendo conto delle particolari caratteristiche dello stesso.

Nello specifico, si tratta di interventi di restauro conservativo, finalizzati a risolvere dissesti e situazioni di degrado legate al naturale invecchiamento del manufatto, o a fenomeni di guasto, cercando di eliminarne o di ridurne le cause, per ripristinare il livello generale di decoro e garantire la pubblica fruizione della struttura.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_08

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

In particolare si segnalano i seguenti interventi:

- lavori di manutenzione per il rinforzo e risanamento conservativo degli elementi portanti lignei della copertura del corpo centrale di Villa Ghirlanda;
- lavori di restauro e risanamento conservativo dei fusti e dei basamenti delle colonne del portico del prospetto principale di Villa Ghirlanda;

Inoltre in relazione al parco storico circostante la villa si segnalano i lavori di riqualificazione del quadrante nord-ovest del Parco di Villa Ghirlanda con particolare riguardo all'area che attualmente ospita il cinema all'aperto e all'area prossima a questa, in limitare sud-est. finalizzati da un lato mettere in sicurezza l'area "cinema", utilizzata per l'arena estiva, rimuovendo le attuali sedute, ampiamente ammalorate, e nel contempo rinnovare l'area giochi presente nel Parco della Villa, dall'altro coniugare queste funzioni con il carattere storico del parco stesso, rendendo le stesse maggiormente compatibili con il contesto storico/artistico/paesaggistico presente, caratteristico del più importante spazio aperto pubblico della città, del suo "salotto buono"

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Avvio dei lavori per il rinforzo e risanamento conservativo elementi portanti lignei della copertura di villa Ghirlanda	01/01/2023	31/12/2023	60,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	come da verbale di consegna sono iniziati il 20/03/2023, e come da verbale di fine lavori sono terminati il 05/05/2023
	01/01/2023	20/03/2023					
Fine lavori per la riqualificazione area cinema all'aperto, attrezzature e giochi parco villa Ghirlanda quadrante nord-est	Inizio Previsto	Fine Prevista	40,00	100,00	MIGLIORINI MARIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Area presa in carico anticipatamente ed inaugurata il 03/03/2023
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023					
	01/01/2023	03/03/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_08

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Garantire il risanamento conservativo, la messa in sicurezza e la riqualificazione delle
Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio
storico-artistico della Città.***

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Riqualificazione funzionale e decoro: area cinema all'aperto nel parco di Villa Ghirlanda (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00	0,00		Area presa in carico anticipatamente ed inaugurata il 03/03/2023



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_20

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1301 Associazioni animaliste

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1301_0702 Cura degli animali

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo si concretizza nella promozione della cultura del rispetto e della protezione degli animali e nel contrasto dei comportamenti inadeguati dei proprietari, anche in collaborazione con le associazioni animaliste del territorio.

Comprende azioni quali:

- la gestione dei cani accalappiati in quanto trovati vaganti sul territorio e il loro adeguato mantenimento presso il canile sanitario ed il canile-rifugio convenzionato
- la tutela degli animali presenti sul territorio, in accordo con il Dipartimento Veterinario dell'ATS ed in collaborazione con la Polizia Locale
- la gestione dell'accordo di collaborazione con il canile della Lega Nazionale per la difesa del Cane per il servizio di mantenimento e cura dei cani
- la gestione dei rapporti con le associazioni animaliste e con i responsabili delle colonie feline del territorio
- la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della tutela degli animali

Prosegue l'attività dello Sportello Tutela e Benessere Animali, in gestione ad associazioni di volontari del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE

La tutela degli animali presenti sul territorio è stata effettuata attraverso la gestione delle richieste e segnalazioni provenienti da cittadini e volontari animalisti, in applicazione del regolamento comunale e della normativa, con la messa in atto dei provvedimenti più idonei al suo perseguimento.

E' proseguita con efficacia la collaborazione con i veterinari dell'ATS.

Sono state periodicamente riproposte azioni di sensibilizzazione alle tematiche legate alla gestione degli animali da compagnia attraverso il sito istituzionale.

Sul sito comunale è inoltre presente un collegamento alle bacheche degli animali rinvenuti sul territorio e presi in carico dal canile, per agevolare il loro ritrovamento e per incentivarne l'eventuale adozione.

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_20

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Prevenire il randagismo e tutelare gli animali d'affezione**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

E' stato istituito, nel corso dell'anno, lo Sportello tutela animali, il cui compito è stato quello di eseguire autonomamente funzioni informative nei confronti dell'utenza.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione dei rapporti con il canile convenzionato, ATS e il canile sanitario al fine della cura e custodia dei cani accalappiati sul territorio comunale</i>	01/01/2023	31/12/2023	40,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Verifica e gestione delle situazioni di disagio e/o maltrattamento di animali di cui abbiamo ricevuto segnalazione, in collaborazione con Polizia Locale ed ATS</i>	01/01/2023	31/12/2023	40,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Divulgazione sul sito comunale della bacheca degli animali accalappiati e in custodia presso il canile rifugio</i>	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Campagne informative contro l'abbandono degli animali domestici e attività di sensibilizzazione sul tema degli animali</i>	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_05

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità - Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Promuovere la riduzione dell'inquinamento atmosferico, magnetico, acustico.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09 VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_0901 Sostenibilità ambientale

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_09_0901_0801 Ridurre l'inquinamento

Modalità di Attuazione

Il presente obiettivo si articola nelle azioni e i provvedimenti messi in atto al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico.

In particolare, si concretizza in:

- adesione al protocollo di collaborazione regionale e metropolitano contro l'inquinamento atmosferico e nella conseguente applicazione di disposizioni e provvedimenti correlati, attraverso la limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, il divieto di utilizzo di combustibili fossili, di riscaldamento delle aree di servizio, di limitazione del riscaldamento in caso di superamento della soglia di inquinamento da polveri sottili
- analisi delle emissioni dei fumi del forno crematorio presso il cimitero di piazza dei Cipressi
- pubblicazione e applicazione del Piano annuale di localizzazione degli impianti di telecomunicazione e verifica della conformità delle nuove installazioni al Regolamento Comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione
- rilascio pareri relativi all'acustica per nuovi progetti edilizi e urbanistici
- rilascio autorizzazioni acustiche in deroga per attività temporanee

STATO DI ATTUAZIONE

L'obiettivo di riduzione dell'inquinamento viene perseguito attraverso attività su più fronti:

in relazione al contrasto dell'inquinamento atmosferico, in adesione al protocollo di collaborazione regionale e metropolitano sono disposte la limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti ed altre misure di contenimento delle emissioni; in merito all'inquinamento acustico viene gestito il rilascio di autorizzazioni acustiche in deroga per attività temporanee e dei pareri di competenza per nuovi progetti edilizi e urbanistici; per gli impianti di telecomunicazione viene attuata la verifica della conformità al Regolamento Comunale delle installazioni di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione.

L'attività di analisi delle emissioni in atmosfera dell'impianto di cremazione è stata eseguita nel corso del 2023.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_05

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Promuovere la riduzione dell'inquinamento atmosferico, magnetico, acustico.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Adesione ai piani d'azione contro l'inquinamento atmosferico	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
Pubblicazione ed applicazione del piano annuale di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
Verifica della conformità al Regolamento Comunale delle installazioni di impianti per telecomunicazione e radiotelevisione	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
Controlli emissioni forno crematorio cimitero comunale	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
Rilascio pareri ambientali allo Sportello Unico Attività Produttive	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_05

Assessorato

Deleghe: Commercio - Attività Produttive - Marketing Territoriale - Mobilità -
Ambiente ed energia

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Promuovere la riduzione dell'inquinamento atmosferico, magnetico, acustico.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Rilascio pareri relativi all'acustica per nuovi progetti edilizi e urbanistici</i>	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Rilascio autorizzazioni acustiche in deroga per attività temporanee</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	MUSCIO NICOLA	SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

2 - BENESSERE SOCIO-AMBIENTALE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0301 Programmazione/razionalizzazio

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) 2022 - PNRR - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO EDIFICI COMUNALI (2022 - 170.000,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202000026 CUP C74D22000920006 Vedi scheda PNRR
2) 2022 - AREA FESTE - PARCO VIA DEI PONTI (2022 - 498.680,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202000017 CUP C75H19000010004
FASE Affidamento incarico supporto tecnico scientifico RUP (28/09/2022)					SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Determina Dirigenziale n. 1217 del 28/09/2022 è stato affidato l'incarico di supporto tecnico scientifico per supporto al RUP

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	01/01/2023	31/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 02/03/2023 di approvazione del progetto definitivo
	01/01/2023	02/03/2023					
Indizione della gara	29/06/2023	31/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 929 del 29/06/2023 di indizione gara con scadenza il 27/07/2023 poi proroga scadenza al 24/09/2023 - gara deserta vedi DD 1415 del 12/10/2023. Attualmente progetto sospeso in attesa di reperimento nuovi fondi
	29/06/2023	12/10/2023					
3) 2022 - STRADE COMUNALI - NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA MONTE SANTO (2022 - 500.000,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
Approvazione progetto definitivo-esecutivo					VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 14/07/2022
Affidamento lavori					VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 1136 del 08/09/2022 di aggiudicazione alla Ditta appaltatrice

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Esecuzione lavori (15/11/2022 entro 180 giorni)					VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Notifica preliminare di inizio lavori.
FASE Conclusione lavori (dal 15/11/2022 per 180 giorni) + proroghe							
	01/01/2023	30/09/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	approvazione perizia di variante con DD 770 del 05/06/2023 che sposta di 15 giorni e ulteriori giorni per difficoltà di reperimento materiali con ultimazione prevista entro Settembre 2023
	01/01/2023	13/09/2023					
FASE 4) 2023 - RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELLA CITTA' (2023 - 831.075,00)							
	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200001 CUP C74E17001140007
	01/01/2024						
FASE 5) 2023 - SISTEMA CICLOPEDONALE TRA PIAZZA GRAMSCI E SONCINO - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA CICLO-PEDONALE TRA LE DUE PIAZZE E I RISPETTIVI CENTRI STORICI DI CINISELLO E BALSAMO (2023 - 944.513,00)							
	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200002 CUP C74E17001120007
	01/01/2024						
FASE 6) 2023 - PIAZZA GRAMSCI - RIQUALIFICAZIONE E "RIGENERAZIONE SOCIALE" (2023 - 1.099.732,00)							
	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200003 CUP C74E17001130007
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
7) 2023-2025 - CASCINA CORNAGGIA - QUARTIERE CORNAGGIA - RECUPERO E RIUTILIZZO IMMOBILE CASCINA CORNAGGIA (2023 - 1.197.000,00, 2024 - 1.993.157,00, 2025 - 327.963,00)	01/01/2023	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200004 CUP C79G16003290004
	01/01/2023						
8) 2022 - STRADE COMUNALI - VARIE VIE - FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI (2022 - 300.000,00)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200005 CUP C71B17000260004
FASE Approvazione progetto definitivo esecutivo (14/07/2022)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 14/07/2022 approvazione progetto definitivo esecutivo
FASE Affidamento lavori (14/09/2022)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Determina Dirigenziale n. 1160 del 14/09/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta appaltatrice IVIES.
FASE Esecuzione lavori (15/11/2022 entro 140 giorni)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Con verbale del 15/11/2022 si è dato avvio ai lavori con una previsione di ultimazione lavori entro 140 giorni.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Conclusioni lavori (15/11/2022 entro 140 giorni)	01/01/2023	18/10/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	inizio effettivo come da verbale il 01/02/2023 - approvata perizia di variante (DD 459 del 06/04/2023) che sposta la data di fine lavori prevista al 02/05/2023, successivi problemi con la fognatura che hanno spostato la data presunta di fine lavori al 18/10/2023
	01/01/2023	18/10/2023					
FASE 9) 2022 - REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO I PALAZZI COMUNALI DI XXV APRILE E CONFALONIERI (2022 - 610.000,00)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
						SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA
FASE Approvazione progetto definitivo esecutivo (15/12/2022)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
						SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
FASE Affidamento lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	30/06/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 403 del 28/03/2023 aggiudicazione lavori alla Ditta appaltatrice
	01/01/2023	28/03/2023					
FASE Esecuzione lavori (7 mesi dal 03/07/2023)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	03/07/2023	03/02/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	notifica preliminare di inizio lavori con previsione di 7 mesi di lavorazione (fine prevista per il 03/02/2024)
	03/07/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
10) 2022 - LAVORI DI BONIFICA DELL'AMIANTO NELLE PAVIMENTAZIONI PALAZZO COMUNE XXV APRILE (2022 - 150.000,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200007 CUP C77H21003600002
approvazione progetto (10/03/2022)					SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 10/03/2022 è stato approvato il progetto in linea tecnica
Affidamento lavori (01/07/2022)					SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Con Determina Dirigenziale n. 822 del 01/07/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta appaltatrice
Esecuzione lavori (16/11/2022 entro 90 giorni)					SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Con verbale del 16/11/2022 si è dato avvio ai lavori con una previsione di ultimazione lavori entro 90 giorni.
Conclusione lavori (16/11/2022 entro 90 giorni)					SIGNORONI SERGIO	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	Determina Dirigenziale n. 640 del 10/05/2023 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
	01/01/2023	30/03/2023		100,00			
	01/01/2023	24/02/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
11) 2022 - PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - PERCORSO DELLA CONOSCENZA NEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA SILVA (2022 - 1.600.646,40)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	CUI L01971350150202200025 CUP C74J22000040006 "MAI AVVIATO NON FINANZIATO"
12) 2022 - ADEGUAMENTO NORMATIVO AI CPI EDIFICI SCOLASTICI (2022 - 200.000,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	CUI L01971350150202200010 CUP C77H21006210004 MAI AVVIATO
13) 2022 - MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI (2022 - 500.000,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200017 CUP C77H22000670001
approvazione progetto definitivo esecutivo (13/10/2022)					VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Con Delibera di Giunta Comunale n. 268 del 13/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo
Affidamento lavori (25/11/2022)					VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Con Determina Dirigenziale n. 1582 del 25/11/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta appaltatrice



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Esecuzione lavori (224 giorni dal 22/02/2023)	01/03/2023	30/06/2024			VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Inizio effettivo come da notifica preliminare il 22/02/2023 e previsione di 224 giorni di lavorazione con fine prevista per il 04/10/2023, successive proroghe per difficile reperimento materiali con fine prevista per il 31/12/2023. Concesse proroghe.
	22/02/2023						
FASE Conclusione lavori (224 giorni dal 22/02/2023 + proroghe al 31/12/2023)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	22/02/2023	30/06/2024			VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Lavori prorogati
	22/02/2023						
FASE 14) 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MOZART 23 (2024 - 995.000,00)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200018 CUP C77H22000700001 "ATTUALMENTE NON FINANZIATO"
	01/01/2024						
FASE 15) 2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FRATELLI CERVI 7/9 (2023 - 470.000,00)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200019 CUP C77H22000710001 ATTUALMENTE NON FINANZIATO
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
16) 2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA PALESTINESI 8, PICASSO 25/B E DELEDDA 7 (2023 - 123.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200020 CUP C77H22000720001 ATTUALMENTE NON FINANZIATO
	01/01/2024						
17) 2023 - LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MARTIRI PALESTINESI 5/7" (2023 - 2.187.844,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200021 CUP C72D22000000005 ATTUALMENTE NON FINANZIATO
	01/01/2024						
18) 2024 - LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA MARTIRI PALESTINESI 5/7" (2024 - 2.062.156,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200022 CUP C72D22000010004 ATTUALMENTE NON FINANZIATO
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
19) 2023 - LOTTO 1 - "UN "PONTE" TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE (2023 - 1.370.432,10)	01/01/2023	31/12/2023			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200023 CUP C71B22001550001 Vedi scheda PNRR
	01/01/2023						
20) 2023 LOTTO 2 - "UN "PONTE" TRA LA SCUOLA SEMPIONE E IL NIDO LA NAVE - IL NUOVO POLO DELL'INFANZIA DI VIA BRAMANTE" (2023 - 521.818,60)	01/01/2023	31/12/2023			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200024 CUP C72B22000000004 Vedi scheda PNRR
	01/01/2023						
21) 2022 - LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA CAMPO COMUNE "L" DEL CIMITERO NUOVO (2022 - 110.000,00)	01/01/2023	31/12/2023			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	CUI L01971350150202200030 CUP C71E22000120004
	01/01/2023						
FASE approvazione progetto definitivo esecutivo (02/08/2022)	01/01/2023	31/12/2023			MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 02/08/2023 approvato progetto definitivo - esecutivo
	01/01/2023						
FASE affidamento lavori (25/10/2022)	01/01/2023	31/12/2023			MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 1379 del 25/10/2022 aggiudicazione lavori alla Ditta appaltatrice
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Conclusioni lavori (29/07/2022 entro 30 giorni)					VISCO GILARDI VLADIMIRO	GEST. SOTTOSERV. MANUT. STRADE	Con certificato di stato finale si è definita l'ultimazione lavori al 12/09/2022
23) 2022 - M5C2 LINEA 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI – PROGETTO COME-IN DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DELLE ACQUE DEL SETTORE EST DEL PARCO NORD MILANO - (2022 - 522.750,00)							
	01/01/2023	31/12/2023			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200027 CUP C72H22000010006 Vedi scheda PNRR
	01/01/2023						
24) 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLO STABILE EX ARNESANO PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI (ART. 144 C. 1 D.L. 18/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19) (2022 - 106.190,00)							
					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
Approvazione progetto definitivo esecutivo (03/11/2022)							
					MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Con Delibera di Giunta Comunale n. 288 del 03/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Affidamento lavori (27/12/2022)					MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Con Determina Dirigenziale n. 1873 del 27/12/2022 sono stati aggiudicati alla Ditta appaltatrice i lavori
Esecuzione lavori (60 giorni dal 13/04/2023)					MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Verbale di consegna lavori sottoscritto in data 13/04/2023 con previsione di 60 giorni di lavorazione
Conclusione lavori (dal 13/04/2023 per 60 giorni) + sospensioni e riprese con ultimazione prevista per il 08/07/2023							
	13/04/2023	08/07/2023		100,00	MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 12/07/2023
	13/04/2023	07/07/2023					
25) 2023 - REALIZZAZIONE DI NUOVI COLOMBARI PRESSO IL CIMITERO DI VIA DEI CRISANTEMI (2023 - 230.000,00)							
					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	CUI L01971350150202300028 CUP C72F23000000004
Approvazione progetto definitivo - esecutivo							
	04/07/2023	30/07/2023		100,00	MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Delibera di Giunta Comunale n. 205 del 27/07/2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
	04/07/2023	27/07/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Affidamento lavori	10/08/2023	30/10/2023		100,00	MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 1432 del 16/10/2023 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta appaltatrice
	10/08/2023	16/10/2023					
Esecuzione lavori		31/12/2023		100,00	MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	in data 14/12/2023 sono state poste delle riserve sulla consegna dei lavori
	16/10/2023	14/12/2023					
Conclusione lavori (55 giorni circa dalla data di consegna lavori definitiva)							
	14/12/2023	30/03/2024			MIGLIORINI MARIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	14/12/2023						
26) 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA, RINFORZI STRUTTURALI E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DELLA PISCINA COSTA. (2024 - 250.000,00)							
	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA MEDIA CUI L01971350150202300027 CUP C72H23000050001
	01/01/2024						
27) PNRR - 2023 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI (2023 - 170.000,00)							
	01/01/2023	31/12/2023			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200012 CUP C74D23000750006 Vedi scheda PNRR
	01/01/2023						

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
28) 2025 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA MARCONI (2025 - 2.013.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI - L01971350150202200014 CUP - C79J21054580001
29) 2025 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MANZONI (2025 - 2.013.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI - L01971350150202200015 CUP - C79J21054570001
30) 2025 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA PETRARCA (2025 - 2.013.000)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200016 CUP C79J21054560001
31) 2025 - STRADA COMUNALE - VIA PASCAL - REALIZZAZIONE NUOVA VIA (2025 - 453.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202000013 CUP C71B20000070004 "PROGETTO ANNULLATO"
32) 2025 - RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CINEMA MARCONI (2025 - 1.500.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200009 CUP C77H21006200004



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
33) 2024 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI (2024 - 170.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA - CUI L01971350150202200013 CUP C79J21054300001
	01/01/2024						
34) 2023 - MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI (2023 - 500.000)	01/01/2023	31/12/2023			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202200037 CUP C77H22002100006 PROGETTO ANNULLATO
	01/01/2023						
35) 2023 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (2023/2024 - 400.000+400.000)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
FASE Approvazione progetto definitivo - esecutivo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
FASE Affidamento lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	04/05/2023	05/06/2023					
04/05/2023	05/06/2023						
FASE Esecuzione lavori (365 giorni dal 25/07/2023)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	25/07/2023	24/07/2024					
25/07/2023							



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Conclusione lavori (dal 25/07/2023 per 365 giorni)	24/07/2024	31/12/2024			MUSCIO NICOLA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
FASE 36) 2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CITTADINE (2023 - 200.000,00)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300003 CUP C77H22002350004
FASE Approvazione progetto definitivo-esecutivo	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	27/11/2023	22/12/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 2016 del 22/12/2023
	27/11/2023	22/12/2023					
FASE Affidamento lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	22/12/2023	22/12/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 2016 del 22/12/2023
	22/12/2023	22/12/2023					
FASE Esecuzione lavori	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	22/12/2023	30/06/2024			VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	22/12/2023						
FASE 37) 2023 - ADEGUAMENTO NORNATIVO AI CPI EDIFICI SCOLASTICI (2023 - 200.000,00)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2023		100,00	SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300013 CUP C77H21006210004 PROGETTO SOSPESO
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	21/12/2023	21/12/2023		100,00	OSTINI MAURIZIO ROSSANO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Delibera di Giunta Comunale n. 260 del 21/12/2023
	21/12/2023	21/12/2023					
Indizione della gara	22/12/2023	30/06/2024			OSTINI MAURIZIO ROSSANO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	22/12/2023						
40) 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE COMUNALI (2023 - 980.000,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300020 CUP C77H22002460004
Approvazione progetto definitivo-esecutivo	03/11/2023	03/11/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 1549 del 03/11/2023
	03/11/2023	03/11/2023					
Indizione della gara	05/12/2023	30/06/2024			VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	05/12/2023						
41) 2023 - AM 2 - LINCOLN 2030 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LINCOLN (2024 - 7.600.000,00)	01/01/2024	31/12/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300022 CUP C72B22000690006 Vedi scheda ENTANGLED



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
42) 2023 - AM3 - CASA DELLA CITTADINANZA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO (2024 - 1.155.000,00)	01/01/2024	31/12/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIOTITA' MEDIA CUI L01971350150202300023 CUP C72B22000700006 Vedi scheda ENTANGLED
43) 2024 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI (2024 - 170.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIOTITA' MEDIA CUI L01971350150202200013 CUP C79J21054300001
	01/01/2024						
44) 2024 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE COMUNALI (2024 - 980.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300001 CUP C77H22002330004
	01/01/2024						
45) 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CITTADINE (2024 - 200.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300004 CUP C77H22002360004
	01/01/2024						
46) 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (2024 - 200.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIOTITA' MEDIA CUI L01971350150202300006 CUP C77H22002380004
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
47) 2024 - LAVORI DI ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA (2024 - 200.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300008 CUP C77H22002400004
	01/01/2024						
48) 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COLONNINE ELETTRICHE DELLE AREE MERCATALI (2024 - 150.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300009 CUP C77H22002410004
	01/01/2024						
50) 2024 - MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI (2024 - 500.000,00)	01/01/2024	31/12/2024			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300018 CUP C77H22002440004
	01/01/2024						
51) 2023 - AM 1 - VIA FRIULI 3 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SAP DI ALER (2023 - 1.500.000,00)	01/01/2023	31/12/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300021 CUP C74F22000270002
	01/01/2023						
52) 2023 - AM 4 - NIDO GIRASOLE - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (2025 - 1.350.000,00)	01/01/2025	31/12/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300024 CUP C74D22002140006



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
53) 2025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE COMUNALI (2025 - 980.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300002 CUP C77H22002340004
54) 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CITTADINE (2025 - 200.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300005 CUP C77H22002370004
55) 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (2025 - 300.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300007 CUP C77H22002390004
56) 2025 - MESSA IN SICUREZZA STRADE E PERCORSI PEDONALI (2025 - 500.000,00)	01/01/2025	31/12/2025			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300019 CUP C77H22002450004
57) 2024 - AM 5 - NUOVA SEDE IC BALILLA PAGANELLI - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (2024 - 935.000,00)	01/01/2024	31/12/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300025 CUP C74D22002150006 Vedi scheda ENTANGLED

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
58) 2024 - AM 6 - GIARDINI ANNA FRANK - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI (2024 - 2.222.000,00)	01/01/2024	31/12/2026			SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA' MEDIA CUI L01971350150202300026 CUP C72B22000710006 Vedi scheda ENTANGLED
59) 2023 - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAMPO DEI FIORI E AMBITO COMPRESO TRA VIA DANIELE MANIN, VIA TITO SPERI E VIA AURELIO SAFFI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA AMBIENTALE. (2023 - 400.000,00)					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA MEDIA CUI L01971350150202300032 CUP C77H23000870004
FASE Approvazione documento di indirizzo alla progettazione	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	14/09/2023	14/09/2023					
	14/09/2023	14/09/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 14/09/2023
FASE Affidamento incarico professionale per la progettazione	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	29/11/2023	29/11/2023					
	29/11/2023	29/11/2023		100,00	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Determina Dirigenziale n. 1726 del 29/11/2023
60) 2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE COMUNALI (2022 - 800.000,00)	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
					SIGNORONI SERGIO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	PRIORITA MEDIA CUI L01971350150202000033 CUP C77H20000510004



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2026_POP

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Monitorare la realizzazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
approvazione progetto definitivo esecutivo (17/03/2022)					VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 17/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo
affidamento lavori (07/07/2022)					VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Con Determina Dirigenziale n. 851 del 07/07/2022 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta appaltatrice
Esecuzione lavori (dal 29/07/2022 entro 180 giorni)					VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Notifica preliminare di avvio lavori con previsione di ultimazione entro 180 giorni
Conclusione lavori (dal 29/07/2022 entro 180 giorni) + proroghe di 48 giorni e sospensioni varie - termine ultimo 30/06/2023					VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	Certificato di regolare esecuzione
	01/01/2023	30/06/2023		100,00			
	01/01/2023	20/06/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_22

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

***Supportare i settori nella definizione delle politiche di acquisto e nella progettazione di strumenti di affidamento adeguati. Promuovere e coordinare la programmazione di servizi e forniture.
Presidiare le procedure di gara e di stipula dei contratti.***

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_0301 Programmazione/razionalizzazio

Modalità di Attuazione

Comprende:

Collaborazione con il governo dei processi di pianificazione nella definizione di politiche di acquisto orientate all'integrazione con le politiche nazionali e comunitarie declinate nel PNRR e PNC.

Collaborazione e supporto alla governance degli interventi afferenti il PNRR e PNC e la strategia "Entangled" di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027

Supporto ai Settori nella progettazione di strumenti e sistemi di affidamento adeguati, nella definizione dei fabbisogni, delle tipologie di contratto e dei criteri di aggiudicazione da adottare, anche ai fini di efficientamento della spesa.

Promozione e coordinamento della programmazione e redazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Ente.

Adeguamento dei processi, delle procedure e degli atti di gara alle novità normative attese con l'approvazione del nuovo Codice dei Contratti all'inizio del 2023.

Predisposizione degli atti e presidio delle procedure di gara: programmazione, espletamento e controllo unico e centralizzato.

Presidio della stipula dei contratti relativi agli acquisti dell'Ente: redazione, sottoscrizione e adempimenti connessi.

Coordinamento dei rapporti con la Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Milano e collaborazione nella predisposizione degli atti relativi alle procedure di gara afferenti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste da PNRR e PNC; contemperamento delle esigenze dell'Ente con quelle comuni e specifiche degli altri Enti aderenti.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_22

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

**Supportare i settori nella definizione delle politiche di acquisto e nella progettazione di strumenti di affidamento adeguati. Promuovere e coordinare la programmazione di servizi e forniture.
Presidiare le procedure di gara e di stipula dei contratti.**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

STATO DI ATTUAZIONE

STATO ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023

Si è collaborato ai processi di definizione delle politiche di acquisto integrate con le politiche nazionali declinate nel PNRR e PNC, supportando la governance dei relativi interventi, della strategia Entangled e dei progetti di sviluppo a valere sui fondi strutturali e di investimento europei.

Si sono supportati i settori nella progettazione dei sistemi di affidamento, nella definizione dei fabbisogni, delle tipologie di contratto e dei criteri di aggiudicazione da adottare.

Si è promosso e coordinato l'aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Ente e l'avvio della nuova programmazione triennale secondo il nuovo codice D.Lgs.36/23; si sono espletate le procedure di gara previste presidiandone la predisposizione degli atti, il controllo unico e centralizzato e la stipula dei relativi contratti.

Si sono coordinati i rapporti con la Stazione unica appaltante di Città metropolitana di Milano, con cui si è collaborato per la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle procedure di gara afferenti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste da PNRR e PNC.

Si è ottenuta da ANAC la qualificazione come stazione appaltante, che consentirà all'Ente di procedere autonomamente ad espletare procedure di gara, senza limiti di importo, per l'affidamento di lavori (qualificazione L1) e servizi e forniture (qualificazione SF1).

Si è avviata l'analisi di processi, procedure e atti da adeguare alle novità normative introdotte dal nuovo codice dei contratti entrato in vigore il 30 luglio u.s.; l'attività è in corso e proseguirà nei prossimi mesi.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Pianificazione, programmazione e monitoraggio dei processi di acquisto dell'Ente in raccordo con il comitato di Direzione e definizione di politiche di acquisto orientate all'integrazione con le politiche declinate nel PNRR e PNC	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	LUCI STEFANIA	SERV. CENTRALE UNICA ACQUISTI	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_22

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**Supportare i settori nella definizione delle politiche di acquisto e nella progettazione di strumenti di affidamento adeguati. Promuovere e coordinare la programmazione di servizi e forniture.
Presidiare le procedure di gara e di stipula dei contratti.**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Collaborazione e supporto alla governance degli interventi afferenti il PNRR e PNC e la strategia "Entangled" di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2023	31/12/2023					
Coordinamento della programmazione, redazione ed aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	LUCI STEFANIA	SERV. CENTRALE UNICA ACQUISTI	
	01/01/2023	31/12/2023					
Supporto ai Settori per la definizione dei sistemi di affidamento, dei fabbisogni, delle tipologie di contratto e dei criteri di aggiudicazione, in ottica di efficientamento della spesa	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	LUCI STEFANIA	SERV. CENTRALE UNICA ACQUISTI	
	01/01/2023	31/12/2023					
"Completamento della prima fase di adeguamento dei processi, delle procedure e degli atti di gara alle novità normative attese con l'approvazione del nuovo Codice dei Contratti all'inizio del 2023	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	LUCI STEFANIA	SERV. CENTRALE UNICA ACQUISTI	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_22

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**Supportare i settori nella definizione delle politiche di acquisto e nella progettazione di strumenti di affidamento adeguati. Promuovere e coordinare la programmazione di servizi e forniture.
Presidiare le procedure di gara e di stipula dei contratti.**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Presidio, indizione e svolgimento delle procedure di gara e relative verifiche	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	LUCI STEFANIA	SERV. CENTRALE UNICA ACQUISTI	
	01/01/2023	31/12/2023					
Redazione, stipula e adempimenti connessi alla sottoscrizione dei contratti	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	LUCI STEFANIA	SERV. CENTRALE UNICA ACQUISTI	
	01/01/2023	31/12/2023					
Collaborazione con la Stazione Unica Appaltante di Città Metropolitana di Milano per le procedure afferenti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste da PNRR e PNC	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	LUCI STEFANIA	SERV. CENTRALE UNICA ACQUISTI	
	01/01/2023	31/12/2023					
Conseguimento della qualificazione di stazione appaltante presso ANAC, che consentirà all'Ente di espletare autonomamente procedure di gara, senza limiti di importo, per l'affidamento di lavori (L1) e servizi e forniture (SF1) entro il 30/6/2023.	01/01/2023	30/06/2023	5,00	100,00	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2023	30/06/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_22

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

**Supportare i settori nella definizione delle politiche di acquisto e nella progettazione di strumenti di affidamento adeguati. Promuovere e coordinare la programmazione di servizi e forniture.
Presidiare le procedure di gara e di stipula dei contratti.**

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Affidamento, in qualità di stazione appaltante, dell'appalto integrato per la realizzazione di un "ponte tra la scuola Sempione e il nido La Nave" nell'ambito del PNRR M4C1- 1.1.	01/01/2023	20/06/2023	5,00	100,00	LUCI STEFANIA	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2023	20/06/2023					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Semplificazione: completamento della prima fase di adeguamento di processi, procedure e atti di gara al nuovo Codice dei Contratti in approvazione (1=si)	EFFICACIA	1,00	1,00			
Rispetto del cronoprogramma e delle modalità attuative finalizzato all'erogazione dei finanziamenti previsti: trasmissione della documentazione richiesta dalla Stazione Unica Appaltante di n° 3 procedure di progetti PNRR entro i termini dati	EFFICACIA	3,00	3,00			
Conseguimento della qualificazione di stazione appaltante presso ANAC, che consentirà all'Ente di espletare autonomamente procedure di gara, senza limiti di importo, per l'affidamento di lavori (L1) e servizi e forniture (SF1) entro il 30/6/2023	EFFICIENZA	1,00	1,00			
Affidamento, in qualità di stazione appaltante, dell'appalto integrato per la realizzazione di un "ponte tra la scuola Sempione e il nido La Nave" nell'ambito del PNRR M4C1- 1.1 entro il 20/06/2023	EFFICIENZA	1,00	1,00			



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

Modalità di Attuazione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione garantisce la collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Effettua la valutazione dei rischi a seguito di cambiamenti organizzativi o normativi o riscontri di criticità a seguito di sopralluoghi per verifica/monitoraggio dei luoghi e dello svolgimento delle attività. Individua, quantitativamente e qualitativamente, le Dotazioni di Protezione Individuali e i presidi necessari ai lavoratori esposti a rischi specifici. Gestisce i rapporti con i vari Servizi per le forniture dei DPI e presidi anti covid; monitora e informa i lavoratori sul corretto utilizzo dei dispositivi e sulle norme comportamentali da tenere.

Verifica gli ambienti di lavoro, individuando eventuali misure correttive o miglioramenti. Viene mantenuta ancora l'attenzione agli aspetti igienico sanitari legati al contenimento del contagio da Covid-19.

Attiva l'intervento dell'Esperto di interventi di Risanamento del Radon per gli edifici nei quali la concentrazione già misurata è risultata superiore alla soglia fissata dal D.Lgs 101/20.

Programma, effettua ed organizza la formazione dei lavoratori con docenza interna ed esterna.

Organizza le prove di evacuazione e verifica la conformità dei piani d'emergenza provvedendo al loro aggiornamento.

STATO DI ATTUAZIONE

Durante l'anno è stato effettuato un attento monitoraggio tramite sopralluoghi spontanei del SPP o conseguenti a segnalazioni di incidenti, near miss e situazioni pericolose, che hanno portato all'individuazione di rischi per i quali è stata fatta una valutazione e sono state individuate azioni correttive.

E' continuata la gestione dei presidi e DPI anti COVID in collaborazione con il Provveditorato.

La verifica degli ambienti di lavoro viene effettuata una volta all'anno (ex art. 25 d.lgs. 81/08) alla presenza del Medico Competente, e il SPP provvede inoltre a



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_04

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

frequenti sopralluoghi estemporanei. Spesso si riscontrano difficoltà a dar seguito alle azioni correttive individuate e richieste.

E' stato individuato e attivato un esperto di interventi di risanamento Radon per i due edifici da risanare e avviato l'intervento per uno di questi (il secondo è stato schedulato per il 2024)

La programmazione della formazione ha visto l'organizzazione di 28 corsi sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, dei quali 14 con docenza interna.

Le prove di evacuazione hanno dato esito positivo nella maggior parte dei casi. Sono state aggiornate le squadre di emergenza ed è in lavorazione una modifica strutturale al piano di emergenza generale, per poter compensare le carenze rilevate durante alcune prove di evacuazione

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Redazione valutazione dei rischi e delle misure correttive e/o protocolli e procedure operative e gestionali di sicurezza	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	l'aggiornamento dei documenti di valutazione rischi si è conclusa il 19/12/2023
	01/01/2023	19/12/2023					
Verifica degli ambienti di lavoro attraverso sopralluoghi, congiuntamente al Medico competente ed RLS	01/01/2023	31/12/2023	5,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	Ultimo sopralluogo effettuato con il medico competente effettuato il 27/06/2023
	01/01/2023	27/06/2023					
Affidamento incarico Esperto in interventi di risanamento Radon ex d.lgs. 101/20 per sito contaminato a impresa sul mercato	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	In data 20/06/2023 è stata predisposta la lettera per la richiesta di offerta. Determina Dirigenziale n. 975 del 12/07/2023 di affidamento incarico
	01/01/2023	12/07/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_04

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA

Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione, protezione e un'adeguata formazione.

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Valutazione del rischio radiologico dovuto al Radon.	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sono state completate le campagne di misurazione il 18/12/2023
	01/01/2023	18/12/2023					
Effettuazione corsi di formazione con docente interno ed organizzazione dei corsi con docenti esterni.	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sono stati organizzati n. 28 corsi di formazione di cui 14 interni
	01/01/2023	29/11/2023					
Verifica e aggiornamento piani d'emergenza	01/01/2023	31/12/2023	15,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sono stati aggiornati i piani di emergenza e individuate le nuove squadre
	01/01/2023	19/12/2023					
Effettuazione prove di evacuazione e verifica, con la squadra d'emergenza, delle eventuali criticità riscontrate.	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	Sono state effettuate le prove di evacuazione previste e l'ultima è stata effettuata il 28/11/2023
	01/01/2023	28/11/2023					
Organizzazione di riunioni periodiche, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/08, per consuntivi delle azioni effettuate e nuova programmazione, nonché per la promozione/approvazione di nuove misure di sicurezza e miglioramenti qualitativi.	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	ORFEO SERGIO	SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	la riunione si è svolta il 19/12/2023
	01/01/2023	19/12/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_04

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA*****Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione,
protezione e un'adeguata formazione.***Responsabile
SIGNORONI SERGIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Sicurezza sul lavoro: realizzare almeno n. sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al Medico competente ed RLS.	QUANTITATIVO	12,00	12,00	12,00	14,00	
Formazione sulla sicurezza: offrire almeno n. 2 ore di formazione per ogni dipendente (n. 800 ore di formazione totale)	QUANTITATIVO	2,00	4,50	1,60		Effettuate in tutto 2043 ore per dipendente in 28 corsi di formazione
Sicurezza sul lavoro: realizzare almeno 12 prove di evacuazione.	QUANTITATIVO	12,00	12,00	5,00	12,00	
Sicurezza sul lavoro: realizzare almeno 6 valutazioni del rischio legato all'esposizione al Radon	QUANTITATIVO	6,00	6,00			le valutazioni del rischio legato all'esposizione al Radon si faranno nel 2° semestre dell'anno - la valutazione si è conclusa e gli esiti sono pervenuti il 18/12/2023
Sicurezza sul lavoro: redazione DVR e procedure operative e gestionali di sicurezza	QUANTITATIVO	6,00	6,00			



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_12

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_10_0101_1001 Efficienza organizzazione

Modalità di Attuazione

Il servizio Segreteria svolge tutti i seguenti compiti:

- attività di sostegno e supporto, per progetti già attivati e in fase di attivazione, alle attività di verifica e monitoraggio attraverso le procedure informatiche;
- attività di coordinamento e definizione rispetto agli atti programmatori dell'Ente (Bilancio, DUP, PEG...);
- attività di coordinamento con i vari Servizi del Settore per un corretto utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione (entrate/accertamenti, spesa/impegni);
- supporto amministrativo alla stesura, redazione e gestione di atti e provvedimenti volti a garantire il regolare iter amministrativo introdotto dalla procedura INFOR Determine/Delibere che comporta, a carico della Segreteria del Settore, sia l'inserimento dell'atto che l'implementazione diretta dei dati contabili riferiti al Bilancio e ad atti programmatori (DUP, PEG, Prot....ecc);
- svolgimento delle attività riferite agli obblighi normativi in materia di trasparenza, pubblicità, anticorruzione, che comportano continuo e costante confronto con i servizi del settore;
- attività di coordinamento amministrativo garantendo la necessaria assistenza e collaborazione alla gestione ed organizzazione del personale in dotazione ai Servizi del Settore;
- coordinare la partecipazione del personale assegnato ai Servizi del Settore a seminari e/o giornate di studio, ricercando occasioni di seminari gratuiti in ottemperanza agli obiettivi di razionalizzazione delle spese dell'ente;
- acquistare riviste, pubblicazioni e piccole attrezzature necessarie allo svolgimento di attività varie;
- gestione del parco auto assegnato al Settore;
- predisposizione dei documenti di gara, pubblicazione e svolgimento delle procedure previste dall'art. 36 c. 2 lett.a) del D.lgs 50/16, di lavori, servizi e incarichi professionali attraverso procedura informatica (Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia) e conseguenti verifiche del possesso dei requisiti ed aggiudicazione.

STATO DI ATTUAZIONE

Il servizio Segreteria ha svolto tutte le attività di predisposizione dei documenti di gara, pubblicazione e svolgimento delle procedure previste dall'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/16, di lavori, servizi e incarichi professionali attraverso procedura informatica (Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia) e conseguenti verifiche del possesso dei requisiti ed aggiudicazione.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_12

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Ha inoltre recepito le novità introdotte dal nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 che ha modificato in parte le modalità di indizione delle procedure di gara e le successive verifiche.

Le attività inerenti:

- attività di coordinamento e definizione rispetto agli atti programmatori dell'Ente (Bilancio, DUP, PEG...);
- attività di coordinamento con i vari Servizi del Settore per un corretto utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione (entrate/accertamenti, spesa/impegni);
- supporto amministrativo alla stesura, redazione e gestione di atti e provvedimenti volti a garantire il regolare iter amministrativo introdotto dalla procedura INFOR Determine/Delibere che comporta, a carico della Segreteria del Settore, sia l'inserimento dell'atto che l'implementazione diretta dei dati contabili riferiti al Bilancio e ad atti programmatori (DUP, PEG, Prot....ecc);
- svolgimento delle attività riferite agli obblighi normativi in materia di trasparenza, pubblicità, anticorruzione, che comportano continuo e costante confronto con i servizi del settore;
- attività di coordinamento amministrativo garantendo la necessaria assistenza e collaborazione alla gestione ed organizzazione del personale in dotazione ai Servizi del Settore;
- coordinare la partecipazione del personale assegnato ai Servizi del Settore a seminari e/o giornate di studio, ricercando occasioni di seminari gratuiti in ottemperanza agli obiettivi di razionalizzazione delle spese dell'ente;
- acquistare riviste, pubblicazioni e piccole attrezzature necessarie allo svolgimento di attività varie;
- gestione del parco auto assegnato al Settore;
- predisposizione dei documenti di gara, pubblicazione e svolgimento delle procedure previste dall'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/16, di lavori, servizi e incarichi professionali attraverso procedura informatica (Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia) e conseguenti verifiche del possesso dei requisiti ed aggiudicazione,
- predisposizione delle procedure di gara recependo le novità introdotte dal nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Coordinamento e supporto all'elaborazione dei dati e degli strumenti di programmazione del CdR</i>	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SERV. SEGRETERIA SETTORE 5	
	01/01/2023	31/12/2023					

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_12

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione**

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di segreteria amministrativa relativa alla gestione del personale, gestione atti e formazione, promuovendo quella svolta con risorse interne e/o gratuite.</i>	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SERV. SEGRETERIA SETTORE 5	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Gestione delle attività e del monitoraggio finalizzati al rispetto delle norme in materia di privacy e protezione dei dati</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SERV. SEGRETERIA SETTORE 5	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Attività di monitoraggio in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione</i>	01/01/2023	31/12/2023	10,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SERV. SEGRETERIA SETTORE 5	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Attività di monitoraggio delle opere pubbliche e gestione dei rapporti con l'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche, MEF e BDAP</i>	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SERV. SEGRETERIA SETTORE 5	
	01/01/2023	31/12/2023					
<i>Predisposizione ed indizione procedure di gara per affidamenti diretti ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) e successive verifiche e aggiudicazioni</i>	01/01/2023	31/12/2023	20,00	100,00	SIGNORONI SERGIO	SERV. SEGRETERIA SETTORE 5	
	01/01/2023	31/12/2023					



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2023_S05_12

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

**SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED
ENERGIA**

Garantire le attività di supporto al settore, il coordinamento e la programmazione

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
Rendere più efficiente il sistema del controllo strategico: elaborazione di un report di monitoraggio al CdD dello stato di attuazione tecnico-contabile del POP (in collaborazione con l'ufficio programmazione e controllo entro ottobre (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		
Digitalizzazione ed efficientamento servizi: gestione informatizzata delle richieste di intervento manutentivo attraverso l'applicativo informatico SOLO 1 (si=1)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00		