

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
------	-------------	------	-----------	-----------------	----------------

STIMA DI MASSIMA

1	<p>Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - struttura portante in tubolari metallici assemblati con giunti ad incastro, provvisti di inserti in gomma e completi di piedini regolabili alla base per adattarsi alla pavimentazione esistente. - Cellette ossario realizzate in vetroresina oppure con pareti divisorie di altro materiale idoneo (calcio - silicato, cls, ecc.) resistente agli agenti atmosferici e omologato dal Ministero degli Interni in classe 0 di reazione al fuoco, con spessore sufficiente per consentire il passaggio dei cavi di illuminazione votiva, anche con l'utilizzo di smussi a 45°. - Rivestimento esterno delle cellette e di tutta la struttura, compresa la zoccolatura di base, la veletta superiore e le fiancate laterali, costituito da lastre in marmo Bianco Carrara di spessore 2 cm con finitura lucida, fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare di diametro 3 cm. - E' compresa l' applicazione su tutte le lastre frontali di cifre in alluminio anodizzato con numerazione progressiva da 1 a 198. - E' compresa altresì la predisposizione dei fori e degli alloggiamenti per il passaggio dei cavi dell'illuminazione votiva a 12 v. L'impianto elettrico sarà realizzato successivamente dall'impresa concessionaria del servizio d'illuminazione votiva. <p>La posa in opera degli ossari avverrà mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assemblaggio del telaio metallico presso i locali interrati del cimitero storico di Cinisello; - inserimento e posa in opera delle cellette ossario nella struttura del telaio metallico; - fissaggio della struttura alla muratura esistente tramite l'applicazione, di adeguati tasselli meccanici e dei necessari bulloni in acciaio zincato a caldo, compresi i pezzi speciali e tutti gli accessori relativi; - realizzazione del rivestimento esterno in lastre di marmo da applicare alla struttura; - realizzazione delle finiture: sigillature con silicone delle lastre di rivestimento e delle pareti divisorie interne, applicazione delle cifre per la numerazione progressiva e delle borchie di tenuta relative alle lastre frontali; - Ripristino della situazione esistente, pulizia del pavimento e delle pareti circostanti eventualmente danneggiate dai lavori di posa in opera. <p>Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Dimensioni: cellette 35 x 35 x 70 cm Locale esistente presso il cimitero: corridoio interrato di lunghezza 12,00m e altezza 2,50, con n° 3 spazi utili di lunghezza 4,10 m N° 3 strutture da 11 cellette x 6 file verticali = 198 cellette</p> <p>Prezzo complessivo (I.V.A. esclusa).</p> <p>Importo dei lavori sottoposto a base d'asta</p>	Cad	198,0	250,00	<p>49.500,00</p> <p>49.500,00</p>
---	--	-----	-------	--------	---