

ART	Descrizione dei lavori e delle quantità	Unità Misura	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (in cifre)	PREZZO UNITARIO (in lettere)	IMPORTO In cifre
1	<p>Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati costituiti da: - struttura portante in tubolari metallici assemblati con giunti ad incastro, provvisti di inserti in gomma e completi di piedini regolabili alla base per adattarsi alla pavimentazione esistente.</p> <p>- Cellette ossario realizzate in vetroresina oppure con pareti divisorie di altro materiale idoneo (calcio - silicato, cls, ecc.) resistente agli agenti atmosferici e omologato dal Ministero degli Interni in classe 0 di reazione al fuoco, con spessore sufficiente per consentire il passaggio dei cavi di illuminazione votiva, anche con l'utilizzo di smussi a 45°.</p> <p>- Rivestimento esterno delle cellette e di tutta la struttura, compresa la zoccolatura di base, la veletta superiore e le fiancate laterali, costituito da lastre in marmo Bianco Carrara di spessore 2 cm con finitura lucida, fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare di diametro 3 cm.</p> <p>- E' compresa l' applicazione su tutte le lastre frontali di cifre in alluminio anodizzato con numerazione progressiva da 1 a 198.</p> <p>- E' compresa altresì la predisposizione dei fori e degli alloggiamenti per il passaggio dei cavi dell'illuminazione votiva a 12 v. L'impianto elettrico sarà realizzato successivamente dall'impresa concessionaria del servizio d'illuminazione votiva.</p> <p>La posa in opera degli ossari avverrà mediante:</p> <p>- Assemblaggio del telaio metallico presso i locali interrati del cimitero storico di Cinisello;</p> <p>- inserimento e posa in opera delle cellette ossario nella struttura del telaio metallico;</p> <p>- fissaggio della struttura alla muratura esistente tramite l'applicazione, di adeguati tasselli meccanici e dei necessari bulloni in acciaio zincato a caldo, compresi i pezzi speciali e tutti gli accessori relativi;</p> <p>- realizzazione del rivestimento esterno in lastre di marmo da applicare alla struttura;</p> <p>- realizzazione delle finiture: sigillature con silicone delle lastre di rivestimento e delle pareti divisorie interne, applicazione delle cifre per la numerazione progressiva e delle borchie di tenuta relative alle lastre frontali;</p> <p>- Ripristino della situazione esistente, pulizia del pavimento e delle pareti circostanti eventualmente danneggiate dai lavori di posa in opera.</p> <p>Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Dimensioni: cellette 35 x 35 x 70 cm</p> <p>Locale esistente presso il cimitero: corridoio interrato di lunghezza 12,00m e altezza 2,50, con n° 3 spazi utili di lunghezza 4,10 m</p> <p>N° 3 strutture da 11 cellette x 6 file verticali = 198 cellette</p>	Cad	198,0	euro.....	euro.....	euro.....

ART	Descrizione dei lavori e delle quantità	Unità Misura	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO (in cifre)	PREZZO UNITARIO (in lettere)	IMPORTO In cifre
-----	---	-----------------	-----------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------

<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE OFFERTO</b> Da articolo 1 ad articolo 1	In cifre.....				
	Percentuale di ribasso ( r ), così determinata: r = prezzo gara – prezzo offerto / prezzo gara r = 49.500,00 - ..... / 49.500,00 x 100	% in cifre..... % in lettere.....				

L'IMPRESA DICHIARA DI PRENDERE ATTO CHE LE INDICAZIONI DELLE VOCI E QUANTITA' RIPORTATE NELLA LISTA NON HANNO VALORE  
NEGOZIALE ESSENDO IL PREZZO, DETERMINATO ATTRAVERSO LA STESSA, FISSO ED INVARIABILE