Comune di
Provincia di

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori per il nuovo deposito di riqualificazione magazzino comunale Formazione di nuovo magazzino Protezione Civile - deposito prefabbricato

COMMITTENTE: Comune di Paderno Dugnano

Data, 20/12/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Fognatura (SpCat 1)							
1 E15094.a 19/12/2018	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm		150,00			150,00		
	SOMMANO mq					150,00	1,06	159,00
2 E15002.a 19/12/2018	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)		150,00	1,000	1,500	225,00		
	SOMMANO mc					225,00	5,16	1´161,00
3 A15009.a 19/12/2018	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... mü di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km					225,00		
	SOMMANO mc/km					225,00	0,71	159,75
4 D15125.a 19/12/2018	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)					225,00		
	SOMMANO mc					225,00	6,63	1´491,75
5 E23146.a 19/12/2018	Pozzetto di raccordo realizzato con elemento in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia: carrabile, spessore 20 cm: 70 x 70 x 90 cm, peso 1.620 kg 3 totali					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	94,39	283,17
6 M01002 19/12/2018	Specializzato edile per fornitura e posa pozzetti di cui alla voce E23146.a					9,00		
	per eventuale realizzazione soletta					9,00		
	SOMMANO ora					18,00	35,23	634,14
7 1U.04.160.00 60.b 19/12/2018	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano ... gnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completameto dell'opera. Luce 440x440mm, altezza 45mm, peso 36kg					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	102,54	307,62
8	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello							
	A R I P O R T A R E							4´196,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4´196,43
E25039.c 19/12/2018	elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato ... di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): del diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	20,34	3´051,00
9 E25039.b 20/12/2018	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato ... to di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/mq): del diametro di 160 mm, spessore 4 mm allacci		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	16,22	486,60
10 E23021.e 19/12/2018	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma EN 12201, per trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, rispondente alle norme igienico sanitarie del Minister ... nufatti per liquidi in pressione, colore blu o nero con linee azzurre coestruse: SDR 11 (PN16) : diametro esterno 125 mm tubazione acqua		180,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	10,64	1´915,20
11 E25003 19/12/2018	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia	2,00	180,00	0,300	0,200	21,60		
	SOMMANO mc					21,60	25,78	556,85
12 E15010.b 19/12/2018	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento co ... materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di prescritto: recupero rifiuti-inerti		150,00	1,300	1,300	253,50		
	SOMMANO mc					253,50	21,91	5´554,19
13 E15010.a 19/12/2018	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo zone a verde		50,00	1,500	1,300	97,50		
	SOMMANO mc					97,50	7,36	717,60
14 E35034.c 20/12/2018	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pe ... ssario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm tratto compreso tra i bagni e la pista da ballo		25,00	1,500		37,50		
	SOMMANO mq					37,50	83,12	3´117,00
15 E15027.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia, impastato a caldo con							
	A R I P O R T A R E							19´594,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19´594,87
19/12/2018	bitume in misura tra il 2% ed il 3% del peso d ... li compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 8 cm							
			120,00	1,500		180,00		
	SOMMANO mq					180,00	11,72	2´109,60
16 E15026 19/12/2018	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi							
			120,00	1,500		180,00		
	SOMMANO mq					180,00	0,98	176,40
17 E15029.a 19/12/2018	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU nø 34), confezionato a caldo i ... ritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm							
			120,00	1,500		180,00		
	SOMMANO mq					180,00	6,82	1´227,60
	A R I P O R T A R E							23´108,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23´108,47
	Recinzione (SpCat 2)							
18 E15001.a 19/12/2018	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
	demolizione aiuola		21,00	10,000	0,500	105,00		
	SOMMANO mc					105,00	4,50	472,50
19 E15094.a 19/12/2018	Demolizione di massicciate in materiale arido di qualsiasi natura, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per altezza fino a 25 cm							
	per realizzazione nuova recinzione (dedotto dell'ingombro del nuovo prefabbricato)		28,00	0,500		14,00		
	SOMMANO mq					14,00	1,06	14,84
20 E15002.a 19/12/2018	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto ... l materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)							
			28,00	0,500	0,500	7,00		
	SOMMANO mc					7,00	5,16	36,12
21 A15009.a 19/12/2018	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... mü di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
						5,16		
	SOMMANO mc/km					5,16	0,71	3,66
22 D15125.a 19/12/2018	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del ... impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)							
						5,16		
	SOMMANO mc					5,16	6,63	34,21
23 E25003 19/12/2018	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia							
			28,00	0,500	0,100	1,40		
	SOMMANO mc					1,40	25,78	36,09
24 A35014.c 19/12/2018	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da ... perficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli metallici standard							
	per fondazione muro di cinta		28,00	0,500		14,00		
	SOMMANO mq					14,00	23,92	334,88
	A R I P O R T A R E							24´040,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24´040,77
25 A35008.a 19/12/2018	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargi ... gi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto		28,00	0,500	0,400	5,60		
	SOMMANO mc					5,60	280,40	1´570,24
26 A35023.b 19/12/2018	Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore de ... egola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 8 mm armatura fondazione muro di cinta					100,00		
	SOMMANO kg					100,00	1,39	139,00
27 A65017.c 19/12/2018	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm lisci grigi		28,00	0,500		14,00		
	SOMMANO mq					14,00	35,17	492,38
28 A65021.c 19/12/2018	Muratura faccia a vista in blocchi di cemento splittati, con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: colorati su base grigia con finitura bugnata: 15 x 20 x 50 cm		28,00	1,800		50,40		
	SOMMANO mq					50,40	60,48	3´048,19
29 C15016.a 19/12/2018	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo second ... e ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 x 100 x 3 mm, regola d'arte: completo di serratura elettrica pedonale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	895,96	895,96
30 C15016.c 19/12/2018	Cancelli in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo second ... 000 mm, colonne con profilo 60 x 120 x 3 mm, regola d'arte: completo di serratura manuale e guide di scorrimento a terra carraio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3´797,86	7´595,72
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E							37´782,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37´782,26
	Basamento prefabbricato (SpCat 3)							
31 02 20/12/2018	Approntamento superficie area del sedimenesterno (circa 800mq).					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40´000,00	40´000,00
	A R I P O R T A R E							77´782,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77´782,26
	Sicurezza (SpCat 4)							
32 01 20/12/2018	Per Oneri di Sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							79´282,26
	T O T A L E euro							79´282,26
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Fognatura	23´108,47
002	Recinzione	14´673,79
003	Basamento prefabbricato	40´000,00
004	Sicurezza	1´500,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	79´282,26

Data, 20/12/2018

Il Tecnico

	A RIPORTARE	