

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase	Note
2017_P04_04	Sostenere le attività imprenditoriali del territorio attraverso la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti pubblici e/o privati.	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	LUCCHINI MARINA GIUSEPPINA	Predisposizione di un bando comunale per il supporto economico dell'imprenditoria locale.	30/09 per i motivi indicati nella nota fase successiva, sono in corso le attività propedeutiche alla pubblicazione del Bando con risorse esclusivamente comunali. La pubblicazione è rinviata al 2018
2017_P04_04	Sostenere le attività imprenditoriali del territorio attraverso la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti pubblici e/o privati.	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	LUCCHINI MARINA GIUSEPPINA	Gestione delle azioni previste dal bando Regionale STO@ per a supporto dell'imprenditoria locale.	30/09 Il progetto è stato approvato da Regione Lombardia, attualmente è sospesa l'attività per verifica delle spese da parte di regione. R.L: si è espressa a metà settembre dichiarando che verrà finanziato solo il bando per le start up mentre quello a favore degli esercizi esistenti è rimandato al 2018 con risorse esclusivamente comunali
2017_P04_06	Garantire il supporto, la consulenza ai cittadini in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali sul territorio cittadino e l'erogazione delle necessarie autorizzazioni.	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	LUCCHINI MARINA GIUSEPPINA	Progettazione e avvio della attività derivanti del protocollo di intesa con AUCHAN.	(Art. 15, c. 5) 30/09 l'inizio della progettazione è in ritardo in quanto subordinata all'erogazione della prima tranche dei contributi di compensazione. Si propone di posticipare la data di inizio al primo semestre 2018
2017_P04_07	Garantire la corretta gestione delle aree mercatali cittadine	01S_P_04	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO	LUCCHINI MARINA GIUSEPPINA	Redazione nuovo Regolamento Commercio Aree Pubbliche, come da normativa regionale	30/09 si propone di rinviare al 2018 la redazione del nuovo regolamento, sentito l'assessore
2017_S02_19	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	8) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Lincoln - Validazione progetto esecutivo tramite professionista esterno	09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 2017-2020 il progetto è stato annullato. 06/2017 - E' necessario spostare la data di fine prevista al 31/10/2017- E' in corso la ricerca del professionista per l'incarico di validazione del progetto. Collegato a progetto BBAA case

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase	Note
2017_S02_19	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	9) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Lincoln - Approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedure di gara	09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 2018-2020 i progetto è stato annullato. vedi fase 8 06/2017 - E' necessario spostare la data di inizio prevista al 01/11/2017. Vedi fase 8 Collegato a progetto BBAA case
2017_S02_19	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	10) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Monte Ortigara - Validazione progetto esecutivo tramite professionista esterno	09/2017 - Il progetto è stato sostituito e rientra in un progetto più complesso relativo allo sport. 06/2017 - E' necessario spostare la data di fine prevista al 31/10/2017- E' in corso la gara la ricerca del professionista a cui affidare l'incarico per la validazione del progetto.
2017_S02_19	Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	11) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Monte Ortigara - Approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedure di gara	09/2017 - Il progetto è stato sostituito e rientra in un progetto più complesso relativo allo sport. Vedi fase 10 06/2017 - E' necessario spostare la data di inizio prevista al 01/11/2017. Vedi fase 10
2017_S02_18	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	9) Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche in varie case comunali - Validazione progetto esecutivo tramite professionista esterno	09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 2018-2020 i progetto è stato annullato. 06/2017 E' necessario spostare la data di fine prevista al 31/10/2017 - e' in corso la ricerca del professionista per l'affidamento dell'incarico di validazione. Collegato a progetto BBAA Lincoln
2017_S02_18	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	10) Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche in varie case comunali - Approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedure di gara	09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 2018-2020 il progetto è stato annullato. vedi fase 9. 06/2017 - E' necessario spostare la data di inizio prevista al 01/11/2017 - Vedi fase 9. Collegato a progetto BBAA Lincoln

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase	Note
2017_S02_21	Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	1) Progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport - attività di validazione del progetto da parte di professionista esterno	09/2017 - Il progetto è stato riprogrammato nel 2018 e inserito nel POP. 06/2017 - E' necessario spostare la data di fine prevista al 31/10/2017- E' in corso la ricerca del professionista a cui affidare l'incarico per la validazione del progetto. Verrà successivamente indetta gara
2017_S02_21	Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	2) Progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport - approvazione progetto	09/2017 - Il progetto è stato riprogrammato nel 2018 e inserito nel POP. vedi fase 1 06/2017 - E' necessario spostare la data di inizio prevista al 01/11/2017 e la data di fine al 30/11/2017. Vedi fase 1
2017_S02_21	Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	3) Progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport - predisposizione delle procedure per la gara d'appalto	09/2017 - Il progetto è stato riprogrammato nel 2018 e inserito nel POP. vedi fase 2 06/2017 - E' necessario spostare la data di inizio prevista al 01/12/2017. Vedi fase 2
2017_S02_15	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	1) Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche presso il Municipio di Via XXV Aprile e lo stabile di Via Umberto Giordano - Validazione del progetto tramite professionista esterno	09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 2018-2020 il progetto è stato annullato. 06/2017 - E' necessario spostare la data di fine prevista al 31/10/2017. E' in corso la ricerca di professionista esterno per la validazione. Collegato a progetto BBAA Monte Ortigara
2017_S02_15	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	2) Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche presso il Municipio di Via XXV Aprile e lo stabile di Via Umberto Giordano - Approvazione progetto esecutivo e predisposizione procedure di gara	09/2017 - In sede di ripianificazione del POP 2018-2020 il progetto è stato annullato. Vedi fase 1 06/2017 - E' necessario spostare la data di inizio al 01/11/2017. Vedi fase 1 Collegato a progetto BBAA Monte Ortigara

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase	Note
2017_S02_15	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	6) Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. Da Vinci 14 - Validazione tramite professionista esterno	09/2017 - Il progetto, in funzione della fase 5, è stato spostato nel 2018 e inserito nel POP. 06/2017 - Sarebbe necessario spostare la data di inizio prevista al 01/11/2017 e la fine al 30/11/2017. Vedi fase 5
2017_S02_15	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	7) Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. Da Vinci 14 - approvazione progetto definitivo-esecutivo e predisposizione procedure di gara	09/2017 - Il progetto, in funzione della fase 5, è stato spostato nel 2018 e inserito nel POP. 06/2017 - Sarebbe necessario spostare la data di inizio al 01/12/2017. Vedi fase 6
2017_S03_03	Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino	03_S	RISORSE E PATRIMONIO	STEFANINI EUGENIO	Attività di accertamento per annualità pregresse	30/09 Conseguentemente all'analisi e bonifica dei dati saranno emessi gli accertamenti relativi all'IMU annualità 2012 e successivo triennio 2013-2015. E' rinviata al 2018 l'attività di emissione avvisi TARES, al completamento dell'acquisizione del nuovo gestionale tributi
2017_P07_06	Adeguare gli strumenti di regolamentazione del sistema integrato di gestione delle locazioni e di sostegno all'affitto.	08S_P_07	WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	Definizione del nuovo Regolamento Case Comunali entro novembre	tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale, e in accordo con il referente politico, si propone di spostare l'obiettivo sull'anno 2018
2017_P07_06	Adeguare gli strumenti di regolamentazione del sistema integrato di gestione delle locazioni e di sostegno all'affitto.	08S_P_07	WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	Definizione delle nuove linee guida per l'attivazione del sistema integrato entro dicembre	tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale, e in accordo con il referente politico, si propone di spostare l'obiettivo sull'anno 2018

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase	Note
2017_U03_02	Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente	0A_U_03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	GIANLUCA CARUSO	Costruzione di un sistema integrato di banche dati tributarie con lo scopo di individuare eventuali forme di evasioni.	l'attività viene rinviata al prossimo anno 2018 in concomitanza con l'acquisizione della nuova procedura per la gestione dei tributi
2017_P02_11	Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.	05S_P_02	UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	FREGONI LUIGI	Studio di fattibilità di un progetto per l'erogazione di un bonus una-tantum per incentivare la trasformazione di impianti da gasolio a metano. (art. 15, c. 5)	(art. 15, c. 5) 30/09 In seguito alla sospensione della gara, il cui ribasso avrebbe finanziato il progetto, è stato sospeso anche lo studio di fattibilità in quanto il progetto non è finanziato. Si propone di rinviarne la programmazione al 2018. Subordinatamente al reperimento delle risorse economiche si intende predisporre un progetto per l'erogazione di un bonus una-tantum, ai soggetti che hanno trasformato l'impianto da gasolio a metano. l'avvio del progetto è subordinato all'esperimento della gara tramite CUC.
ALLEGATO A)						