

SCHEDA OBIETTIVI

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2025_2027 DUP 2025 2027
Livello	PEG-PIAO-SEZ. 2.2 PERFORMANCE
Centro di Responsabilità	ENTE ENTE_obiettivo trasversale



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

VALORE PUBBLICO

5 - ACCOUNTABILITY, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Modalità di Attuazione

GOVERNANCE:

Area "Strategia, programmazione e controllo"

- coordina il gruppo di lavoro
- governa il processo di elaborazione strategica
- cura il flusso di comunicazione tra decisore politico e parte tecnica
- traduce le decisioni strategiche in indicazioni operative
- coordina i settori,
- guida la cabina di regia politico/tecnica del piano

Il gruppo di lavoro coinvolge tutti i settori dell'ente che, a seconda delle tematiche e delle priorità, sono convocati dal Capo Area: gli incontri possono riguardare tutti i settori o solo alcuni, a seconda dell'ordine del giorno

AZIONI MATERIALI:

Il Settore "Opere Pubbliche, ambiente, energia"

• Gestisce, con il supporto della CUA e di tutti i settore interessati, le procedure ed i risultati delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori delle azioni di Entangled

Il Settore "Unità di progetto Entangled"

- Presidia l'intero processo relativo agli interventi materiali, al rapporto con stakeholder e il territorio e gestisce le procedure d'appalto di beni/servizi
- Gestisce i flussi informativi tra i settori, i rapporti con gli stakeholder e con gli enti finanziatori e realizza le azioni materiali previste dal progetto.

AZIONI IMMATERIALI

Il settore "Welfare e Politiche Abitative"

• Realizza le azioni progettuali contenuta nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled" con il supporto di tutti i settore con particolare riferimento al Settore "Istruzione ed Educazione" per i tavoli con la scuola e con asilo nido

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE

2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti***Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.***

Responsabile

CONTI MARIO

Area "Strategia, programmazione e controllo"

- Gestisce gli aspetti legati alla comunicazione istituzionale

L'impegno di tutte le unità organizzative dell'ente è specificato nelle "fasi/attività", gli obiettivi e relativi indicatori per ogni unità organizzativa dell'ente sono illustrati nella sezione "indicatori".

STATO DI ATTUAZIONE

La Crocetta è un quartiere che sorge nel quadrante meridionale del territorio di Cinisello Balsamo, lambito dalla Autostrada A4 Milano-Venezia e dal viale Fulvio Testi. Ha una vocazione prevalentemente residenziale, ed è stato edificato tra gli anni sessanta e settanta dello scorso secolo, la sua densità abitativa è marcatamente superiore alla media della città ed è caratterizzato da una forte presenza di popolazione straniera.

Il quartiere è ai nostri giorni connotato da una esigua presenza di attività commerciali di vicinato. Queste attività, e si pensi ad esempio negozi di alimentari, panetterie, fruttivendoli, edicole e piccoli negozi di abbigliamento, svolgono peraltro un ruolo essenziale nel determinare la qualità della vita quotidiana dei residenti. Grazie alla loro prossimità alle abitazioni, offrono comodità e facilità di accesso ai beni di consumo di base oltre a rendere vitali le strade, diversamente poco frequentate con problemi di vivibilità e di sicurezza.

Il tessuto commerciale del quartiere ha infatti risentito, come altrove, delle crisi economiche dell'ultimo decennio, della pandemia, ma anche della presenza della grande distribuzione. Molti residenti hanno cambiato le proprie abitudini e cominciano a spostare una parte consistente della domanda verso la Grande distribuzione. Questa situazione ha portato ad una crisi strutturale del commercio di vicinato: molti piccoli negozi si sono trovati ad affrontare una concorrenza sempre più spinta e a fronteggiare una diminuzione dei clienti. Alcuni hanno cessato l'attività, altri hanno cercato di adattarsi e diversificare i propri servizi per sopravvivere, abbandonando forme tradizionali di commercio al dettaglio per indirizzarsi verso l'erogazione di servizi o l'e-commerce.

La presenza della Grande distribuzione, d'altra parte, offre ai consumatori una maggiore scelta e prezzi competitivi, ma comporta un impatto negativo sul tessuto commerciale e sulla vivibilità della città.

Il Quartiere è attualmente interessato dal progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana denominato "Entangled", che si snoda in numerose azioni volte a rinnovare il tessuto urbano e commerciale e a rivalorizzare le vie cittadine, con la creazione di nuove relazioni tra i soggetti che vivono il quartiere, anche attraverso interventi di tipo culturale, economico e sociale. Con specifico riferimento al tessuto produttivo interessato da "Entangled", che consta attualmente di 70 attività tra commerciali e paracommerciali, il progetto verrà sviluppato, in una logica di sinergia, affiancandosi ad una molteplicità di azioni promozionali già pianificate e attivate dall'Amministrazione comunale, di concerto con le Associazioni dei commercianti del territorio (Tavolo di vicinato) e con il Comitato di Gestione del DUC (in collaborazione con Confcommercio). Si tratta di interventi di marketing territoriale e di sostegno alle imprese, come i bandi rivolti agli operatori del commercio e del paracommerciale, oltre all'attività di comunicazione e la promozione di eventi e manifestazioni temporanee tradizionali con l'obiettivo di impulso alle attività esistenti e dare nuove opportunità al quartiere.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Adeguamento dell'organizzazione, coordinamento del processo e dei settori coinvolti, governance del progetto	01/01/2023	31/12/2027	10,00	99,00	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
	01/01/2023						
AREA STRATEGIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Direzione della cabina di regia politico/tecnica e governo del flusso di comunicazione tra decisore politico e parte tecnica	01/01/2023	31/12/2027	8,00	99,00	CONTI MARIO	AREA-UO PIANIFICAZ_CONTROLLO	
	01/01/2023						
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E WEB STAFF - Gestione della comunicazione	01/01/2023	31/12/2027	5,00	25,00	CONTI MARIO	UO STAFF SINDACO E GIUNTA	La comunicazione alla stampa è in linea con la programmazione. Sono in fase di redazione le pagine dedicate del sito istituzionale.
	01/01/2023						
POLIZIA LOCALE - Presidio delle tematiche e degli interventi di sicurezza urbana	01/01/2023	31/12/2027	5,00	99,00	FABIO CRIPPA	POLIZIA LOCALE e PROT. CIVILE	
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
INNOVAZIONE TECNOLOGICA <i>- Gestione degli aspetti informatici del progetto</i>	01/01/2023	31/12/2027	3,00		CONTI MARIO	AREA-UO INNOVAZIONE TECNOL.	
	01/01/2023						
FASE SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO <i>- Gestione delle relazioni con le attività commerciali e produttive del quartiere Crocetta</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	3,00		STEFANINI EUGENIO	SETT. SERVIZI AI CITTADINI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE GOVERNO DEL TERRITORIO <i>- Strategia e gestione degli aspetti urbanistici, della mobilità e della logistica in conseguenza delle opere, nonché ai contenuti dei piani attuativi del PGT delle aree interessate</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	7,00		POZZI ANDREA	SETT. GOVERNO DEL TERRITORIO	IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE RISORSE E PATRIMONIO <i>- Presidio degli aspetti contabili e finanziari del progetto</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	25,00	STEFANINI EUGENIO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - Coordinamento e presidio dell'intero processo relativo agli interventi materiali, rapporto con stakeholder e territorio, soluzione dei problemi creati dai cantieri, gestione delle procedure d'appalto beni/servizi (CUA)	01/01/2023	31/12/2027	10,00	25,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. OO.PP, AMBIENTE, ENERGIA	
	01/01/2023						
FASE UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Gestione dei flussi informativi tra i settori, dei rapporti con gli stakeholder, con gli enti finanziatori (rendicontazioni)	Inizio Previsto	Fine Prevista	8,00	25,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Realizzazione delle azioni materiali previste dal progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	12,00	25,00	VERONESE MORENO GIUSEPPE	UDP SVILUPPO SOSTENIBILE	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE AFFARI GENERALI, AUDIT - Presidio delle misure di prevenzione della corruzione, dell'antiriciclaggio e dei controlli sugli atti	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00	80,00	BONGINI ANDREA	SETT. AFFARI GENERALI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE

2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - Supporto e formazione ai settori nelle fasi di rendicontazione e nella ricerca di fondi integrativi per l'attuazione della strategia.	01/01/2023	31/12/2027	5,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	
	01/01/2023						
FASE POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - Supporto ai settori nelle azioni immateriali del progetto	Inizio Previsto	Fine Prevista	2,00		VERONESE MORENO GIUSEPPE	SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023						
FASE SETTORE SOCIOEDUCATIVO - Realizzazione delle azioni progettuali contenuta nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 1) tavolo abitare 2) tavolo scuola 3) tavolo territorio	Inizio Previsto	Fine Prevista	6,00	100,00	CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	A seguito dell' approvazione della nuova macrostruttura (delibera n. del) le azioni confluiscono nei due nuovi settori : " Welfare e politiche abitative" e "Istruzione ed educazione".
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2023	31/12/2027					
	01/01/2023	31/12/2023					
FASE SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - Realizzazione delle azioni progettuali contenuta nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 2) tavolo scuola	Inizio Previsto	Fine Prevista	3,00		CONTI MARIO	ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	Al 31/12/2024 si sono svolti regolarmente gli incontri tra l'AC e una rappresentanza dell'ISc Paganelli per la definizione degli interventi legati alal ristrutturazione della scuola A. Frank
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2024	31/12/2027					
	01/01/2024						



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Realizzazione delle azioni progettuali contenuta nella scheda denominata "Laboratori di quartiere Entangled": 1) tavolo abitare 3) tavolo territorio	01/01/2024	31/12/2027	3,00	25,00	CONTI MARIO	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
	01/01/2024						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2023_AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Adeguamento della struttura organizzativa dell'Ente e formalizzazione del gruppo intersettoriale di lavoro entro il 07/03/2023 (si =1)	EFFICACIA	1,00	1,00			Provvedimento Dirigenziale del 07/03/2023 A partire dal 23/01/2023, è iniziato il percorso di condivisione con il Comitato di Direzione e i soggetti coinvolti. La formalizzazione dell'assetto di Governance è avvenuta con apposito provvedimento dirigenziale del 07/03/2023.
2024_AREA STRATEGIA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - Implementazione di un ufficio in quartiere deputato alla gestione del progetto e alle relazioni con i cittadini, anche attraverso accordi esterni con altri enti/istituzioni - entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto	fatto			L'ufficio è stato costituito, in collaborazione con Anci. Attualmente conta n. persone



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2023_INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WEB STAFF: Redazione del piano della comunicazione sul progetto entro 28/02/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Attraverso una procedura negoziata con Mepa è stata individuata una Agenzia di Comunicazione per la redazione del Piano di Comunicazione. E' stato realizzato il logo identificativo del progetto e si sono svolte le prime azioni che si sono declinate in incontri con gli stakeholder per favorire il coinvolgimento, la partecipazione, la conoscenza e la divulgazione del progetto.
2024_INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WEB STAFF: Creazione di pagine internet dedicate al progetto e costante aggiornamento con le fasi e le azioni in corso - entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto	fatto			Le pagine dedicate sono state create ed è in corso la redazione degli articoli per l'implementazione. La pubblicazione online è prevista per fine anno.
2023_POLIZIA LOCALE - Elaborazione di report valutativi semestrali sulla sicurezza basati sul presidio di Crocetta e finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella progettazione delle azioni immateriali - n. 2 report entro il 31/12/2023 (si=1)	EFFICACIA	2,00	2,00		1,00	dati riscontrabili dalla relazione trasmessa all'ufficio Entagled
2025_POLIZIA LOCALE - Elaborazione di report valutativo annuale sulla sicurezza basato sul presidio di Crocetta e finalizzato a supportare il gruppo intersettoriale nella progettazione delle azioni immateriali - n. 1 report entro il 31/12/2025.	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2023_INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Elaborazione di una dashboard Gis in grado di rappresentare i flussi dei bambini sul territorio in relazione agli spostamenti di sede scolastica previsti dal progetto (si=1)	QUALITA	1,00	1,00			

PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE

2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti***Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.***

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2024_INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Aggiornamento dati nella dashboard Gis in grado di rappresentare i flussi dei bambini sul territorio in relazione agli spostamenti di sede scolastica previsti dal progetto	EFFICIENZA	fatto	fatto			
2023_SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - Redazione di un'analisi di contesto relativa alle attività commerciali dell'area oggetto della strategia entro 30/09/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			L'analisi di contesto, per la parte attinente alle attività commerciali, è stata regolarmente predisposta entro i tempi previsti
2024_SERVIZI AL CITTADINO - POLO ECONOMICO E PRODUTTIVO - Elaborazione di un'analisi di contesto relativi agli esercizi commerciali e produttivi presenti in Crocetta entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto	fatto			Vista l'analisi in oggetto, al fine di fornire una panoramica del contesto puntuale, pragmatica e funzionale al progetto, si chiede la modifica dell'indicatore. L'analisi dovrà contenere i dati più salienti tipo numero di soggetti, possibilmente suddivisi per categorie produttive/commerciali, anzianità dell'attività, tipologia di impresa, numero dipendenti, ecc.
2023_GOVERNO DEL TERRITORIO - Elaborazione di un documento valutativo dell'impatto urbanistico/viabilistico in relazione ai primi interventi previsti per il 2023/2024 - entro il 31/12/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			percorso dove sono posizionati gli shapefile e le planimetrie prodotte, è il seguente: E:\DBTerritorio\Department Data\Urbanistica\Progetto ENTANGLED
2024_GOVERNO DEL TERRITORIO - Elaborazione di un documento di valutazione dell'impatto veicolare pedonale dell'area entro il 31/12/2024	EFFICIENZA	fatto	fatto			Documento inserito nel PGU rapporto intermedio



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2023_RISORSE E PATRIMONIO - Elaborazione di report finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella corretta valutazione e gestione delle risorse in occasione di ogni mutamento finanziario e comunque ogni trimestre-almeno n. 4 report su base annua	EFFICIENZA	4,00	4,00			
2024_RISORSE E PATRIMONIO - Elaborazione di report finalizzati a supportare il gruppo intersettoriale nella corretta valutazione e gestione delle risorse in occasione di ogni mutamento finanziario almeno n. 2 report su base annua	EFFICIENZA	2,00	2,00			
2023_OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - CUA - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per l'affidamento della progettazione delle azioni materiali (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2024_OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA - CUA - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per l'affidamento della progettazione delle azioni materiali	EFFICIENZA	fatto	fatto			
2023_UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Rispetto dei tempo previsti dal cronoprogramma per l'affidamento e realizzazione della fase progettuale delle azioni materiali (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2024_UDP SVILUPPO SOSTENIBILE - Rispetto dei tempo previsti dal cronoprogramma per l'affidamento e realizzazione della fase progettuale delle azioni materiali	EFFICIENZA	fatto	fatto			
2023_AFFARI GENERALI, AUDIT - individuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione e antiriciclaggio dei processi interessati dal progetto Entangled entro il 31/01/2023 (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			Le misure specifiche sono state inserite nel Piao 2023-2025 ed aggiornate nei Piao 2024/2026 e 2025/2027 nella specifica Sezione anticorruzione e trasparenza.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2024_AFFARI GENERALI, AUDIT - applicazione delle specifiche misure di prevenzione della corruzione e antiriciclaggio dei processi interessati dal progetto Entangled entro il 31/01/2024	EFFICIENZA	fatto	fatto			Le misure specifiche sono state aggiornate nel Piao 2025-202: sezione anticorruzione e trasparenza. I monitoraggi sull'attuazione delle misure, in particolare trasparenza, verranno eseguiti in data 30/06 e 30/09/2025. In sede di controllo successivo di regolarità degli atti verranno verificati a campione di sorteggio gli atti, compresi gli atti del PNRR. L'esito delle verifiche sarà pubblicato in Amministrazione trasparente.
2023_POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - realizzazione di specifica formazione sui temi della rendicontazione di progetti complessi rivolta agli operativi dell'Ente: n. ore	EFFICIENZA	3,00	4,00			Alla formazione hanno partecipato le dipendenti Paola Cinquanta, Carolina Moriggia, Barbara Dal Piaz.
2024_POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - Progettazione di azioni congiunte tra il progetto Entangled ed il Programma URBACT	EFFICIENZA	fatto	fatto			
2023_SETTORE SOCIOEDUCATIVO - Rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma per la progettazione delle azioni immateriali (si=1)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
2024_SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE - Avvio e conduzione dei percorsi di co-progettazione con rappresentanti scuola Anna Frank: almeno 4 incontri di co-progettazione	EFFICIENZA	4,00	4,00			
2024_SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE - Partecipazione e tenuta delle cabine di regia di Casa della Cittadinanza come da Accordo definito a seguito del percorso di co-progettazione	EFFICIENZA	4,00	4,00			



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2025_INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WEB STAFF: Implementazione delle pagine internet di Entangled al fine di raggiungere un numero di accessi definito. Obiettivo in collaborazione con altri settori	EFFICIENZA	2.000				
2025_POLIZIA LOCALE – Rilevazione e monitoraggio delle attuali convenzioni delle aree verdi connesse a sottostanti box condominiali. Elaborazione report azioni fatte ed eventuali prescrizioni emesse	EFFICIENZA	fatto				
2025_INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Aggiornamento dati nella dashboard Gis in grado di rappresentare i flussi dei bambini sul territorio in relazione agli spostamenti di sede scolastica previsti dal progetto	EFFICIENZA	fatto				
2025_GOVERNO DEL TERRITORIO - Ridefinizione delle convenzioni delle aree verdi connesse a sottostanti box condominiali entro 31 dicembre 2025	EFFICIENZA	fatto				
2025_RISORSE E PATRIMONIO – Ridefinizione degli assetti degli immobili destinati a funzioni consultoriali al fine di garantire la corretta continuità del servizio sociosanitario e la corretta tempistica di entangled	EFFICIENZA	fatto				
2025_OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, ENERGIA – Presentazione dei PFTE entro 16 giugno 2025	EFFICIENZA	fatto				
2025_UDP PROGETTO ENTANGLED – Presentazione dei PFTE entro 16 giugno 2025	EFFICIENZA	fatto				
2025_AFFARI GENERALI - Report nella relazione annuale Rpct sull'attuazione di specifiche misure di prevenzione della corruzione e anticiclaggio dei processi interessati dal progetto Entangled entro il 31/01/2026 (si=1)	EFFICIENZA	1,00				Le misure specifiche sono state inserite nel Piao 2025-2027: sezione anticorruzione e trasparenza.



PEG-PIAO-SEZ. 2.2
PERFORMANCE
2022_2027_ENTE

Assessorato

**SINDACO GHILARDI - Bilancio e Finanza - Programmazione e PNRR -
Personale - Partecipate - Comunicazione - Rapporti Istituzionali**

Centro di Responsabilità

obiettivo trasversale assegnato a tutti i Dirigenti

Governare la realizzazione del progetto Entangled finalizzato a gestire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso azioni sociali e interventi infrastrutturali, in un'ottica di collegamenti, connessioni, intrecci.

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
2025_POLITICHE CULTURALI, SPORT, GIOVANI - UFF. EUROPA, BANDI, FUNDRAISING - Progettazione di azioni congiunte tra il progetto Entangled ed il Programma URBACT	EFFICIENZA	fatto				
2025_SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE – Partecipazione alle fasi di progettazione Asilo Nido	EFFICIENZA	fatto				
2025_SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE – Implementazione delle pagine internet di Entangled al fine di raggiungere un numero di accessi definito. Obiettivo in collaborazione con altri settori	EFFICIENZA	2.000,00	0,00			